



مطابقة أعمال وصف شارع السجل المدني و أعمال إنتر لوك مرفعي الانواء وصلاحيات بديوي و استكمال مربع الصافي مركز طاميه محافظة البقوم (بالامر المباشر)
تفويض شركة الصافي للمطاولات العامة (عادل صالح سعد) - العقد رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
فروق الأسعار لاستخلص رقم (١ جاري) خلال الفترة ٢٠٢٣/٠٨/١٥ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢٧

جاري ١

رقم المستخلص

٢٠٢٣/٠١/١١	تاريخ آخر الاستدلال
٢٠٢٣/٠٨/١٠	تاريخ التمهيد
٢٠٢٣/٠٦/٠١	تاريخ المفاضلة المبدئية
٢٠٢٣/٠٥/٠٦	تاريخ المفاضلة النهائية

الارقام القياسية طبقاً لشروط التعاقد

الأرقام القياسية طبقه ستشور														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	المستخلص		عدد الأيام	النسبة	نوع المادة	نوع العمل	الكمية	الأرقام القياسية عند التنفيذ	الأرقام القياسية عند المفاضلة	نوع التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
				قيمة الأصل	الكمية									
١	أعمال تحضير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	م ^٢	٦	٨٠٠٠	٤٨٠٠٠	١٣	١٠٠٠	المولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	أعمال تكسور وإزالة للمباني المتهالكة بالمرفق الشمالي ونقل الترسبات خارج الموقع	م ^٣	٦٩	٢٠٠	١٣٨٠٠	١٣	١٠٠٠	المولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار المبلطة بناتج تكسور الكسرات مساهمة ١٦٠ كم	م ^٣	٣٦٦	١٣٧٠	٥٠١٤٢٠	١٣	١٠٠٠	المولار	%١٥	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤	أعمال توريد وتركيب برودة استعملت وسط	م.م	١٣٥	٣٦٥	٤٩٢٧٥	١٣	١٠٠٠	المولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			١٣٥	٣٦٥	٤٩٢٧٥	١٣	١٠٠٠	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٣,٨٠	٠,٠٠٠٥٥٧	٢٧٤,٤٥	٢٧٤,٤٥
٥	توريد و صب قشرة من الخرسانة المسلحة أسفل القربوتات	م.م	٤٦	٣٦٥	١٦٧٦٠	١٣	١٠٠٠	المولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٤٦	٣٦٥	١٦٧٦٠	١٣	١٠٠٠	الاسمنت	%٢٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٣,٨٠	٠,٠٠٠٥٥٧	٩٣,٥٢	٩٣,٥٢
٦	توريد وتركيب وحمل من الأسفلت لجهة ٥٠ كم بمساحة ٢٠٠٠ م ^٢	م ^٣	٢١٩	٦٣٤٥	١٣٨٩٥٥٥	١٣	١٠٠٠	المولار	%١٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
			٢١٩	٦٣٤٥	١٣٨٩٥٥٥	١٣	١٠٠٠	الاسمنت	%٣٥	٢٧٣,٨٠	٢٧٣,٨٠	٠,٠٠٠٧٨٠	١٠٨٣٥,٢٨	١٠٨٣٥,٢٨
٧	معالج لحمل ونقل التربة صلحها للردم مطابقاً للمواصفات بسنك لا يزيد عن ٢٥ سم مساهمة نقل ٥٠ كم	م ^٣	١٠١	٤١٥	٤١٩١٥	١٣	١٠٠٠	المولار	%٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٢٠٣,٢٥														

هيئة العامة للطرق والكبارى

مستشار المشروع

شركة التنفيذ

مدير عام التنفيذ والعمليات

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير المشروع

مدير المشروع

م/حسام الدين حسن

م/أفرجات محمد عبد البر

م/مصطفى بكر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية بنين يوسف
م/طارق يوسف الخازن

٨/٤٦

بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
رقم الترخيص ١٥٨١
مشاريع هندسية

مكتب الصافي للمطاولات العامة
٢٩٧٧٠