




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بإرفاق بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٦) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
لسخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

بذ شركة / شركة اتش ايه للإنشاءات (ابناء حسنى عيسى)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يرأفى : ٢٠٢٤/٩/٢٤
المرفقات ()
، وصورتين من المستخلص
ر اعمال
معدات
مف مهندسين
اب المحملات



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبخ

Handwritten signature and initials in blue ink.

لمهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الى العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)
لوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
/ شركة اتش ايه للانشاءات (ابناء حسن علام)
التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقه

مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

: ٢٠٢٤/٩/٢٤
فقات ()

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإتشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٦) من بدء العملية إلى ٣١ / يوليو / ٢٠٢٤

٣ / ١

رقم البند	نوع العمل	الكميات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المسبق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكبارى													
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية													
١٦٧-١	اصصال نظام تأريض Earthing - بالمتن الطولى كابل نحاسى غير مغزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اصصال اللحام	٠	٣٠٤	م.ط	٥٠٠٠	٥٠	٠	٥٠	١٥,٢٠٠ ج.م.	٠	٠ ج.م.	٠	١٥,٢٠٠ ج.م.
٢٧-ج	اصصال نظام تأريض Earthing - بالحد Double plate U clamp	٠	٧١٢,٥٠	عدد	٢٠٠٠	١٦٠	٠	١٦٠	١١٤,٠٠٠ ج.م.	٠	٠ ج.م.	٠	١١٤,٠٠٠ ج.م.
٢٧-د	اصصال نظام تأريض Earthing - بالحد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	٠	٢٠٩٠	عدد	٥٠٠	٩٠	٠	٩٠	١٨٨,١٠٠ ج.م.	٠	٠ ج.م.	٠	١٨٨,١٠٠ ج.م.
٥٥	بالحد توريد وتركيب ركائز Spherical حمولة حتى ٧٥٠ طن الى ١٠٠٠ طن.....	٠	٥٦٥٢٥٠	عدد	١١٩	١٨	١-	١٧	٩,٦٠٩,٢٥٠ ج.م.	٠	٠ ج.م.	٠	٩,٦٠٩,٢٥٠ ج.م.
ب	Guided Spherical Bearing	٠	٥٤٦٢٥٠	عدد	٢٣٨	٣٦	١-	٣٥	١٩,١١٨,٧٥٠ ج.م.	٠	٠ ج.م.	٠	١٩,١١٨,٧٥٠ ج.م.
ج	Free Spherical Bearing	٠	٥٣٢٠٠٠	عدد	١١٩	١٩	١-	١٨	٩,٥٧٦,٠٠٠ ج.م.	٠	٠ ج.م.	٠	٩,٥٧٦,٠٠٠ ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية													
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (١)													
٣٦,٦٩٠,٢٣٥ ج.م.													
٣٨,٦٢١,٣٠٠ ج.م.													
٩,٥٧٦,٠٠٠ ج.م.													
١٩,١١٨,٧٥٠ ج.م.													
٩,٦٠٩,٢٥٠ ج.م.													



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها سبق صرفها للمقاول.

تحريراً في / / المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ قرش جنيه

ملاحظة الفئات : جنيه

يعتمد

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / محمد محسن

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع

م / أسماء علي أحمد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الاستشارى العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى

م / عمرو قمر

التوقيع :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول لمطار الكهريلى السريع
الشركة المنفذة / شركة ايتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

۲ / ۳

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقّدة بظهره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
 تحريرا في/...../..... المحاسب
 قرش جنية
 يدفع للمقاول مبلغ على الحساب نهائيل كثرية
 ملاحظة الفئات : غير الواردة بصفك الشروط واعتمدت من

م / نصر محمد نصر طبيخ

الاستشاري العام
SYSTRA
م. ا. ح. ق.

تم التفتيش كطفاً للوحدة
التفتيشية المختصة
وطبقاً إلى التعليمات
بإدارة -

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سعيد

التوقيع :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى، المركزية

عملية / تنفيذ كوبري مسار اكتوير ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إنشإ إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم ٥٧٧/ ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (١٦) من بدء العملية إلى ٣١/ يوليو/ ٢٠٢٤

3/5

رقم البند	نوع العمل	الفترة بعد المفاوضة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الصالح استراوة	جدلة مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جاري أو تهائي	جدلة قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع
		فرض	جيبه				فرض	جيبه	فرض	جيبه
أولاً : أعمال الكبارى										
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات										
٤٢	بالمتر المكعب اتصال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبئر	.	٩٣٧١	م ^٣	١٦٨٠٠	٧٣٧١	٦١٤	٧٩٨٥	جارى	. ٧٤,٨٢٧,٤٣٥ ج.م.
٤٢ أ-	ارتفاع اعطي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	.	٦٣٥٤	مط	٦٠٠٠	٥٨٥	١٦٢	٧٤٧	جاري	. ١٨,٧٠٦,٨٥٨,٧٥ ج.م.
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبئر ارتفاع أعلى من ١٢ م	.	٣٠٢٠٥	طن	٢٩٦٤٦	١٥٩٣٩	٢٣٣	١٦١٧٢	جارى	. ١,١٨٦,٦٠٩,٥٠ ج.م.
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR	.	٩٦٣٨٩	طن	٩٦٠	٢٢٨	١٨	٢٤٦	جارى	. ١,١٨٦,٦٠٩,٥٠ ج.م.
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبئر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm	.	٢٣٨٨٢	م ^٢	٣٠٠٨٢	٢٣٧٢٥	١٥٧	٢٣٨٨٢	.	. ١,٥٠٤,٥٦٦ ج.م.
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عزله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد	.	٢١,٣٤٥,٨٤٠,٢٥	.	.	.	.	.	.	.
إجمالي الأعمال والأسعار النهائية بعد المفاوضات (٣)										
إجمالي قيمة المستخلص (٣ + ٢ + ١)										
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (١٥)										
القيمة الحالية للمستخلص (جارى) (١٦)										

الشركة المنفذة : مدير المكتب الفني
/ عمرو قمر
لتوقيع :
الشركة المنفذة : مدير المشروع
/ م / إسلام سعيد
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع: 

تم التفتيش طبقاً للمادة
التفتيشية المعتبرة و
طبقاً للسلم المعتبر
بإشراف

ملاحظة الفئات :
 يدفع للمقاول مبلغ
 قرش جنيه
 المحاسب /
 على الحساب / نهائيا
 غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
 قرش جنيه
 اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها
 سيق صرفها للمقاول.

غير الواردة بصلح الشروط واعتقدت من
المستأجرة ان الفريش امر بغيره
لما لم ير شاه الشافعي الماوية والارابي
نواب / فتمضي فتمضي فتمضي

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

نصر محمد نصر طبيخ

مادة اعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة
للحقوق والواجبات

رقم :

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب الموط

الختم ذو التاريخ

११३

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والنسازات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الإيرادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المخطو بالسجل :

روجم في _____ امنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

100

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

يعتقد الله

مذكرة رئيس الحيات

وكيل الحسابات

في سنة ١٠٩٠ م يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٢ س ٢٠١٩ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « غ . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) نسخ
رقم: إهداء الكاتب المخطوط:

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموثق : _____

(٥) أدرج في كشف رقم : امضاء الكاتب الموقوف :

أَذُنُكَ

الشركات
الدولية

الشيكات
الدعوات