



كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد (2023/2022/1475)

من بداية العمل حتى: 2024-09-02

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل المنجز	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
3-1	أعمال الردم بالمعتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين حتى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقاً لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 308 كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	259,853.51	متر مكعب	135,500.00	-135,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		259,853.51	متر مكعب	135,500.00	-135,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		259,853.51	متر مكعب	135,500.00	-135,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0
		0.00	متر مكعب	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
3-1	أعمال الردم بالمعتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين حتى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقاً لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568 علاوة مسافة النقل 308 كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	257,705.000	متر مكعب	0	136,318.35	136,318.35	0	62,570,123	0	0	0	62,570,123
		257,705.000	متر مكعب	0	136,318.35	136,318.35	0	1,772,139	0	0	0	1,772,139
		12,196.000	متر مكعب	0	11,586.20	11,586.20		1,166,730	0	0	0	1,166,730
		9,976.000	متر مكعب	0	9,477.20	9,477.20		968,570	0	0	0	968,570
		31,730.000	متر مكعب	0	30,143.50	30,143.50		3,089,709	0	0	0	3,089,709
		59,107.000	متر مكعب	0	56,151.65	56,151.65		5,923,999	0	0	0	5,923,999
		144,696.000	متر مكعب	0	28,959.80	28,959.80		3,127,658	0	0	0	3,127,658
		اجمالي قيمة المستخلص										
		78,618,928										
		فقط : ثمانية وسبعون مليون ستمائة وثمانية عشر الفا وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيها لا غير										

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضمون وأن البيانات المبينة بظهوره و بغيره
تحريراً في :
بمقره
بمقره
بمقره

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قناص

مدير المشروع (الهيئة)
م / محمد حسني قناص

مهندس المشاور العام
م / أسامة جودة

مدير المشروع / الاستشاري مكتب
م / خالد قنديل
م / خالد فوزي
م / خالد فوزي
م / خالد فوزي

مدير المشروع / مدير
م / محمد خليل
م / محمد خليل
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد عبد العزيز
م / محمد عبد العزيز
م / محمد عبد العزيز

