



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : مشروع اعمال تنفيذ نفق العدو عند الكم (159+742) اسفل
مسار الخط الثاني للقطار السريع
(6 أكتوبر - الأقصر - اسوان - ابو سمبل)

تنفيذ : شركة الدولية للمقاولات والتوريدات
عقد رقم : (1213) لسنة 2024/2023

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري (1 جاري) عن العمليه عاليه من اصل
وثلاث صور وباقي المرفقات

برجاء التكرم بالاحاطة والتفضل بالتنبيه بالازم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المرفقات :

اصل المستخلص

اصل استماره 50 ع.ح

اصل الحصر

بيان الاعمال

اصل البرنامج الزمني

صورة محضر استلام الموقع

رئيس الادارة المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

سليم



المواالات

شيك
إذن صرف

(٦) استلمت

في سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير




SYSTRA

عملية / تنفيذ نفق العذوة عند الكم (١٥٩+٧٤٢) أسفل مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) بالامر المباشر

تنفيذ الشركة الدولية للتقنيات والمواد

عقد رقم (١٢١٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص رقم (٠١) عن الفترة من بدء العملية حتى ٢٠٢٤/٩/١

جمهورية مصر العربية
وزارة النقل
الهيئة العامة للغمر والنقل
والتجارة
COST 7

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة الأعمال التي تمت حتى الان	نسبة الصرف	حالي م	جملة مقدار الاعمال	استقطاع او حيز	البال بعد الاستقطاع او الحيز	ملاحظات
أعمال الاتفاق													
١- أعمال الجسات والحفر والردم													
١	أعمال الجسات بالبر في التربة العادية والمتوسطة الجاهز من ٢٠-٢٥ كم/سم والبند يشمل تقديم التقرير الاستشاري.	١٤٤	٤٥	م.ط	١٢٨,٠٠	١٢٨,٠٠	١٢٨,٠٠	١٠٠%	جاري	١٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٠٠	١- الاستقطاع في البند ٧ وبند ١١ بسبب وجود ملاحظات عدم مطابقة في تسليم الاعمال ولم يتم اطلاقها الى الان
٤	بالمتر المكعب توريد ودم طبقة اسفل من (١٠ سم) ورملا بنسبة ٢ : ١ موزدة من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمرارة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة حافة والفترة تشمل كل ما يلزم لتهيئة العمل كاملا طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٣٠	٢٣٠	م.ط	٦١٢,٠٠	٦١٢,٠٠	٦١٢,٠٠	١٠٠%	جاري	٦١٢,٠٠	٠,٠٠	٦١٢,٠٠	٢- البترامج الرمي متواجده ٣- مكاتب جبال الاشراف متواجده
٢- أعمال الخرسانات													
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا للخطة التصميمية المعتمدة من المهندس على الاقل لجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥-٣٠ كم/سم	٧٨	٢١٠	م.ط	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	١٠٠%	جاري	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٤- كشف التدرجات النقدية متواجده ٥- لوحات المشروع متواجده
٦	بالمتر المكعب توريد ودم خرسانة مسلحة لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كم/سم ٢٠ سم بورتلاندي عادي واستخدام املاح خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخاله ميكانيكي مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الملوي للخرسانة للحصول على رتبة لا تقل عن ٤٥-٤٥ كم/سم (٢ سم) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري (١) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DURABILITY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واستخدام شدائد معدنية خاصة للحصول على أقصى جساء سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفترة تشمل عمل الشدائد والحرم ومعالجة الخرسانة بعد التسليم طبقا لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٣٦	٢٢٥	م.ط	٦٠٥,٠٠	٦٠٥,٠٠	٦٠٥,٠٠	١٠٠%	جاري	٦٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠٥,٠٠	٦- العلامات الارشادية او التحذيرية والصور متواجده ٧- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٧	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كم/سم ٢٠ سم واجهاد لا يقل عن ٣٥-٣٥ كم/سم ٢٠ سم والسعر لا يشمل حديد التسليح	٦٠	٣٦٠	م.ط	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	١٠٠%	جاري	٥٧,٠٠	١٠٨,٠٠	١٨٤,٠٠	٨- المهندسون متواجدون - المراقبون مرافقهم
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLAB مع تصميم الخلطة الخرسانة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا يكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة عن ٤٥-٤٥ كم/سم ٢٠ سم	٥٦٤	٢٦٧	م.ط	٢٥٦,٠٠	٢٥٦,٠٠	٢٥٦,٠٠	١٠٠%	جاري	٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٩- التقرير المبني متواجده
١١	بالطن توريد وتزويد ودم حديد تسليح 85000WR ثريزة العروة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناجمة عن السرعات العالية لتفطير لزوم جميع العناصر الانشائية لتقريب طول حتى ١٢ متر والسعر يشمل التسليم طبقا للوائح والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وفق المعايير اللازمة لنقل الحديد والحديد المشتمل داخل المرفق والمعدات اللازمة لتزويد وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهيئة العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٠	٤٤٠٠	طن	٢١٤,٢٠	٢١٤,٢٠	٢١٤,٢٠	١٠٠%	جاري	٢١٤,٢٠	٠,٠٠	٢١٤,٢٠	١٠- التقارير نصف شهرية متواجده ١١- التقارير الاسبوعية متواجده
٣- أعمال العزل													
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقا لاساسات والارصيات لتكون من طبقة من طائف ابولي (١٠٠ ميكرون) والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لتهيئة العمل نهائيا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٠٢٠	١٠	م.ط	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٦١,٠٠	١٠٠%	جاري	٦١,٠٠	٨٠,٠٠	١٤٨,٠٠	١٢- التقارير الشهرية متواجده
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسطح سمك ٤ سم والفترة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل التركيب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٤٨٠٠	١٠٥	م.ط	٥٧٩,٠٠	٥٧٩,٠٠	٥٧٩,٠٠	١٠٠%	جاري	٥٧٩,٠٠	٠,٠٠	٥٧٩,٠٠	١٣- السيارة متواجده ١٤- روائع التأمين مرافقهم
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب قواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط الفج والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	١٩٨	٢٢٠	م.ط	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	١٤٤,٠٠	١٠٠%	جاري	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	
اجمالي قيمة المستخلص													١٤٤٣٥٩٨٣,١٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن الموقع المقتدة يظهره وقدرها

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان البديري

التوقيع:

الهيئة العامة للغمر والنقل والتجارة

مدير المشروع

م/ النظمي ممدوح السيد

التوقيع:

الاستشاري العام

شركة سبتر (SYSTRA)

التوقيع:

عبدالله عادل

شركة سبتر (SYSTRA)

مدير المشروع

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠


٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠

٤٨٢٠



٣٠٨٧