

[illegible]

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	وصف الفئة	الفئة الجديدة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجزائه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	نسبة الصرف	اجمالي ما سبق		ملاحظات
										جاءت ام تأجيل	استقطاع او حجز جديدة	
11	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازنوك غير عامل وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازنوك تحت حمل يساوي ٢٠٠٪ من حمل التشغيل والاكرواج المعدنية والموقته واجهزة القياس والسعر لا يشمل الخازنوك التجريبية قطر 150سم ...	1	قبل التفاوض	430000	عدد	1	1-	0	98%	0	11083821.56	11083821.6
11	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازنوك غير عامل وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازنوك تحت حمل يساوي ٢٠٠٪ من حمل التشغيل والاكرواج المعدنية والموقته واجهزة القياس والسعر لا يشمل الخازنوك التجريبية قطر 150سم ...	1	بعد التفاوض	431775	عدد	0	1	1	98%	423139.5		
12	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازنوك عامل قطر 120 سم بالبر يحمل 150% من حمل التشغيل والسعر لا يشمل الخازنوك التجريبية قطر 120 سم	1	قبل التفاوض	206000	عدد	1	1-	0	98%	0		
12	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازنوك عامل قطر 120 سم بالبر يحمل 150% من حمل التشغيل والسعر لا يشمل الخازنوك التجريبية قطر 120 سم	1	بعد التفاوض	206850	عدد	0	1	1	98%	202713		
13	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتعاسكه وشديدة التعاسك والمتصخربة) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن 150 كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس.....	7350	قبل التفاوض	60	م٣	7350	7350-	0	98%	0		
13	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتعاسكه وشديدة التعاسك والمتصخربة) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن 150 كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس.....	15883	بعد التفاوض	60	م٣	0	15883	15883	98%	933920.4		
16	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التعاسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها....	1000	قبل التفاوض	120	م٣	675	675-	0	98%	0		
16	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التعاسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها....	680	بعد التفاوض	120	م٣	0	675	675	98%	79380		
17	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح...	3000	قبل التفاوض	100	م٣	2530	2530-	0	98%	0		
17	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح...	2535	بعد التفاوض	100	م٣	0	2530	2530	98%	247940		
الإجمالي												
										0	12970914.46	12970914.5

١٥
١٤٠١
١٣٩٩
١٣٩٧
١٣٩٥
١٣٩٣
١٣٩١
١٣٨٩
١٣٨٧
١٣٨٥
١٣٨٣
١٣٨١
١٣٧٩
١٣٧٧
١٣٧٥
١٣٧٣
١٣٧١
١٣٦٩
١٣٦٧
١٣٦٥
١٣٦٣
١٣٦١
١٣٥٩
١٣٥٧
١٣٥٥
١٣٥٣
١٣٥١
١٣٤٩
١٣٤٧
١٣٤٥
١٣٤٣
١٣٤١
١٣٣٩
١٣٣٧
١٣٣٥
١٣٣٣
١٣٣١
١٣٢٩
١٣٢٧
١٣٢٥
١٣٢٣
١٣٢١
١٣١٩
١٣١٧
١٣١٥
١٣١٣
١٣١١
١٣٠٩
١٣٠٧
١٣٠٥
١٣٠٣
١٣٠١
١٢٩٩
١٢٩٧
١٢٩٥
١٢٩٣
١٢٩١
١٢٨٩
١٢٨٧
١٢٨٥
١٢٨٣
١٢٨١
١٢٧٩
١٢٧٧
١٢٧٥
١٢٧٣
١٢٧١
١٢٦٩
١٢٦٧
١٢٦٥
١٢٦٣
١٢٦١
١٢٥٩
١٢٥٧
١٢٥٥
١٢٥٣
١٢٥١
١٢٤٩
١٢٤٧
١٢٤٥
١٢٤٣
١٢٤١
١٢٣٩
١٢٣٧
١٢٣٥
١٢٣٣
١٢٣١
١٢٢٩
١٢٢٧
١٢٢٥
١٢٢٣
١٢٢١
١٢١٩
١٢١٧
١٢١٥
١٢١٣
١٢١١
١٢٠٩
١٢٠٧
١٢٠٥
١٢٠٣
١٢٠١
١١٩٩
١١٩٧
١١٩٥
١١٩٣
١١٩١
١١٨٩
١١٨٧
١١٨٥
١١٨٣
١١٨١
١١٧٩
١١٧٧
١١٧٥
١١٧٣
١١٧١
١١٦٩
١١٦٧
١١٦٥
١١٦٣
١١٦١
١١٥٩
١١٥٧
١١٥٥
١١٥٣
١١٥١
١١٤٩
١١٤٧
١١٤٥
١١٤٣
١١٤١
١١٣٩
١١٣٧
١١٣٥
١١٣٣
١١٣١
١١٢٩
١١٢٧
١١٢٥
١١٢٣
١١٢١
١١١٩
١١١٧
١١١٥
١١١٣
١١١١
١١٠٩
١١٠٧
١١٠٥
١١٠٣
١١٠١
١٠٩٩
١٠٩٧
١٠٩٥
١٠٩٣
١٠٩١
١٠٨٩
١٠٨٧
١٠٨٥
١٠٨٣
١٠٨١
١٠٧٩
١٠٧٧
١٠٧٥
١٠٧٣
١٠٧١
١٠٦٩
١٠٦٧
١٠٦٥
١٠٦٣
١٠٦١
١٠٥٩
١٠٥٧
١٠٥٥
١٠٥٣
١٠٥١
١٠٤٩
١٠٤٧
١٠٤٥
١٠٤٣
١٠٤١
١٠٣٩
١٠٣٧
١٠٣٥
١٠٣٣
١٠٣١
١٠٢٩
١٠٢٧
١٠٢٥
١٠٢٣
١٠٢١
١٠١٩
١٠١٧
١٠١٥
١٠١٣
١٠١١
١٠٠٩
١٠٠٧
١٠٠٥
١٠٠٣
١٠٠١
٩٩٩
٩٩٧
٩٩٥
٩٩٣
٩٩١
٩٨٩
٩٨٧
٩٨٥
٩٨٣
٩٨١
٩٧٩
٩٧٧
٩٧٥
٩٧٣
٩٧١
٩٦٩
٩٦٧
٩٦٥
٩٦٣
٩٦١
٩٥٩
٩٥٧
٩٥٥
٩٥٣
٩٥١
٩٤٩
٩٤٧
٩٤٥
٩٤٣
٩٤١
٩٣٩
٩٣٧
٩٣٥
٩٣٣
٩٣١
٩٢٩
٩٢٧
٩٢٥
٩٢٣
٩٢١
٩١٩
٩١٧
٩١٥
٩١٣
٩١١
٩٠٩
٩٠٧
٩٠٥
٩٠٣
٩٠١
٨٩٩
٨٩٧
٨٩٥
٨٩٣
٨٩١
٨٨٩
٨٨٧
٨٨٥
٨٨٣
٨٨١
٨٧٩
٨٧٧
٨٧٥
٨٧٣
٨٧١
٨٦٩
٨٦٧
٨٦٥
٨٦٣
٨٦١
٨٥٩
٨٥٧
٨٥٥
٨٥٣
٨٥١
٨٤٩
٨٤٧
٨٤٥
٨٤٣
٨٤١
٨٣٩
٨٣٧
٨٣٥
٨٣٣
٨٣١
٨٢٩
٨٢٧
٨٢٥
٨٢٣
٨٢١
٨١٩
٨١٧
٨١٥
٨١٣
٨١١
٨٠٩
٨٠٧
٨٠٥
٨٠٣
٨٠١
٧٩٩
٧٩٧
٧٩٥
٧٩٣
٧٩١
٧٨٩
٧٨٧
٧٨٥
٧٨٣
٧٨١
٧٧٩
٧٧٧
٧٧٥
٧٧٣
٧٧١
٧٦٩
٧٦٧
٧٦٥
٧٦٣
٧٦١
٧٥٩
٧٥٧
٧٥٥
٧٥٣
٧٥١
٧٤٩
٧٤٧
٧٤٥
٧٤٣
٧٤١
٧٣٩
٧٣٧
٧٣٥
٧٣٣
٧٣١
٧٢٩
٧٢٧
٧٢٥
٧٢٣
٧٢١
٧١٩
٧١٧
٧١٥
٧١٣
٧١١
٧٠٩
٧٠٧
٧٠٥
٧٠٣
٧٠١
٦٩٩
٦٩٧
٦٩٥
٦٩٣
٦٩١
٦٨٩
٦٨٧
٦٨٥
٦٨٣
٦٨١
٦٧٩
٦٧٧
٦٧٥
٦٧٣
٦٧١
٦٦٩
٦٦٧
٦٦٥
٦٦٣
٦٦١
٦٥٩
٦٥٧
٦٥٥
٦٥٣
٦٥١
٦٤٩
٦٤٧
٦٤٥
٦٤٣
٦٤١
٦٣٩
٦٣٧
٦٣٥
٦٣٣
٦٣١
٦٢٩
٦٢٧
٦٢٥
٦٢٣
٦٢١
٦١٩
٦١٧
٦١٥
٦١٣
٦١١
٦٠٩
٦٠٧
٦٠٥
٦٠٣
٦٠١
٥٩٩
٥٩٧
٥٩٥
٥٩٣
٥٩١
٥٨٩
٥٨٧
٥٨٥
٥٨٣
٥٨١
٥٧٩
٥٧٧
٥٧٥
٥٧٣
٥٧١
٥٦٩
٥٦٧
٥٦٥
٥٦٣
٥٦١
٥٥٩
٥٥٧
٥٥٥
٥٥٣
٥٥١
٥٤٩
٥٤٧
٥٤٥
٥٤٣
٥٤١
٥٣٩
٥٣٧
٥٣٥
٥٣٣
٥٣١
٥٢٩
٥٢٧
٥٢٥
٥٢٣
٥٢١
٥١٩
٥١٧
٥١٥
٥١٣
٥١١
٥٠٩
٥٠٧
٥٠٥
٥٠٣
٥٠١
٤٩٩
٤٩٧
٤٩٥
٤٩٣
٤٩١
٤٨٩
٤٨٧
٤٨٥
٤٨٣
٤٨١

جنيته

قرش

..... سبق صر فيها العقارب
الحاسب /

جنيته


قرش

..... يصح القول مبلغ
ملاحظة اللات :
و اضمئت من
ويشهد ،،

المدير العام للطرق والكباري
 مدير المشروع
 م. أحمد أبو خليفة
 المهندس
 المهندس
 المهندس
 م. أحمد الشاذلي
 مدير إدارة المشروع
 م. كرام إمام

الأستاذ المساعد
 الدكتور محمد بن
 محمد بن عبد الله
 بن عبد الله بن عبد الله

الملك فيصل
عبد العزيز بن عبد الله
الحاكم على العراق
المكتب الملكي
دارم عبد الوهاب
١٩٤٨-٧٦٩
١٥٣,٨٥٢
٢٠١٤



رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	وصف الوحدة	اللائحة الجنية		الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراءه	تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		ملاحظات
				الجنية	اللائحة							استقطاع او حيز جنية	الباقى بعد الاستقطاع	
اجمالي ما سبق														
18	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف ...	1500	قبل التفاوض	3م	160	1230-	1230	0	98%	0	0	12970914.46	12970914.5	ملاحظات
18	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف ...	1232	بعد التفاوض	3م	160	1230	0	1230	98%	192864	192864	0	0	
19	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سمن + رمل) بنسبة 1:1 موددة ...	3000	قبل التفاوض	3م	220	3000-	3000	0	98%	0	0	1952307	1952307	
19	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سمن + رمل) بنسبة 1:1 موددة ...	8855	بعد التفاوض	3م	225	8854	0	8854	98%	1952307	1952307	0	0	
خامسا : اعمال الخرسانة العادية														
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية.....	120	قبل التفاوض	3م	1975	120-	120	0	98%	0	0	564186	564186	
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية.....	304	بعد التفاوض	3م	1900	303	0	303	98%	303	جاري	564186	564186	
سادسا : اعمال الخرسانة المسلحة														
21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 ...	1600	قبل التفاوض	3م	2850	80.41-	80.41	0	98%	0	جاري	216704.95	216704.95	
21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 ...	1596	بعد التفاوض	3م	2750	80.41	0	80.41	98%	80.41	جاري	216704.95	216704.95	
21 ج	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان		قبل التفاوض	3م	3225	1515-	1515	0	98%	0	جاري	4639687.5	4639687.5	
21 ج	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان		بعد التفاوض	3م	3125	1515	0	1515	98%	1515	جاري	4639687.5	4639687.5	
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم3 واجهاد لا يقل.....	700	قبل التفاوض	3م	3700	461.7-	461.7	0	98%	0	جاري	1617565.95	1617565.95	
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم3 واجهاد لا يقل.....	462	بعد التفاوض	3م	3575	461.7	0	461.7	98%	461.7	جاري	1617565.95	1617565.95	
الاجمالي														

مهندس
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
عبدالله - كمال الشيخ
مهندس عبد الله محمد

مهندس
رئيس المنطقة الثانية
عبدالله - كمال الشيخ
مهندس عبد الله محمد

مهندس
رئيس المنطقة الثانية
عبدالله - كمال الشيخ
مهندس عبد الله محمد

مهندس
رئيس المنطقة الثانية
عبدالله - كمال الشيخ
مهندس عبد الله محمد

مهندس
رئيس المنطقة الثانية
عبدالله - كمال الشيخ
مهندس عبد الله محمد

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز	جمله مقدر الاعمال التي تمت حتى الان	نسبة الصرف	جاري ام نهائي	مقدر الاعمال التي تمت حتى الان	مقدر الاعمال التي تمت خلال السنة	مقدر الاعمال السابق اجزاؤه	الوحدة	الفترة الجديدة	وصف الفترة	الكمية بالمقاييس	بيان الاعمال	رقم البند
	جمله	جمله													
	22154229.9	0	22154229.86									اجمالي ما سبق			
	0		0	98%	جاري	0	6.46-	6.46	3م	3800	قبل التفاوض			في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح للمتر (ارتفاع حتي 7م)	1-22
	23265.69		23265.69	98%	جاري	6.46	6.46	0	3م	3675	بعد التفاوض	7		ارتفاع حتي 7 متر من منسوب ظهر المخرقة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	1-22
	0		0	98%	جاري	0	26.86-	26.86	3م	3900	قبل التفاوض			في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح للمتر (ارتفاع حتي 8م)	1-22
	99368.57		99368.57	98%	جاري	26.86	26.86	0	3م	3775	بعد التفاوض	27		ارتفاع حتي 8 متر من منسوب ظهر المخرقة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	2-22
	0		0	98%	جاري	0	45.06-	45.06	3م	4000	قبل التفاوض			في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح للمتر (ارتفاع حتي 9م)	1-22
	171115.35		171115.35	98%	جاري	45.06	45.06	0	3م	3875	بعد التفاوض	46		ارتفاع حتي 9 متر من منسوب ظهر المخرقة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	3-22
	0		0	98%	جاري	0	51.15-	51.15	3م	4100	قبل التفاوض			في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح للمتر (ارتفاع حتي 10م)	1-22
	199254.825		199254.825	98%	جاري	51.15	51.15	0	3م	3975	بعد التفاوض	52		ارتفاع حتي 10 متر من منسوب ظهر المخرقة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	4-22
	0		0	98%	جاري	0	53.96-	53.96	3م	4200	قبل التفاوض			في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح للمتر (ارتفاع حتي 11م)	1-22
	215489.26		215489.26	98%	جاري	53.96	53.96	0	3م	4075	بعد التفاوض	54		ارتفاع حتي 11 متر من منسوب ظهر المخرقة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	5-22
	0		0	98%	جاري	0	46.35-	46.35	3م	4300	قبل التفاوض			في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح للمتر (ارتفاع حتي 12م)	1-22
	189641.025		189641.025	98%	جاري	46.35	46.35	0	3م	4175	بعد التفاوض	47		ارتفاع حتي 12 متر من منسوب ظهر المخرقة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	6-22
	0		0	98%	جاري	0	691.54-	691.54	3م	125	قبل التفاوض	700		علاوة في حالة زيادة الاجهاد 450 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 500 كجم/سم3	22-ب
	74548.012		74548.012	98%	جاري	691.54	691.54	0	3م	110	بعد التفاوض	695		علاوة في حالة زيادة الاجهاد 450 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 500 كجم/سم3	22-ب
	0		0	98%	جاري	0	1451.32-	1451.32	3م	4050	قبل التفاوض	6300		بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية و الوبيات و البلاطة العلوية وكوبستاتها ...	23
	5589613.848		5589613.848	98%	جاري	1451.32	1451.32	0	3م	3930	بعد التفاوض	1452		بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية و الوبيات و البلاطة العلوية وكوبستاتها ...	23
	28716526.4	0	28716526.44									الاجمالي			

يقصد،
المهندس الإداري في الشركة العامة للمنطقة الثالثة
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم

جمله
لش
المراتب المتكامل الهندسية المتكاملة ج.م.ع
عند كم (١٠٨+٥٠٠)
عقد رقم: 191 / 2023 / 2024
عن الفترة من 14/10/2024 حتى 07/01/2025
مستخلص رقم (4) تجري

الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم

المراتب المتكامل الهندسية المتكاملة ج.م.ع
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم

المراتب المتكامل الهندسية المتكاملة ج.م.ع
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم
عبد الحليم عبد الحليم

عدد كم (٧٠٨٠٥٠٠)

[illegible][illegible]

رقم البند	بيان الأعمال	الكيفية بالمقاييس	وصف الفئة	الفئة الجديدة	الوحدة	مقدار الأعمال السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	نسبة الصرف	اجمالي ما سبق		ملاحظات
									جارية ام قائمة حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	
ملاحظات											
49541958.6	0	49541958.62	جديدة	جديدة	جديدة	جديدة	جديدة	جديدة	جديدة	جديدة	جديدة
1-24	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح للمتر (ارتفاع حتى 10م)		قبل التفاوض	4300	م3	90	90-	0	جاري	98%	0
2-1-24	ارتفاع حتى 10 متر من منسوب ظهر المخرطة وحتى أسفل الاطارات او البلاطات	90	بعد التفاوض	4175	م3	0	90	90	جاري	98%	368235
2-24	علاوة في حالة زيادة المحتوي الاسمنتي الي 500 كجم /سم3	400	قبل التفاوض	125	م3	390.76	390.76-	0	جاري	98%	0
2-24	علاوة في حالة زيادة المحتوي الاسمنتي الي 500 كجم /سم3	391	بعد التفاوض	110	م3	0	390.76	390.76	جاري	98%	42123.928
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكمرات المعرضة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى....	125	قبل التفاوض	115000	طن	123.43	123.43-	0	جاري	98%	0
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكمرات المعرضة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى....	124	بعد التفاوض	115790	طن	0	123.43	123.43	جاري	98%	14006120.51
26	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح 60 / 4 لزوم جميع العناصر الإنشائية ...	3800	قبل التفاوض	44000	طن	3195	3195-	0	جاري	98%	0
26	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح 60 / 4 لزوم جميع العناصر الإنشائية ...	3273	بعد التفاوض	48330	طن	0	3272	3272	جاري	98%	154973044.8
28	بالعدد توريد وتركيب ركائز من البوليبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز										
1-28	1- بالعدد توريد وتركيب ركائز 251 طن حتى 400 طن بجوايط	16	قبل التفاوض	57500	عدد	16	16-	0	جاري	98%	0
1-28	1- بالعدد توريد وتركيب ركائز 400 طن بجوايط	16	بعد التفاوض	57575	عدد	0	16	16	جاري	98%	902776
2-28	1- بالعدد توريد وتركيب ركائز 401 طن حتى 550 طن بجوايط	8	قبل التفاوض	107500	عدد	8	8-	0	جاري	98%	0
2-28	1- بالعدد توريد وتركيب ركائز 401 طن حتى 550 طن بجوايط	8	بعد التفاوض	107645	عدد	0	8	8	جاري	98%	843936.8
سابقا : أعمال الموزن والحماية											
29	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهن على البارد والسعر...	2500	قبل التفاوض	60	م2	1750	1750-	0	جاري	98%	0
29	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهن على البارد والسعر...	1882	بعد التفاوض	60	م2	0	1750	1750	جاري	98%	102900
الاجمالي											
220781096	0	220781095.7	0	220781095.7	0	220781095.7	0	220781095.7	0	220781095.7	0

مجلس
رئيس الجامعة المركزية للدراسات الإسلامية
م.الشيخ د. كمال الشاذلي
م.أستاذ عبد السلام علي

جنيته

فرض

سبيل صوابها المتعارف.....

الحاسب / !.....

قضى له

جنيته

فرض
.....
.....

ربيع الخليل مبلغ

ملاحظة اللات :

على الحساب / نيابيا
غير الواردة بصفة الشروط
و اذلت من

وقضى له

البنية العامة للطرق والكباري
 مقر المشروع
 د أحمد ابو قولة
 مهندس البنية
 مهندس المساح
 مقر إدارة المشروع
 د كلثم إسماعيل

الإستشاري العام
مكتب محرم مكرم
جمال الدين

المكتب المالي
الخاص بـ / حرم عبد الواحد
الطريق الميناء
بـ / المدامية
عزلة الجديعة
مست ٥٨٩-٧٢١-٤٦٣
٥٤١٥٠١
٣٠٠٤

0.14

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييسه	وصف القنة	الثقة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال مسابق اجزائه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق													
30	بالمتري المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنية ذات أساس اكبريك مانعة	25000	قبل التفاوض	115	٢م	13670-	13670-	0	جاري	98%	220781095.7	0	220781096
30	بالمتري المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنية ذات أساس اكبريك مانعة	18000	بعد التفاوض	115	٢م	0	13670	13670	جاري	98%	1540609		
ثامنا : أعمال التشطيبات													
35	بالمتري المسطح نسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	24500	قبل التفاوض	15	٢م	18340-	18340-	0	جاري	98%	0		
35	بالمتري المسطح نسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	18350	بعد التفاوض	15	٢م	0	18340	18340	جاري	98%	269598		
تاسعا : اعمال الصرف													
37	بالمتري الطولي توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل 6 جو طبقا للاماكن والميول الموضحة بالرسم.....	200	قبل التفاوض	450	م.ط	125-	125-	0	جاري	98%	0		
37	بالمتري الطولي توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل 6 جو طبقا للاماكن والميول الموضحة بالرسم.....	130	بعد التفاوض	450	م.ط	0	125	125	جاري	98%	55125		
اعمال الإزالة والتظهير													
38	بالمتري المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات.....	16000	قبل التفاوض	6	٢م	16000-	16000-	0	جاري	98%	0		
38	بالمتري المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات.....	50023	بعد التفاوض	6	٢م	0	16000	16000	جاري	98%	94080		
39	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 3٠ سم	1600	قبل التفاوض	75	عدد	1600-	1600-	0	جاري	98%	0		
39	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا يقل قطرها عن 3٠ سم	3000	بعد التفاوض	75	عدد	0	1600	1600	جاري	98%	117600		
ز- اعمال الردم													
51	بالمتري المكعب اعمال تحميل ونقل ترابية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك (مسافة نقل حتي 2 كم)	59000	بعد التفاوض	52.26	٣م	0	31683	31683	جاري	98%	1622638.508		
	علاوة 1.85 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2=63 كم)		بعد التفاوض	116.55	٣م	0	31683	31683	جاري	98%	3618800.577		
	قيمة المادة المحجزية(40ج)بالاضافة الي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات			54.8	٣م	0	31683	31683	جاري	98%	1701503.832		
في - اعمال قلمين الموقع													
67	بالمقطوعية عمل تحويلة موزيه لزوم تأمين اعمال سلاله المرور شامله المطبات .	2	قبل التفاوض	55000	مقطوعية	2-	0	0	جاري	98%	0		
67	بالمقطوعية عمل تحويلة موزيه لزوم تأمين اعمال سلاله المرور شامله المطبات .	2	بعد التفاوض	55375	مقطوعية	2	2	2	جاري	98%	108535		
الإجمالي													
		2	بعد التفاوض	55375	مقطوعية	2	2	2	جاري	98%	0		229909586

[illegible][illegible]