

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(تسمم المدفونقات)
رقم الصادر :
عدد المرفقات :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٢٤



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة و كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية: اعمال رد الشيء لأصله (ترميم ترنش خط غاز بطريق رشيد / المحمودية في المسافة من كم ٠٠٠٠٠ الى كم ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة) بالأمر المباشر).

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم (٢) عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤٤

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مرفقات :

مستخلص جاري ٢

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
٥٠٩٢٥

مهندس الهيئة
مهندس/ علاء متولى
التوقيع

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس/ سعد علي مصطفى
التوقيع

[illegible][illegible][illegible]

عدد		تاریخ		محل وقوع		ملاحظات		توضیحات	
۱	۱	۱۳۹۵	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۳۹۵		۱۲		۱۲		۱۲		۱۲	

رقم	التاريخ	الجنس	اللقب
١٥٠٠	١٩٨٥	م	أ. أ.
رقم	التاريخ	الجنس	اللقب
١٥٠٠	١٩٨٥	م	أ. أ.

اللقب: أ. أ.

الجنس: م

التاريخ: ١٩٨٥

رقم: ١٥٠٠

פֶּתַח אֶתְנָתָן אֶתְנָתָן אֶתְנָתָן
 אֶתְנָתָן אֶתְנָתָן אֶתְנָתָן



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
مستشفى ثلاثة عشر - بحيرة و غار شيخ

مستخلص "جاري" رقم (٢)
رقم العقد: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤٤)

مشروع / أعمال رد الشيء لأصله (ترميم ترونش خط غاز بطريق رشيد / المحمودية في المسافة من ٠.٠٠٠ الى الكم ٢.٠٠٠ بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة (بالامر المباشر)
شركة (الصفا للمخاولات)

بتاريخ: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الصفحة	نوع العمل	الكمية بالمقايضة	العدد جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت الى الان	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولي الحفر بالمعدات الميكانيكية والصالة اليدوية في الترنش لتنظيفه وتجهيزه لغرض الطبقات الاشعابية طبقا لتعليمات المهندسين المشرفين والسور يشمل الدمك بالدمك اليدوي والرش بالمياه والتأمين للحركة المرورية	١.٨٩٥٠	٥٠,٠٠٠	م.ط	١٦٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٧٨٠,٠٠٠	جاري	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجدون البرنامج الزمني والتفاريروا لاسيوية و الشورية متواجدة العلامات الإرشادية والتنويرية متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانته عليه للاسفالت والبلاطت مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ (صب بلاطة خرسانية سمك ١٥ سم)	١٨٧٦,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	م ^٣	١٥٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	١٧٤٩,٠٠٠	جاري	٥٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٤٧,٠٠٠	المعمل ومهندسين المعمل والكرفان متواجد الحد الأدنى من المعدات متواجد في تأمين سلامة المرور وتنفيذ الأعمال حتر حصره حتى ١٩/١٢/٢٤ براعي تطبيق نصوص العقد
٣	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخالوط الاسفلتي سطحية تدرج (ب3) على السفلن بامكان الترنشلت باستخدام الصالة اليدوية واللودر (بوب كات) لغرض الخفض الاسفلتي بقطر نشات والبند يشمل رش طبقة اللصق بالحاملت الطولية وكل ما يلزم لنهوض العمل ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين والسور يشمل للتشوين وإعادة النقل والفرد والتأمين للحركة المرورية بالطريق	٤٩٢	٦٤٠,٠٠٠	م ^٣	٤٤,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٤٨٢,٠٠٠	جاري	٣٠٨٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٨٤٨,٠٠٠	براعي ختم مطبع وإمضاء (٢٨٠٠٠٠٠٠) جنبا لنظرا اجراء تجارب عملية بمعمل المنطقة
							٩٢٢١٨٠,٠٠٠		٩٢٢١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢٢١٨٠,٠٠٠	
	الإجمالي						٩,٢٢١,٨٠٠,٠٠٠					
	اجمال المنخلص						٦٨٩٤٢٤٥,٠٠٠					
	اجمال ما سبق صرفه											
	اجمال المنقح						٢,٣٢٧,٥٥٥,٠٠٠					
	ممثل الشركة المنفذة											
	مهندس الهيئة											
	مدير عام التنفيذ والصيانة											
	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر											
	مهندس /											