

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (

مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (٣)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايضة	الثقة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٤-٢	أعمال الحوائط											
٤-٤-٢	بالمتر مسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١٣.٥ م المصقول سمك ٢ سم بارتفاع ٢ متر لزوم حوائط مدخل المحطة طبقا للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملا مونة الصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي ٣/م رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر مسطح	٢٥٠	٢١٠٠	٢م	١٠٠	١٠٠	٢٠٠	جاري	٤٢٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٣٧٨,٠٠٠	
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (سعودي بوند او بيلوند او ما يماثلها) تقطيع CNC لزوم التشكيلات الخرجيه والالواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠.٤ مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كفي لا يقل عن ٤ مم تركيب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجحات الخارجيه والفنه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم وكثافه ٨٠ كجم/م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد والبند يشمل الشاسيه والخامات والمعدات والمصنعيات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه. (اربعة الاف وثمانية وثمانون متر مسطح)	٦٠٠١	٤٢٥٧	٢م	٤٠٠٠	٥٠٠	٤٥٠٠	جاري	١٩,١٥٦,٥٠٠	٩,٩١٥,٦٥٠	١٧,٢٤٠,٨٥٠	استقطاع ١٠ % لحين نهو الملاحظات
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦*٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكترولستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه. (ثمانمائة وثلاثة واربعون متر مسطح)	٨٤٣	٤٥٢٧	٢م	٦٠٠	٥٠	٦٥٠	جاري	٢,٩٤٢,٥٥٠	٢٩٤,٢٥٥	٢,٦٤٨,٢٩٥	
٢-٤	أعمال الواجحات الزجاجية											
١-٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط والزجاج مزدوج من انتاج شركه سفنكس او ما يماثلها ومقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج - ٢٢ مم فراغ - ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) ويشمل العزل ضد الاتربة والصوت واستعمال السيبلنت اللازم لملى الفراغات و مانع البخار والسعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات ومحمل عليه المقايض والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه . والبند لايشمل ماكينة الفوتوسيل (ثمانمائة وخمسون متر مسطح)	٨٥٠	٧٨٠٠	٢م	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠	جاري	٤,٣٦٨,٠٠٠	٤٣٦,٨٠٠	٣,٩٣١,٢٠٠	
الاجمالي												
							٢٩,٦٠٢,٦٦٣		٢,٩٦٠,٢٦٦		٢٦,٦٤٢,٣٩٧	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروع

مهندس المشروع

مهندس المش وع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / احمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المحمدي

م / الحسيني

م / محمد عبد القوي

م / محمد الشوربجي

م / مصطفى سعيد

م / محمود واكد



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا / ينها) بالأمر المباشر
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)
من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)
مستخلص جاري رقم (٣)
تنفيذ شركة :
كونكريت للهندسة والمقاولات

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٤-٤	أعمال الأبواب المعدنية:											
١-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D01) كريتل ٢,٢x٠,٨ م ضلفه واحد مقاوم للحريق ساعه ونصف من علب حديد مفرغ ١٦م ١٦م ١,٢م و يتم التركيب لها على خوصه حديد ٦*٤٠مم، و الحلق من زوايا ٣*٥٠.٥٠مم مثبت بكائنات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجه واحد سمك ١,٥ مم، مع دهان الباب بالبرايمر ، الفئة تشمل توريد وتركيب كافة الخردوات اللازمة كالمقابض والاكر والمفصلات طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهوه العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٩	٥٤٠٠٠	العدد	٠	٥	٥	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٦,٦٤٢,٣٩٧	
٢-٤-٤	بالعدد توريد وتركيب باب كود (D03) كريتل ٢,٢x١,٢ م ضلفتين محشو بطبقة مقاومة للحريق من علب حديد مفرغ ١٦م ١٦م ١,٢م و يتم التركيب لها على خوصه حديد ٦*٤٠مم، و الحلق من زوايا ٣*٥٠.٥٠مم مثبت بكائنات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجهين سمك ١,٥ مم للوجه ، مع دهان الباب بالبرايمر مقاوم للحريق ساعه ونصف، مزود بكالون هروب طوارئ الفئة تشمل توريد وتركيب كافة الخردوات اللازمة كالمقابض والاكر والمفصلات غير قابله للانصهار طبقا لعينة معتمدة وكل ما يلزم لنهوه العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٦	٥٥٠٠٠	العدد	٠	٤	٤	جاري	٢٢٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	
٥-٤	أعمال الهاندريل:											
١-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات من فولاذ مقاوم للصدأ مطلي بماده الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية ورأسيه و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه الأعمال طبقا لاصول الصنعاة و توجيهات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٢١٠	٤٥٠٠	م.ط	٠	١٣٠	١٣٠	جاري	٥٨٥,٠٠٠	٥٨,٥٠٠	٥٢٦,٥٠٠	استقطاع ١٠% لحين نهوه الملاحظات
٣-٥-٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم السلالم المحطه بارتفاع ٩٠ من حديد مجلفن مطلي بماده الكتروستاتيك كما هو موضح بالرسومات عبارة عن عوارض أفقية دائريه مفرغة قطر ٤٠ مم سمك ٢ مم ورأسيه دائريه مفرغة قطر ٦٠ مم سمك ٤ مم مع التثبيت الجيد بالدرج و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه الأعمال طبقا لاصول الصنعاة و توجيهات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٩٤	٥٠٤٠	م.ط	٠	١١٥	١١٥	جاري	٥٧٩,٦٠٠	٥٧,٩٦٠	٥٢١,٦٤٠	
الاجمالي												
									٣١,٢٥٧,٢٦٣	٣,١٢٥,٧٢٦	٢٨,١٣١,٥٣٧	

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

المكتب الفني /

إستشاري المشروع

مدير المشروع /

مهندس المشروع

مدير عام المشروعات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /
أحمد عبد الجواد

التوقيع /

م / محمود الشيخ

التوقيع /

م / محمد جابر

م / محمود المحمدي

التوقيع /

م / محمد عبد النبي

التوقيع /

م / محمد الشوريجي



كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأنبوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (

مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (١)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالي ما سبق						٣١,٢٥٧,٢٦٣		٣,١٢٥,٧٢٦		٢٨,١٣١,٥٣٧	
	اعمال الكهرباء ومخارج التيار الخفيف الخاصة بالمحطات											
	مخارج الانارة											
١-٣	توريد وتركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف او بالحائط شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع على ان تكون أسلاك التوصيل نحاسية قطاع ٣*٣ مم طبقا للمخططات والمواصفات. (مائتان وخمسون بالعدد)	٢٥٠	٢٢٠٠	عدد	٠	١٣	١٣	جاري	٢٨,٦٠٠	١٧,١٦٠	١١,٤٤٠	استقطاع ٦٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٣-١-٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج وحدات إنارة ببطارية بالسقف أو الحائط بكابلات نحاسية قطاع ٣*٣ مم + أسلاك ٣*١ مم ومواسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل العلب والأكسسوارات والكابلات وكافة المهمات اللازمة لإنهاء الأعمال طبقا للمخططات والمواصفات. (مائتان وخمسون بالعدد)	٢٥٠	٢٩٠٠	عدد	٠	٧	٧	جاري	٢٠,٣٠٠	١٢,١٨٠	٨,١٢٠	
	وحدات الانارة											
١-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 (L1) ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات. (مائة وسبعون بالعدد)	١٧٠	٤٥٠٠	عدد	٠	٦٦	٦٦	جاري	٢٩٧,٠٠٠	١١٨,٨٠٠	١٧٨,٢٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44(L1E) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات. (خمسة وثمانون بالعدد)	٨٥	٦٢٥٠	عدد	٠	٢٢	٢٢	جاري	١٣٧,٥٠٠	٥٥,٠٠٠	٨٢,٥٠٠	
٥-٢-٣	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 60x60cm - 42W - IP20(L3B) مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن احدى الماركات المعروفة والمعتمدة او مايمثلهم والسعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات. (سبعة وعشرون بالعدد)	٢٧	٦٧٥٠	عدد	٠	٣	٣	جاري	٢٠,٢٥٠	٨,١٠٠	١٢,١٥٠	
	الاجمالي						٣١,٧٦٠,٩١٣		٣,٢٣٦,٩٦٦		٢٨,٤٢٣,٩٤٧	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام اعمال الكهرباء / مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير المشروع /

المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /
أحمد عبد الجواد
م/ هبة تاج الدين
م/ محمود بنجي

التوقيع /
م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق
م/ مصطفى سعيد

التوقيع /
م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق
م/ مصطفى سعيد

التوقيع /
م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق
م/ مصطفى سعيد

التوقيع /
م/ محمد عبد النبي
م/ كيرلس توفيق
م/ مصطفى سعيد



كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (

مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (٣)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق											
٤	البرايز ومخارج القوي											
١-٤	توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (IP+N+E) مفردة (من النوع شوكو) (16 أمبير- ٢٢٠ فولت) بأسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس والسعر يشمل البريزة وكل المستلزمات من مواسير (٢٥ مم) والعلب والأغطية والأكسسوارات وكافة المهتمات اللازمة للإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقاً للأصول الفنية والمواصفات والرسومات. (ماتتان وسبعة وثلاثون بالعدد)	٢٣٧	٣٢٥٠	عدد	٠	٨٢	٨٢	جاري	٢٦٦,٥٠٠	١٩٩,٨٧٥	٦٦,٦٢٥	استقطاع ٧٥ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٤	كالبند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (IP+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54 بأسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس. (تسعة بالعدد)	٩	٣٦٠٠	عدد	٠	٢	٢	جاري	٧,٢٠٠	٥,٤٠٠	١,٨٠٠	
٣-٤	كالبند السابق ولكن بريزة أحادية الطور (IP+N+E) دوبلكس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس. (اثنى عشر بالعدد)	١٢	٣٥٠٠	عدد	٠	٨	٨	جاري	٢٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٧,٠٠٠	
٥-٤	توريد وتركيب واختبار علب توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTYLE من النوع المقاوم للمياه والأتربة من أجود الخامات والماركات وتحتوي على عدد (١) مخرج كهرباء ٢٢٠ فولت بالإضافة إلى عدد (٣) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 والبند يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع ٣X4 مم ٢ داخل مواسير مقاس ٢٥ مم حتى لوحة التوزيع والمواسير الخاصة بكابلات المعلومات CAT6 UTP مقاس ٢٥ مم حتى راك التجميع وماسورة الربط بين جميع المخارج وبعضها مع نظام أذار الحريق مقاس ٢٥ مم كما يشمل جميع العلب والقطع وصناديق الاتصال والأكسسورات الضرورية والأعمال المساعدة بما يتوافق مع التشطيب المعماري وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف , (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة غير شاملة الأكسسوار) . (ستة وثلاثون بالعدد)	٣٦	١٨٠٠٠	عدد	٠	٢٤	٢٤	جاري	٤٣٢,٠٠٠	١٧٢,٨٠٠	٢٥٩,٢٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
	الاجمالي											
									٣٢,٤٩٤,٦١٣	٣,٧٣٦,٠٤١	٢٨,٧٥٨,٥٧٢	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام اعمال الكهرباء
م/ هبة تاج الدين
م/ محمد عبد الله
م/ احمد عبد الجواد

مهندس المشروع /
المكتب الفني /
م/ محمد عبد الله
م/ كيرلس توفيق

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

المكتب الفني /

م/ مصطفى سعيد
م/ محمود واكد
م/ محمد عبد الله
م/ كيرلس توفيق

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للتوبيس السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (٣)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
اجمالي ما سبق												
٥	مخارج القوي و وحدات التهوية											
٢-٥	مخرج مروحة حائطية (كاريوي) 4*3 مم ٢ نحاس.(ثلاثة وستون بالعدد)	٦٣	٣٠٠٠	عدد	٠	٥٦	٥٦	جاري	١٦٨,٠٠٠	١١٧,٦٠٠	٥٠,٤٠٠	استقطاع ٧٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٣-٥	مخرج اعلانات بالسقف أو الحائط ٤*٣ مم ٢ نحاس.(مائتان وعشرة بالعدد)	٢١٠	٣٠٠٠	عدد	٠	١٣٣	١٣٣	جاري	٣٩٩,٠٠٠	٢٧٩,٣٠٠	١١٩,٧٠٠	
٤-٥	مخرج كهرباء باور خاصة بلوحة انذار الحريق ٤*٣ مم ٢ نحاس.(ثلاثة بالعدد)	٣	٢٠٠٠	عدد	٠	٢	٢	جاري	٤,٠٠٠	٢,٨٠٠	١,٢٠٠	
٥-٥	مخرج كهرباء باور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم ٢ نحاس.(ثلاثة بالعدد)	٣	٢٠٠٠	عدد	٠	٢	٢	جاري	٤,٠٠٠	٢,٨٠٠	١,٢٠٠	
٦-٥	مخرج كهرباء باور خاصة بالداتا راك ١٠*٣ مم ٢ نحاس.(ثلاثة بالعدد)	٣	٢٥٠٠	عدد	٠	٢	٢	جاري	٥,٠٠٠	٣,٥٠٠	١,٥٠٠	
٧-٥	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم ٢ نحاس.(اثنان واربعون بالعدد)	٤٢	٦٥٠٠	عدد	٠	٢٤	٢٤	جاري	١٥٦,٠٠٠	١٠٩,٢٠٠	٤٦,٨٠٠	
٩-٥	مخرج إعلانات خارجي ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس.(اربعة وعشرون بالعدد)	٢٤	٦٥٠٠	عدد	٠	٢٤	٢٤	جاري	١٥٦,٠٠٠	١٠٩,٢٠٠	٤٦,٨٠٠	
٧	نظام انذار الحريق للمحطة											
١-٧	توريد وتركيب و اختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الانذار الخاصة بالحساسات من مكان المخرج حتى لوحة التحكم والبند يشمل المواسيرمن النوع EMT(20مم) و علب التوزيع و السحب و الزلازل المرنة و جميع الاكسسوارات و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة).(مائة وخمسة عشر بالعدد)	١١٥	٤٥٠٠	عدد	٠	٢٦	٢٦	جاري	١١٧,٠٠٠	٣٥,١٠٠	٨١,٩٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٧	توريد وتركيب و اختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط و تغذية مخارج نظام الانذار الخاصة بالسراير من مكان المخرج حتى لوحة التحكم و البند يشمل المواسيرمن النوع EMT(20مم) و علب التوزيع و السحب و الزلازل المرنة و جميع الاكسسوارات و كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة).(ثمانية عشر بالعدد)	١٨	٧٠٠٠	عدد	٠	١٨	١٨	جاري	١٢٦,٠٠٠	٣٧,٨٠٠	٨٨,٢٠٠	
الاجمالي												
							٣٣,٦٢٩,٦١٣		٤,٤٣٣,٣٤١		٢٩,١٩٦,٢٧٢	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام اعمال الكهرباء
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /
م / احمد عبد الجواد
م / هبة تاج الدين

التوقيع /
م / محمد عبد النبي
م / كيرلس توفيق
م / مصطفى سعيد

التوقيع /
م / كيرلس توفيق

التوقيع /
م / مصطفى سعيد

التوقيع /
م / محمود وائل

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع BRT (التوبيس السريع)

CONCRETE
BRT

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأنابيب السريعة BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا/بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

مستخلص جاري رقم (٣)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جتبه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جتبه	جتبه	
اجمالي ما سبق												
شبكة البيانات												
٩												
٢-٩	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم وشامل الأكسسوارات وكافه المهمات اللازمة للإنهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات و المواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعلومات للمخارج عن ٩٠ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و اعتماد جهاز الاشراف . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (مائتان واربعة بالعدد)	٢٠٤	٢٠٠٠	عدد	٠	١٧٥	١٧٥	جاري	٣٥٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
نظام كاميرات المراقبة												
١٠												
١-١٠	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (ستة وتسعون بالعدد)	٩٦	٢٠٠٠	عدد	٠	٥٦	٥٦	جاري	١١٢,٠٠٠	٣٣,٦٠٠	٧٨,٤٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
نظام الصوتيات												
١٢												
١-١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج سماعة حائط شامل مواسير ٢٠ مم EMT وشامل اللعب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات . (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة) . (ثلاثة وستون بالعدد)	٦٣	٤٥٠٠	عدد	٠	٦٠	٦٠	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
الاجمالي												

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام اعمال الكهرباء مدير عام المبردات مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير المشروع /

المكتب الفني/

مهندس المشروع /

المكتب الفني /

مدير المشروع /

التوقيع /

١ / احمد عبد الجواد

٢ / محمد /

٣ / هبة تاج الدين

المكتب الفني / مدير المشروع /
التوقيع / محمد عبد الله / م /
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس القرمذي)

التوقيع / كيرلس توفيق

التوقيع / محمد محمود واكد



كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأوتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/١/٢٠)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

مستخلص جاري رقم (٣)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالي ما سبق						٢٤,٣٦١,٦١٣		٤,٦٥٢,٩٤١		٢٩,٧٠٨,٦٧٢	
١٤	حوامل الكابلات											
١-١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (١٠ × ٧٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم من النوع المجلفن علي الساخن المثقوب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقوب من نوع (Snap on) بسمك لا يقل (١,٥) مم ومحمل علي البند جميع الأكسسورات من زوايا وتوزيع وصلات مع كامل أكسسورات التثبيت والتعليق وشامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وذلك كل ما يلزم لاتمام الأعمال علي الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة وذلك وفقا للقطاعات الآتية : (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٣٦٠	٣٦٠٠	م.ط	٠	٧٥	٧٥	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	
٣-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٥٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٥). (مائة وثمانون متر طولي)	١٨٠	٣٠٠٠	م.ط	٠	٤٥	٤٥	جاري	١٣٥,٠٠٠	٤٠,٥٠٠	٩٤,٥٠٠	استقطاع ٣٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٦-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٢٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥). (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٣٦٠	١٧٥٠	م.ط	١٥	٧٠	٨٥	جاري	١٤٨,٧٥٠	٤٤,٦٢٥	١٠٤,١٢٥	تعليق مبلغ ٥١,٣٧٠ م/م
٧-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥). (الف ومائتان وستون متر طولي)	١٢٦٠	١٣٥٠	م.ط	٥٥٠	٢٥٠	٨٠٠	جاري	١,٠٨٠,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠	لحين نهو الأعمال فقط مستطرد ودمر وغطاء
٩-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم (الف ومائتان متر طولي)	١٢٠٠	١١٠٠	م.ط	٥٥٠	٢٥٠	٨٠٠	جاري	٨٨٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٦١٦,٠٠٠	وتلا ثمانية و مئتين وسبعون جنم
١٦	المواسير والعاديات (ITS)											
١-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل مايلزم للتوصيل والتركيب والاكسسورات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (سبعمائة وخمسون متر طولي)	٧٥٠	٨٨٠	م.ط	٣٩٥	١٤٧	٥٤٢	جاري	٤٧٦,٩٦٠	٩٥,٣٩٢	٣٨١,٥٦٨	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC) (الف وخمسمائة متر طولي)	١٥٠٠	٨٠٠	م.ط	٦٣٠	٥٢٢	١١٥٢	جاري	٩٢١,٦٠٠	١٨٤,٣٢٠	٧٣٧,٢٨٠	
٣-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC) (ثلاثة الاف وستمائة متر طولي)	٣٦٠٠	٦٥٠	م.ط	١٢٥٠	١٠٤٨	٢٢٩٨	جاري	١,٤٩٣,٧٠٠	٢٩٨,٧٤٠	١,١٩٤,٩٦٠	
	الاجمالي						٣٩,٧٦٧,٦٢٣		٥,٩٨٥,٥١٨		٣٣,٧٨٢,١٠٥	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام أعمال الكهرباء

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام أعمال الكهرباء

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أحمد عبد الجواد

أحمد عبد الجواد

هبة تاج الدين

م/ الحبيب النور

م/ محمد عبد النبي

م/ كيرلس توفيق

م/ مصطفى سعيد

م/ محمود واكد

El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأوتوبيس الترددى)

CONCRETE
BRT

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراهه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه	
اجمالي ما سبق												
الاعمال الصحيه												
٤	بالعدد توريد وتركيب وحدة رفع صرف صحي اتوماتيكية جاهزة ماركه SFA او ما يماثلها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أى قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة .(سنة بالعدد)	٦	١٠٦٣٤٠	عدد	٠	٢	٢	جارى	٢١٢,٦٨٠	٨٥,٠٧٢	١٢٧,٦٠٨	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٦,١	بيارة مقاس ١*١ متر بعمق صافي ١ م (الفئة لاتشمل حديد التسليح).(واحد بالمقطوعية)	١	١٥٣٠٠	مقط	١	٠	١	جارى	١٥,٣٠٠	٣,٠٦٠	١٢,٢٤٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٨	قطر ٤ بوصة (عشرة متر طولي)	١٠	٨٠٠	م.مط	٠	١٠	١٠	جارى	٨,٠٠٠	١,٦٠٠	٦,٤٠٠	
١-١٠	قطر ٣٢ مم (ثلاثمائة وخمسون متر طولي)	٣٥٠	٥٦٠	م.مط	٠	١٤٤	١٤٤	جارى	٨٠,٦٤٠	١٦,١٢٨	٦٤,٥١٢	
١٢,١	قطر ٢٥ مم (خمسمائة واربعون متر طولي)	٥٤٠	٢٨٠	م.مط	٥٥	٩٣	١٤٨	جارى	٤١,٤٤٠	٨,٢٨٨	٣٣,١٥٢	
٢-١٢	قطر ٢٠ مم (خمسة عشر متر طولي)	١٥	٢٢٠	م.مط	٠	٦	٦	جارى	١,٣٢٠	٢٦٤	١,٠٥٦	
٢-١١	قطر ٣ بوصة (عشرة متر طولي)	١٠	٥٥٠	م.مط	٠	١٠	١٠	جارى	٥,٥٠٠	١,١٠٠	٤,٤٠٠	
اعمال الحريق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق (2.5*14") Fire hose station من انتاج بافاريا أو ما يماثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمده حاصله على UL-FM والصندوق بابعاد (160*80*30سم) من الحديد المطلي الكتروستاتيك يحتوى على الاتي عدد ١ طفاية حريق جافة بودرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة ٦ كجم- خرطوم من القماش ٢,٥ بوصة ٣٠ متر بالبشوري عدد ١ مخرج محبس الحنفية ٢,٥ بوصة (تسعة بالعدد) خرطوم من المطاط ١ بوصة بالبشوري عدد ١ مخرج محبس الحنفية ١,٥ بوصة محبس بلية قطر ٣ بوصة يركب قبل الصندوق شاسية من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصندوق على الارضية شامل مما جميعه طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشرف	٩	٩٠٠٠٠	عدد	٠	٨	٨	جارى	٧٢٠,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٣	مواسير قطر ٤ بوصة.(اربعمائة متر طولي)	٢٣٦	٥٥٠٠	م.مط	٠	٥٤	٥٤	جارى	٢٩٧,٠٠٠	٥٩,٤٠٠	٢٣٧,٦٠٠	استقطاع ٢٠ % لحين نهو الاعمال والملاحظات
٢-٥	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجى).(مانتان وستون متر طولي)	٢٦٠	٢٢٢٠	م.مط	١٦٠	٩٠	٢٥٠	جارى	٥٥٥,٠٠٠	١١١,٠٠٠	٤٤٤,٠٠٠	
الاجمالي												
إجمالي قيمة الأعمال حتى تاريخ المستخلص										٣٥,١٤٥,٠٧٣		
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٢)										٢٦,٧٥٠,٤٤٢		
صافي المستخلص رقم (٣)										٨,٣٩٤,٦٣١		

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

أحمد عبد الجواد

م/ محمد جابر

م/ محمود المحمدي

م/ محمد عبد النبي

م/ أحمد منير

م/ مصطفى سعيد

م/ مصطفى سعيد

م/ مصطفى سعيد

رئيس الاداره المركزيه للطريق الدائري
م/ منيرة السيد عبدالله

٩٦٥٥

كزينة لطريق الدائرة في مجاورته
 بيرة السيد عبدالله
 ٤٩٦٥٥

م/ مشيرة السيد عبدالله