

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٠+٦٠٠ الى الكم ٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإتشاءات

كشف رقم جاري (٩)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ /٧/٨

المقاول:شركة داريو للمقاولات العامة والإتشاءات رقم العقد(٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣٧) المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/٧

رقم البند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجاراه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
	جنيه	جنيه					مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أقرش	جنيه	أقرش	جنيه	
١	أعمال الحفر												
١-١	١٧	٣م	٨٥٠٠٠	٨٢٠٠٠	٠	٠	٨٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٣٩٤,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
٢	أعمال الإزالة والتطهير												- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٢-٢	٥	٢م	٦٠٠٠٠	٥٨٠٠٠	٠	٠	٥٨٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٩٠,٠٠٠	- التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب العملية - الحد الاننى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٣	أعمال الردم												- سيارة بيك أب دويل كابينة دفع رباعي متواجده - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٢٠ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٢٠
١-٣	٨٥	٣م	٢٦٥٠٠٠	٢٥٧٠٠٠	٠	٠	٢٥٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٨٤٥,٠٠٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	٢١٢,٨	٣م	٢٦٥٠٠٠	٢٥٧٠٠٠	٠	٠	٢٥٧٠٠٠	٠				٥٤,٦٨٩,٦٠٠	
	١٣	٣م	٢٦٥٠٠٠	٢٥٧٠٠٠	٠	٠	٢٥٧٠٠٠	٠				٣,٣٤١,٠٠٠	
٤	طبقات الاساس												
١-٤	٢٧٨	٣م	١٦٠٧٤	١٥١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٥٢٠٠	١٠٠				٤,٢٢٥,٦٠٠	
	١٨٠	٣م	١٦٠٧٤	١٥١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٥٢٠٠	١٠٠				٢,٧٣٦,٠٠٠	
	٢٥	٣م	١٦٠٧٤	١٥١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٥٢٠٠	١٠٠				٣٨٠,٠٠٠	
٢-٤	٢٩٨	٣م	١١٧١٠	٥٦٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	١١١٠٠	٥٥٠٠				٣,٣٠٧,٨٠٠	
	١٨٠	٣م	١١٧١٠	٥٦٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	١١١٠٠	٥٥٠٠				١,٩٩٨,٠٠٠	
	٢٥	٣م	١١٧١٠	٥٦٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	١١١٠٠	٥٥٠٠				٢٧٧,٥٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص												٩٤,٤٨٤,٥٠٠	

فقط أربعة وتسعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة جنيه مصري لا غير

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

الشركة المنفذة شركة داريو للمقاولات العامة والإتشاءات
مهندس الاستشاري (المساحة) مهندس الاستشاري (الاسكندرية) مهندس الاستشاري (مطروح)
م/عبد خلیل م/عبد خلیل م/عبد خلیل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و آخرهاحق صرفها إلى المقاول

تحريراً في

يقع للمقاول مبلغ

م/ محمد حشني خيانت

م/ إبراهيم عبد الله الحناوي

م/مصطفى نجم

م/عبد خلیل

م/عبد خلیل