

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم ١٤٤+٠٠٠ الى الكم ١٤٦+٠٠٠ بطول ٢ كم عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٣٧ (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: محمد ذكي لادارة المشروعات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٢).

(٢٠٢٤-٢٠٢٣-١٣٣٧)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٢- اصل المستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر اعمال
- ٥- صورة محضر مسافة النقل
- ٦- صور ريكوسات
- ٧- صور تجارب معملية
- ٨- اصل برنامج زمني
- ٩- اصل محضر استلام الموقع
- ١٠- اصل المقايضة المعدلة

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف



السيد المهندس / طارق الجزار

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 25 / 7 / 2024

تنفيذ : شركة محمد ذكى لإدارة المشروعات

مستخلص جارى (2)

العقد رقم : (1337 / 2023 / 2024)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند طبقاً لآخر مقايسة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مجملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مجملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	مجملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
اولا الاعمال طبقاً لمفاوضة مارس 2024												
9	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر (اسفل منسوب الفرمة و بسلك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب 2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.											يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
9-1	مسافة النقل حتى 2 كم .	67.20	م	143700	136600.00	136600.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
9-2	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-9 = 7 كم) بعد تاريخ 4/5/2023 .	10.50	م	143700	136600.00	136600.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
9-3	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م	143700	136600.00	136600.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	معدات الموقع متواجدة.
9-4	قيمة المواد المحجريه للأترية بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م	143700	136600.00	136600.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
							0.00		0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة / استشاري المساحة (سيرفيينج سيستمز) / المكتب الفني / استشاري الهيئة / انترانس

(الاستشاري العام) (systra)

مهندس الاشراف / مدير عام المشروعات

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سيق صرفها

يعتمد

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

الاسم / مصطفى شمبات

الاسم /

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا

التوقيع /

التوقيع /

مهندس /

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م. جاسم /
كمساح /



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 25 / 7 / 2024

تنفيذ : شركة محمد ذكي لادارة المشروعات

مستخلص جاري (2)

العقد رقم : (2024 / 2023/ 1337)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
ثانيا الاعمال طبقا لمفاوضة يونيو 2024												
(أ) الاعمال المنفذة ابتداء من شهر سبتمبر 2023												
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر(اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب 2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبا ارت و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.										يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة	
1-1	لمسافة النقل حتى 2 كم ابتداء من شهر سبتمبر 2023	71.70	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	9653688.00	0.00	9653688.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
1-2	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-9 = 7 كم)	10.50	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	1413720.00	0.00	1413720.00	
1-3	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	1750320.00	0.00	1750320.00	معدات الموقع متواجدة.
1-4	قيمة المواد المحجorie للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	6031872.00	0.00	6031872.00	معدات الموقع متواجدة.
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص												
0.00												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
18849600.00												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
18509300.00												
ماسبق صرفه												
اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (2)												
340300.00												

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة / استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز) / المكتب الفني / استشاري الهيئة (انترانس)

() الاستشاري العام (systra)

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها

يعتمد

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (الحساب)

الاسم / مصطفى شعبان

الاسم / محمد

الاسم /


الاسم /

الاسم /

الاسم /

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 25 / 7 / 2024

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

مستخلص جاري (2)

العقد رقم : (1337 / 2023 / 2024)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند طبقاً لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق لإجراءه	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
9	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر (أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب 2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4									يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
9-1	لمسافة النقل حتى 2 كم .	67.20	م3	143700	136600.00	136600.00	0.00	0.00	0.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
9-2	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-9 = 7 كم) بعد تاريخ 4/5/2023 .	10.50	م3	143700	136600.00	136600.00	0.00	0.00	0.00	
9-3	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م3	143700	136600.00	136600.00	0.00	0.00	0.00	معدات الموقع متواجدة.
9-4	قيمة المواد المحجريه للأثرية بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	143700	136600.00	136600.00	0.00	0.00	0.00	المياه جارية متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2024

موقع صرفها

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

(الاستشاري العام)

استشاري الهيئة

المكتب الفني /

استشاري المصاحبة (سيرفينج سيستمز)

الشركة المنفذة

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)

مهندس /

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

الاسم / مصطفى شعبان

الاسم / محمد

الاسم /

الاسم /

الاسم /

الاسم /

الاسم /

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب /
كمال بشتوي بشتوي



عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 25 / 7 / 2024

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

مستخلص جاري (2)

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1337)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية البند طبقاً لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
ثانياً الاعمال طبقاً لمفاوضة يونيو 2024											
(أ) الاعمال المنفذة ابتداءً من شهر سبتمبر 2023											
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر (أسفل منسوب الفرمة و بسلك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب 2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأسيولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآلة ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط و احتيا ارت و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.										يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-1	لمسافة النقل حتى 2 كم ابتداءً من شهر سبتمبر 2023	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	9653688.00	0.00	9653688.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحفيرية متواجدة
1-2	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-9 = 7 كم)	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	1413720.00	0.00	1413720.00	
1-3	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	1750320.00	0.00	1750320.00	معدات الموقع متواجدة.
1-4	قيمة المواد المحجيرة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	م3	142500.00	0.00	134640.00	134640.00	جاري	6031872.00	0.00	6031872.00	معدات الموقع متواجدة.
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
0.00											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
18849600.00											
18509300.00											
340300.00											
اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (2)											

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2024

يعتمد ،،،،

سبق صرفها

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

() الاستشاري العام
(systra)

استشاري الهيئة
انترانس

المكتب الفني /

استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)

الشركة المنفذة




مهندس /

طارق يوسف الجزار

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من



الاسم / مهندس سعيان

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

