

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى العقد رقم (47/2020/2021) تتنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة بخصوص مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المنيب حتى المريوطية بطول 4.1 كم.


نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص الأعمال الختامي رقم (25) بتاريخ 18/04/2024 بقيمة إجمالية قدرها (7,355,582.609) سبعة مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأثنان وثمانون جنيهاً و609/1000 لا غير كذا استماراة 50 ع.ح و حصر الأعمال مع التأكيد على أنه طبقاً للتقدير الوارد من اللجنة المشكلة من قطاع بحوث الكباري والإداره المركزيه للهندسه الميكانيكيه والكهربائيه فيتم تطبيق الخصم علي البنود ارقام 82/78 من مستخلص فروق الاسعار رقم 22 وفي حاله عدم تطبيق الخصم يتم خصم من المستخلص الختامي للأعمال .

يرجى التكرم بالمراجعة والاعتماد

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة / مشيرة السيد عبدالله





٢٠١٣/٢/٢٧

كفرن أفراد الجنة بـ
بعضهم كثيـر نسبة بعضـ

تَسْبِيحَةُ مُخَالَفَةِ الْمُتَّهِ (الرَّوَايَةُ)

تَقْيِيدُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ لِكُرْبَاءِ الْحَاجَةِ

عملیہ ایمان تطور و رنگ کوں اے۔

طريقه برادری عنه لوبهی

Digitized by srujanika@gmail.com

فقط ألغى شيئاً

جته) فتحاً (فـ صـ

87-1

۱۷۰۰۵۲

قطاع بحث بجامعة

۲۰۱۳

رقم البند	نوع العمل	أ- مستخلص اعمال تطوير الطريق الدائري من البحر الاعظم حتى المريوطية											
		الفلات	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق ادراجهها	يمستخلص العميل	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال الفعلية	جار ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الان	استقطاع او حجز	باقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	بالمتر المكعب فك تكاسي الديش في الواقع المختلفة على الطريق الدائري.....	٣,٠	١٥٠,٠	٢٠٨٠,٠	٢٠٥,٠	٢٦٠	٢٧٦,٠	٣١٤٠,٠	نهائي	٣١٤٠,٠	٠,٠	٣١٤٠,٠	٠,٠
٢	بالطن أعمال فك ونقل الهياكل المعدنية المختلفة مثل اللوحات الإعلانية والأعمدة الحاملة لها وأعدمة الآثار.....	طن	٢٠٠٠,٠	٥٠٠,٠	٤٣,٠	٧,٠	٥٠,٠	٩٩٩٩,٠	نهائي	٩٩٩٩,٠	٠,٠	٩٩٩٩,٠	٠,٠
٢	بالمتر الطولي فك أسوار حماية والمكونة من مواسير صلب وزوايا حديد وصالج بارتفاع حتى ٢ م.....	م ط	٦٠,٠	١٠٠٠,٠	٤٨٠,٠	٢٠,٥	٥٠٠,٥	٣٠٠٣١,٤	نهائي	٣٠٠٣١,٤	٠,٠	٣٠٠٣١,٤	٠,٠
٤	بالمتر المكعب نقل جميع أنواع المخلفات المتعارضة مع الأعمال.....	٣	٨٥,٠	١٦٤٤٠,٠	١٥٠٠,٠	١٠٣٥,٣	١٦٣٢٩٧,١	نهائي	١٣٦٢٩٧,١	٠,٠	١٣٦٢٩٧,١	٠,٠	
١٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية أو أرصدة أو نيوجرسي غير مسلح.....	٢	٧٠,٠	٢٠٠٠,٠	٧٠٠,٠	٩٧,٩	٧٠٩,٩	٤٩٦٩٣,٠	نهائي	٤٩٦٩٣,٠	٠,٠	٤٩٦٩٣,٠	٠,٠
١١	بالمتر المكعب هدم وتكسير انشاءات متكاملة (عمارات - مخازن وخلافه) وتشمل المباني الطوب والخرسانات بتنوعها وكافة.....	٣	٢٠٠,٠	٤٣٠,٠	٤٣٠,٠	٠,٠	٤٣٠,٠	٨٦٠٠٧,٤	نهائي	٨٦٠٠٧,٤	٠,٠	٨٦٠٠٧,٤	٠,٠
١٢	بالمتر الطولي تكسير وازالة طبقات اسفالية وطبقات اساس باى سبك.....	٢م	٣٠,٠	٢٠٠٠,٠	١٢٣٠,٠	٢٢,٦	١٢٥٢,٦	٣٧٥٧٧,٤	نهائي	٣٧٥٧٧,٤	٠,٠	٣٧٥٧٧,٤	٠,٠
١٦	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جمعه.....	م ط	٣٢٥,٠	٢٥٠٠,٠	٩١٠,٠	٠,٠	٩١٠,٠	٣٠٤٨٥٠,٠	نهائي	٣٠٤٨٥٠,٠	٠,٠	٣٠٤٨٥٠,٠	٠,٠
١٧	بالعدد نقل ماكننة الخوازيق الى موقع العمل.....	عدد	١٤٥٠٠,٠	١٥٠,٠	٤٠,٠	٠,٠	٤٠,٠	٥٨٠٠٠,٠	نهائي	٥٨٠٠٠,٠	٠,٠	٥٨٠٠٠,٠	٠,٠
١٨	بالعدد نقل داخلي (داخل الموقع) ل ماكننة الخوازيق	عدد	٥٠٠٠,٠	١٥,٠	٤,٠	٠,٠	٤,٠	٤٠٠٠,٠	نهائي	٤٠٠٠,٠	٠,٠	٤٠٠٠,٠	٠,٠
٢٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموافقتها (CFA) قطر ٥ سم.....	م ط	١٥٠,٠	١١٥٠,٠	١٠٠٠,٠	٥٦,٠	١٠٠٥٦,٠	١٥٠٨٤٠,٠	نهائي	١٥٠٨٤٠,٠	٠,٠	١٥٠٨٤٠,٠	٠,٠
٢١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموافقتها (CFA) قطر ٦ سم.....	م ط	١٧٠,٠	٥١٥٠,٠	٤٤٨٨,٠	٣٠,٦	٤٥١٨,٦	٧٦٨١٦٢٠,٠	نهائي	٧٦٨١٦٢٠,٠	٠,٠	٧٦٨١٦٢٠,٠	٠,٠
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموافقتها بالبر (Bored Piles) قطر ١٠ سم	م ط	٣٠٠,٠	٧٥٠,٠	٧٥,٠	١٠,٦	٨٥,٦	٢٥٦٨٠,٠	نهائي	٢٥٦٨٠,٠	٠,٠	٢٥٦٨٠,٠	٠,٠
٢٣	أعلاوة نتيجة زيادة الجهاد إلى ٤٥ كجم / سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠ كجم / م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري.....	م ط	٥٩,٠	٧٥٠,٠	٧٥,٠	١٠,٦	٨٥,٦	٥٠٥٠,٤	نهائي	٥٠٥٠,٤	٠,٠	٥٠٥٠,٤	٠,٠
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموافقتها بالبر (Bored Piles) قطر ١,٢ متراً	م ط	٤٠٠,٠	٨٢٠,٠	٦٦٤,٧	٧,٧	٦٧٢,٣	٢٦٨٩٣٢٠,٠	نهائي	٢٦٨٩٣٢٠,٠	٠,٠	٢٦٨٩٣٢٠,٠	٠,٠
٢٤	أ- علاوة نتيجة زيادة الجهاد إلى ٤٥ كجم / سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠ كجم / م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري.....	م ط	٨٤,٠	٨٢٠,٠	٦٦٤,٧	٧,٧	٦٧٢,٣	٥٦٤٧٥,٧	نهائي	٥٦٤٧٥,٧	٠,٠	٥٦٤٧٥,٧	٠,٠
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بموافقتها بالبر (Bored Piles) قطر ١,٥ متراً	م ط	٥٨٠,٠	٤١٠,٠	١٤١٩,٣	٩,١	١٤٢٨,٤	٨٢٨٤٧٢٠,٠	نهائي	٨٢٨٤٧٢٠,٠	٠,٠	٨٢٨٤٧٢٠,٠	٠,٠
٢٨	أ- علاوة نتيجة زيادة الجهاد إلى ٤٥ كجم / سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠ كجم / م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري.....	م ط	١٢٢,٠	٤١٠,٠	١٤١٩,٣	٩,١	١٤٢٨,٤	١٨٨٥٤٨,٨	نهائي	١٨٨٥٤٨,٨	٠,٠	١٨٨٥٤٨,٨	٠,٠
٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية	٣	٨٥,٠	٢٥٨٠,٠	٢٥٠٠,٠	٧٦,٧	٢٥٧٦,٧	٢١٩١٧,١	نهائي	٢١٩١٧,١	٠,٠	٢١٩١٧,١	٠,٠
٣٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا المتسمة بشديدة التساكك والاصحرeria بالعمق المطلوب)	٣	٤٠,٠	٥٠٠٠,٠	٤٤٥٠,٠	٤٩,٣	٤٤٩٩,٣	٣٨٢٤٤١,٩	نهائي	٣٨٢٤٤١,٩	٠,٠	٣٨٢٤٤١,٩	٠,٠
٣٠*	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة متسمة بشديدة التساكك والاصحرeria بالعمق المطلوب	٣	٦٠,٠	٨٠٠٠,٠	٣٥٥٠,٠	٣٣,٢	٣٥٨٣,٢	١٤٣٣٢٦,٠	نهائي	١٤٣٣٢٦,٠	٠,٠	١٤٣٣٢٦,٠	٠,٠
٣٢	بالمتر المكعب تزوير ورمي رمل نظيفه لأساسات مورده من خارج الموقع	٣	١٠٠,٠	١٣٩,٠	١٢٠٤,٢	٦٠,٩	١٢٦٥٠,٨	١٢٦٥٠,٨	نهائي	١٢٦٥٠,٨	٠,٠	١٢٦٥٠,٨	٠,٠
٣٤	بالمتر المكعب خرسانة عاديه لأساسات وبالطارات الانتقالية وفرشة أسلف الأعمدة الدائرية والحوائط الخرسانية	٣	١٥٠,٠	٦٥٠,٠	٤٩٩,٤	١٢,٧	٥١٢,١	٧٦٨١٧٤,٠	نهائي	٧٦٨١٧٤,٠	٠,٠	٧٦٨١٧٤,٠	٠,٠
٣٥	أ- علاوة نتيجة زيادة الجهاد إلى ٤٥ كجم/سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠ كجم/سم ٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحوث الكباري	٣	١٥٠,٠	٦٥٠,٠	٤٩٩,٤	١٢,٧	٥١٢,١	٧٦٨١٧٤,٠	نهائي	٧٦٨١٧٤,٠	٠,٠	٧٦٨١٧٤,٠	٠,٠
	بالمتر المكعب خرسانة عاديه لامتصاصية وبردورة الجزيرة الوسطى للكباري	٣	١٥٥٠,٠	١٥٥٠,٠	١٤٠,٣	٩,٧	١٤٠,٣	٢٣٢٥٠,٠	نهائي	٢٣٢٥٠,٠	٠,٠	٢٣٢٥٠,٠	٠,٠
	عن الشركة المنفذة	مدير المكتب الفني	مهندس الموقف	مهندس المشرف	مهندس / محمد العزيز	مهندس / محمد الشرقاوي	عن الهيئة العامة للطرق و الكباري	مديرو مشروعات القطاع الجنوبي	مديرو مشروعات القطاع الجنوبي	مديرو المشروع	مديرو المكتب	مديرو المكتب	مديرو المكتب
	مدين / محمد سليمان	مدين / أحمد عبد العزيز	مدين / محمد الشرقاوي	مدين / محمد الشرقاوي	مدين / محمد الشرقاوي	مدين / محمد الشرقاوي	مدين / محمد الشرقاوي	مدين / محمد الشرقاوي	مدين / محمد الشرقاوي				
	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار	مدين / أسنان / أحمد عبد الجبار



رقم البند	نوع العمل	أولاً: أعمال الكباري	الغات	الوحدة	الكمية بالمقاييسة	مقدار العمل السابق لدرجاتها	مقدار الأعمال التي تمت هذه المدة	جملة مقدار الأعمال الفعلية	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	استقطاع أو حجز	اليابقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣٦ بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخذات والأساسات والبلاطات													
١٢٧٧٨٩٨٠,٩	٠,٠	٠,٠	١٢٧٧٨٩٨٠,٩	٠,٠	نهائي	٦٠٨٥,٢	١٩,٨	٦٠٦٥,٥	٩٩٥,٠٠	٣	٢١٠٠,٠	٠	الانتقالية.....
٧١٧٧٣٦,٤	٠,٠	٠,٠	٧١٧٧٣٦,٤	٠,٠	نهائي	٤٧٨٤,٩	١٩,٣	٤٧٦٥,٦	٧٧٥,٠٠	٣	١٥٠,٠	٠	أ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٤٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٤٥ كجم/سم٢ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحث الكباري
٢٩٢٥٧٢,٠	٠,٠	٠,٠	٢٩٢٥٧٢,٠	٠,٠	نهائي	١٣٠٠,٣	٠,٤	١٢٩٩,٩	٢٢٠,٠	٣	٢٢٥,٠	٠	ب- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٥ كجم/سم٢ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحث الكباري
٣٧ بالметр المكعب خرسانة مسلحة للأهدنة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة													
٥٠٣٨٢٢,٧	٠,٠	٠,٠	٥٠٣٨٢٢,٧	٠,٠	نهائي	١٨٦,٦	٧,٠	١٧٩,٦	٤٠٠,٠	٣	٢٧٠٠,٠	٠	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطراف او البلاطات.
٢٥٤٦٧٤٤,٧	٠,٠	٠,٠	٢٥٤٦٧٤٤,٧	٠,٠	نهائي	٨٧٨,٢	٥٤,٩	٨٢٣,٢	١٨٠,٠	٣	٢٩٠٠,٠	٠	ب- ارتفاع من ٦-٩ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطراف او البلاطات.
٣٦٦٦٥٨,٧	٠,٠	٠,٠	٣٦٦٦٥٨,٧	٠,٠	نهائي	١١٨,٣	٢,٠	١١٦,٣	٢٥٠,٠	٣	٣١٠٠,٠	٠	ج- ارتفاع من ٩-١٢ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطراف او البلاطات.
٥٣٣٩٤٩,٩	٠,٠	٠,٠	٥٣٣٩٤٩,٩	٠,٠	نهائي	١٦١,٨	٨,٦	١٥٣,٢	١٠٠,٠	٣	٣٣٠٠,٠	٠	د- ارتفاع أكبر من ١٢ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطراف او البلاطات.
١٠٠٨٦٥,٢	٠,٠	٠,٠	١٠٠٨٦٥,٢	٠,٠	نهائي	١٣٤٤,٩	٧٢,٥	١٢٧٢,٣	٣٤٥٠,٠	٣	٧٥,٠	٠	٥- علاوة نتيجة زيادة الاجهادات الى ٤٥٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٥ كجم/م٢ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة و الادارة المركزية لبحث الكباري
٣٩ بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهياكل العرضية فوق اعده الكباري و الهامات													
١٢٣٢٨٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٢٣٢٨٠,٠	٠,٠	نهائي	٤٧,٦	٢,٦	٤٥,٠	٥٠,٠	٣	٢٨٠٠,٠	٠	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطراف.
١٤٥٠٨٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٤٥٠٨٠,٠	٠,٠	نهائي	٤٨,٤	١,٩	٤٦,٤	٢٠٠,٠	٣	٣٠٠٠,٠	٠	ب- ارتفاع من ٦-٩ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطراف.
٤٠ بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم الجزء العلوي وكوستاته للكباري.....													
٨١٦٦٨١,٠	٠,٠	٠,٠	٨١٦٦٨١,٠	٠,٠	نهائي	٢٧٦,٨	٨,٩	٢٦٧,٩	٥٥٠,٠	٣	٢٩٥٠,٠	٠	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى اسفل البلاطة
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواطن الساندة فوق منسوب ظهر المخذات													
٨٥٦٤١٢٧,٣	٠,٠	٠,٠	٨٥٦٤١٢٧,٣	٠,٠	نهائي	٣١٧١,٩	٨,٤	٣١٦٣,٥	٣٥٠,٠	٣	٢٧٠٠,٠	٠	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى أعلى الحاطن.
٦٤٨٦٧٠٥,٥	٠,٠	٠,٠	٦٤٨٦٧٠٥,٥	٠,٠	نهائي	٢٢٣٦,٨	٦,٩	٢٢٢٩,٩	٤٠٠,٠	٣	٢٩٠٠,٠	٠	ب- ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخذة حتى أعلى الحاطن.
٤٠٥٦٥٢,١	٠,٠	٠,٠	٤٠٥٦٥٢,١	٠,٠	نهائي	٥٤٠٨,٦٩	١٥,٣	٥٣٩٣,٤	٧٥١,٠	٣	٧٥,٠	٠	د- علاوة نتيجة زيادة الاجهادات الى ٤٠٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٥ كجم/م٢
٤١ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنفي و كوستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية.....													
٨٨٠٠٨٠,٠	٠,٠	٠,٠	٨٨٠٠٨٠,٠	٠,٠	نهائي	٢٩٣,٤	١٣,٤	٢٨٠,٠	١٢٠,٠	٣	٣٠٠٠,٠	٠	أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى اسفل البلاطة.
١٧٧٢١٦٥٧,٦	٠,٠	٠,٠	١٧٧٢١٦٥٧,٦	٠,٠	نهائي	٥٥٣٨,٠١٨	٢٢,٩	٥٥١٤,١	٩٠٠,٠	٣	٣٢٠٠,٠	٠	ب- ارتفاع من ٦ و حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى اسفل البلاطة.
٥١٥٧١٢,٠	٠,٠	٠,٠	٥١٥٧١٢,٠	٠,٠	نهائي	١٥١,٦٨٠	١١,٧	١٤٠,٠	٧٠٠,٠	٣	٣٤٠٠,٠	٠	ج- ارتفاع من ٩ و حتى ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى اسفل البلاطة.
٤٨٧٧٠٢,٨	٠,٠	٠,٠	٤٨٧٧٠٢,٨	٠,٠	نهائي	١٣٥,٥	٢٥,٣	١١٠,٢	١٢٠,٠	٣	٣٦٠٠,٠	٠	د- ارتفاع أكبر من ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية و حتى اسفل البلاطة.
١٣٢٢٠٧٨,٠	٠,٠	٠,٠	١٣٢٢٠٧٨,٠	٠,٠	نهائي	٦٦١,٠	٤٦,١	٦١٤,٩	١٠٠,٠	٣	٢٠٠,٠	٠	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية على الكرمات سابقة الصب و أعلى الكرمات المعدنية.....
٣٤٥٤٠٢٢٦,٠	٠,٠	٠,٠	٣٤٥٤٠٢٢٦,٠	٠,٠	نهائي	١٠١٥,٩	٢,١-	١٠١٨,٠	١٢٠,٠	طن	٣٤٠٠,٠	٠	بالمطن توريد و تشكيل صلب مشقول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية بالي.
١١٥٨٦٠١,٠	٠,٠	٠,٠	١١٥٨٦٠١,٠	٠,٠	نهائي	١٣٦٢,١	١٣,٩	١٣٤٩,٢	٣٠٠,٠	٢	٨٥,٠	٠	على الكرمات المعدنية و الكرمات الخرسانية.....
٨٤٧٨٧٠٢,٠	٠,٠	٠,٠	٨٤٧٨٧٠٢,٠	٠,٠	نهائي	١٥٧,٠	٠,٠	١٥٧,٠	٣٢٥,٠	طن	٥٤٠٠,٠	٠	بالمطن توريد و تشكيل و تركيب كابلات عالية الاجهاد لزوم الكرمات الخرسانية على الاجهاد وعلى ان تكون جميع الักษوارت.....
١٢٧٦٢٧٨٦٢,٥	٠,٠	٠,٠	١٢٧٦٢٧٨٦٢,٥	٠,٠	نهائي	٦٧١٧,٣	٥,٨	٦٧١١,٥	٩٧٢٢,٠	طن	١٩٠٠,٠	٠	أ- بالمطن توريد و تركيب حديد تتصل من الصلب ٦٠/٤ ٦٠ طن الساخن اطول ١٢ مترا.....
١٤٨٤٢٣٩,٤	٠,٠	٠,٠	١٤٨٤٢٣٩,٤	٠,٠	نهائي	٢٩٦٨٤,٨	٦١,٠	٢٩٦٢٣,٨	٥٠٠٠,٠	٢	٥٠,٠	٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتين على البارد ثلاثة اوجه
٢٨٨٤٧٠٣,١	٠,٠	٠,٠	٢٨٨٤٧٠٣,١	٠,٠	نهائي	٤٤٣٨٠,٠	١٢٣,٧	٤٤٣٥٦,٣	٤٧٠٠,٠	٢	٦٥,٠	٠	بالعدد توريد و تركيب ركائز من التيوبرين طبقاً للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالحدائق و الرسومات
٧٠٢٣٦٠,٠	٠,٠	٠,٠	٧٠٢٣٦٠,٠	٠,٠	نهائي	٢٤,٠	٠,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	عدد	٢٩٢٦٥,٠	٠	٥- بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوازي.
٢٢٤٨٧٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٢٤٨٧٠,٠	٠,٠	نهائي	١٠,٠	٠,٠	١٣,٠	٢٢٤٨٧,٠	عدد	٤٠٠ طن بدون جوازي.	٠	و- بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بدون جوازي.
٤٢ عن الشركة المنفذة													
مدين المكتب الفني													
مدين المشروع													

مدير عام الشئون المالية والادارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد

مهندس / مهدوح سليمان

مهندس الموقعي

مدير المكتب الفني



رقم البند	نوع العمل	البيانات	الملاحظات													
			نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية		
أولاً: أعمال الكباري																
البنود المستحدثة																
١	بالمتر المكعب علامة زيادة الاجهاد و المحتوى الأسمنتى للخرسانة المسلحة لزوم الكمرات السابقة الاجهاد و سابق الصب من اجهاد ٥٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنت ٥٠٠ كجم/م٣ الى اجهاد ٥٥٠ كجم/سم٣ ومحتوى اسمنت ٤٥٠ كجم/م٢	١٢٥٩٢,٨	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٢٥٩٢,٨	٠,٠	٣٤٠,٣	٠,٣	٣٤٠,٠	٦٧٠,٠	٣	٣٧,٠	٠		
٢	بالمتر المكعب علامة زيادة الاجهاد و المحتوى الأسمنتى للخرسانة المسلحة لزوم البلاطات الطوبية على الكرمات سابقة الصب وأعلى الكرمات المعدنية	٥٧٩٥,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٧٩٥,٠	٠,٠	١٥٦,٦	٠,٦	١٥٦,٠	٤١٠,٠	٣	٣٧,٠	٠		
٣	أ- زيادة الاجهاد من ٤٥٠ كجم / م٢ إلى ٥٥٠ كجم / م٢ و المحتوى الأسمنتى من ٤٥٠ كجم / م٣ إلى ٥٢٥ كجم / م٣	٣٩٩٦٦,٧	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٩٩٦٦,٧	٠,٠	١٨١,٧	٠,٧	١٨١,٠	٤٠٠,٠	٣	٢٢٠,٠	٠		
٤	ب- زيادة الاجهاد من ٤٥٠ كجم / م٢ إلى ٦٢٠ كجم / م٢ و المحتوى الأسمنتى من ٤٥٠ كجم / م٣ إلى ٥٢٥ كجم / م٣	٢٣٧٥٠٣,١	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٣٧٥٠٣,١	٠,٠	٣٠,٧	٠,١	٣٠,٦	٢٠٠,٠	٣	١٠٩٨٥,٠	٠		
٥	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فوائل تمدد العرضية (expansion joint) نيوزيرين مسلح على أن تقدم التكتالوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهينية لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض $\pm ٧,٥$ سم.	١٧٧٧٥٠,٧	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٧٧٧٥٠,٧	٠,٠	٢٥٩,٥	٥٩,٥	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٣	٦٨٥,٠	٠		
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوازي الخرسانية وذلك طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٨٣٢٢٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٨٣٢٢٠,٠	٠,٠	٤٣٦,٠	٠,٠	٤٣٦,٠	٦٥٠,٠	٣	٦٢٥,٠	٠		
٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة من الجراوت الاسمنتى اسفل قطاعات الاستيل لزوم أعمال التشحذية بالعدد توريد وتنفيذ حرف تجميع صرف المطر (Gutter Rain) داخل بلاطة الكبيرة بارتفاع ١٥٥٦٠,٠ سم	٢٤٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٤٠٠,٠	٠,٠	٤,٠	٤,٠	٤,٠	١٥,٠	٣	٦٠٠,٠	٠		
٨	بالمقطوعية ايجار رفاف ذات طبيعة خاصة ونش حادى بحمولة ٦٠٠ طن بالإضافة الى استخدام نقل اضافي لللونش (super lift) وذلك لرفع كمرات الباكيه المعدنية أعلى خطوط السكك الحديدية و مترو الأنفاق	١١٧٥٢٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١١٧٥٢٠٠,٠	٠,٠	١,٠	٠,٠	١,٠	١,٠	٣	١١٧٥٢٠٠,٠	٠		
٩	بالعدد علامة زيادة الجوايط المجلفة إلى رتبة ١٠,٩ شاملة (الوردة و الصاملة) من الصلب HV بقطار تتراوح من ٣٠ مم الى ٣٩ مم و يطول يصل حتى ٢٠٠ مم وذلك لتثبيت عدد ١٠ شاليونات بسمك ١٣ مم بالاعده الخرسانية وذلك لربطها مع الكرمات المعدنية للباكيه.	٤١٥٥١٤,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤١٥٥١٤,٠	٠,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	١٧١٧,٠	٣	١٢٠,٠	٠		
ثمننا: إجمالي الكباري																
أ	أعمال توريد ات الاتريه بند ٢٣	١٦٤٤٦,٢	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٦٤٤٦,٢	٠,٠	١٢٦٥,١	١٢٦٥,١	٠,٠	٣	١٢٠,٠	٠			
أ	أعمال توريد ات الاتريه بند ٥٨	٥٢٤٣٢٥,٢	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٢٤٣٢٥,٢	٠,٠	٤٠٣٢٢,٧	٤٠٣٢٢,٧	٠,٠	٣	١٢٠,٠	٠			
ب	أعمال توريدات السن (أو ٢) بند ٥٩	٢٩٧٨٢٤,٢	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٩٧٨٢٤,٢	٠,٠	١١٩١٣,٠	١١٩١٣,٠	٠,٠	٣	٢٥,٠	٠			
ب	أعمال توريدات الأساس بند ٦١ ب	٢٨٢٠٤٢,٨	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٨٢٠٤٢,٨	٠,٠	١١٢٨١,٧	١١٢٨١,٧	٠,٠	٣	٢٥,٠	٠			
ب	أعمال توريدات السن الدلوميتي بند ٦٢	١٩٩٥٧١,٥	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٩٩٥٧١,٥	٠,٠	٧٩٨٢,٩	٧٩٨٢,٩	٠,٠	٣	٢٥,٠	٠			

أ-القيمة الاجمالية لاعمال توسيعات الدائري

مدير عام السنون المالية والإدارية
أستاذ / أحمد عبد الحميد

مدير مشاريع القطاع الجنوبي

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مهندس / محمد الشرقاوى

عن استشاري الهيئة
مهندس الموقع مدیر المشرفي

عن الشركة المنفذة مدير المكتب الفني مدير المكتب المشرو





ROWAD
MODERN ENGINEERING

عن الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
مهندس احمد عيسوي
مهندس احمد محسن

مدير المكتب الفني
مهندس احمد عيسوي
مهندس احمد محسن



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس / محمد الشرقاوى

مهندس الموقع
مهندس / احمد عبد العزيز

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس / سليمان
مهندس / محمود سليمان
مدير مشروعات القطاع الجنوبي
مدير عام الشئون المالية والإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجاد



رقم اليد	نوع العمل	بـ-اعمال ربط توسيعات الدائري مع محور الزمر(جهاز التعمير- وزارة الاسكان)												
		النفقات	الوحدة	النسبة بال مقابلة	مقدار العمل السائق المرادجاها	مقدار العمل السائق العميل	مستخلص العميل	النفقة تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاصل	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الشركة المنفذة	الشركة المنفذة
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
اوـ: اعمال الكباري														
١	بالметр المكعب فك تكسيم الديش في الواقع المختلفة على الطريق الدائري.....	١٥٠,٠	م.م	١٥٨٥٠,٠	١٥٨٥٠,٠	١٥٨٥٠,٠	١٥٨٥٠,٠	٠	٠	٢٣٧٧٥٠,٠	٠,٠	٢٣٧٧٥٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢	بالطن اعمال فك و نقل المباني المعدنية المختلفة مثل اللوحات الإعلانية والأعمدة الحاملة لها وأعمدة الإنارة.....	٢٠٠,٠	طن	٤٠,٠	٤٠,٢	٤٠,٢	٤٠,٠	٠	٠	٨٨٤٠٠,٠	٠,٠	٨٨٤٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٤	بالметр المكعب نقل جميع أنواع المخلفات المتعارضة مع الأعمال.....	٨٥,٠	م.م	٨٢٠,٠	٨٢٠,٠	٨٢٠,٠	٨٢٠,٠	٠	٠	٦٩٧٠٠,٠	٠,٠	٦٩٧٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
١٠	بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية او ارصفة او نيوجرسي غير مسلح.....	٧٠,٠	م.م	٥٨٠,٠	٥٨٠,٠	٥٨٠,٠	٥٨٠,٠	٠	٠	٤٠٦٠٠,٠	٠,٠	٤٠٦٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
١٦	بالметр الطولي أعمال الجسات بالريل والبند شامل مما جمعه	٣٣٥,٠	م ط	٨٦٧,٠	٨٦٧,٠	٨٦٧,٠	٨٦٧,٠	٠	٠	٢٩٠٤٤٥,٠	٠,٠	٢٩٠٤٤٥,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
١٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل.....	١٤٥٠٠,٠	عدد	٤,٠	٤,٠	٤,٠	٤,٠	٠	٠	٥٨٠٠٠,٠	٠,٠	٥٨٠٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
١٨	بالعدد نقل داخلي (داخل الموقع) ل ماكينة الخوازيق	٥٠٠,٠	عدد	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٢,٠	٠	٠	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٠	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعيها (CFA) قطر ٥٠ سم	١٥٠,٠	م ط	١٦٠٠,٠	١٦٠٠,٠	١٦٠٠,٠	١٦٠٠,٠	٠	٠	٢٤٠٠٠,٠	٠,٠	٢٤٠٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢١	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعيها (CFA) قطر ٦٠ سم	١٧٠,٠	م ط	٣١٢,٠	٣١٢,٠	٣١٢,٠	٣١٢,٠	٠	٠	٥٣٠٤٠٠,٠	٠,٠	٥٣٠٤٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٢	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعيها بالريل (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٣٠٠,٠	م ط	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٠	٠	١٩٥٠٠٠,٠	٠,٠	١٩٥٠٠٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٣	- علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥ كجم / سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠ كجم / م ٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	٥٩,٠	م ط	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٠	٠	٣٨٣٥٠,٠	٠,٠	٣٨٣٥٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٤	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعيها بالريل (Bored Piles) قطر ١٢ مترا	٤٠٠,٠	م ط	١٤٥,٣	١٤٥,٣	١٤٥,٣	١٤٥,٣	٠	٠	٥٨١٣٥٢,٠	٠,٠	٥٨١٣٥٢,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٥	- علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥ كجم / سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠ كجم / م ٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	٨٤,٠	م ط	١٤٥,٣	١٤٥,٣	١٤٥,٣	١٤٥,٣	٠	٠	١٢٢٠٨,٤	٠,٠	١٢٢٠٨,٤	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٦	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعيها بالريل (Bored Piles) قطر ١٥ مترا	٥٨٠,٠	م ط	١٧٢٠,٧	١٧٢٠,٧	١٧٢٠,٧	١٧٢٠,٧	٠	٠	٩٩٨٠٠٦٠,٠	٠,٠	٩٩٨٠٠٦٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٧	- علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥ كجم / سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠ كجم / م ٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.	١٣٢,٠	م ط	١٧٢٠,٧	١٧٢٠,٧	١٧٢٠,٧	١٧٢٠,٧	٠	٠	٢٢٧١٣٢,٤	٠,٠	٢٢٧١٣٢,٤	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٨	المتر المكعب حفر اسكتشافى بعمالة يدوية او معدات خففه فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربية.....	٨٥,٠	م.م	٧٧٠,٠	٧٧٠,٠	٧٧٠,٠	٧٧٠,٠	٠	٠	٦٥٤٥٠,٠	٠,٠	٦٥٤٥٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٢٩	بالметр المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية.....	٨٥,٠	م.م	٧٩٠,٠	٧٩٠,٠	٧٩٠,٠	٧٩٠,٠	٠	٠	٦٧١٥٠,٠	٠,٠	٦٧١٥٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٣٠	بالметр المكعب توريد وردم رمل نظيفه لأساسات مورده من خارج الموقع....	١٠٠,٠	م.م	٨٩٩٥٨,٨	٨٩٩٥٨,٨	٨٩٩٥٨,٨	٨٩٩٥٨,٨	٠	٠	٨٩٩٥٨,٠	٠,٠	٨٩٩٥٨,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٣٤	بالметр المكعب خرسانة عادية لأساسات والبلاطات الانتقالية وفرشة أسفل الأعمدة الدائري والحوائط الخرسانية.....	١٥٠,٠	م.م	٥٠,٦	٥٠,٦	٥٠,٦	٥٠,٦	٠	٠	٧٥٩٣٠,٠	٠,٠	٧٥٩٣٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	
٣٥	- علامة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥ كجم/ سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠ كجم/ م ٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري بالметр المكعب خرسانة عادية للارصاده وبردورة الجزيرة الوسطى للكوبري.....	١٥٠,٠	م.م	٥٠,٦	٥٠,٦	٥٠,٦	٥٠,٦	٠	٠	٧٥٩٣٠,٠	٠,٠	٧٥٩٣٠,٠	شركة رواد الهندسة الحديثة	

مدير مشروعات القطاع الجنوبي مدير عام الشئون المالية والإدارية

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

هيئة المحاسبين

عن المؤلف

عن الشركة المنفذة
مدى المدى للمقاولات العامة

رقم	نوع العمل	بيانات العمل													رقم
		الافتتاح او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الافتتاح او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
أولاً: أعمال الكباري															
٥٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب فوائل تمدد من نوع Thorma Joint تسمى بالحركة بين (٤,٥) سم	٥٢٠٠٠,٠	٠,٠	٥٢٠٠٠,٠	٠,٠	٥٢٠٠٠,٠	٠,٠	٥٢٠٠٠,٠	٠,٠	٥٢٠٠٠,٠	٠,٠	٥٢٠٠٠,٠	٠,٠	٥٢٠٠٠,٠	٥٢
٥٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فوائل تمدد العرضية (expansion joint) نيوري مسلم	٦٦٨٨٤٧,٦	٠,٠	٦٦٨٨٤٧,٦	٠,٠	٦٦٨٨٤٧,٦	٠,٠	٦٦٨٨٤٧,٦	٠,٠	٦٦٨٨٤٧,٦	٠,٠	٦٦٨٨٤٧,٦	٠,٠	٦٦٨٨٤٧,٦	٥٣
٥٤	اعمال تجربة تحويل استانيكى للكبارى قبل افتتاحه للجزاء المختلف.....	٨٠٠٠,٠	٠,٠	٨٠٠٠,٠	٠,٠	٨٠٠٠,٠	٠,٠	٨٠٠٠,٠	٠,٠	٨٠٠٠,٠	٠,٠	٨٠٠٠,٠	٠,٠	٨٠٠٠,٠	٥٤
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر.....	٥٠٤٤,٠	٠,٠	٥٠٤٤,٠	٠,٠	٥٠٤٤,٠	٠,٠	٥٠٤٤,٠	٠,٠	٥٠٤٤,٠	٠,٠	٥٠٤٤,٠	٠,٠	٥٠٤٤,٠	٥٥
٥٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة حصوية ذات زاوية الحنك ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات.....	٣٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٥٧٠٠٠,٠	٠,٠	٣٥٧٠٠٠,٠	٥٨
٥٩	دبيالمتر المكعب توريد ردم لزوم الحاطن الخرساني السفلي يكسر حجر مكون من خلطتين ١ و ٢ بالметр المسطح تتفيد طبقات شب لحوافظ السادس الخرسانية في القطاع الطولى للحاطن بنظام (Back Wrabah)	٣٢٤٨٠٠,٠	٠,٠	٣٢٤٨٠٠,٠	٠,٠	٣٢٤٨٠٠,٠	٠,٠	٣٢٤٨٠٠,٠	٠,٠	٣٢٤٨٠٠,٠	٠,٠	٣٢٤٨٠٠,٠	٠,٠	٣٢٤٨٠٠,٠	٥٩
٦٠	د- اجهاد شد SG 350 أو ما يعادله و طريقة القياس شاملة ولا تشمل طول wrabbing overlapping د- اجهاد شد SG 500 أو ما يعادله و طريقة القياس شاملة ولا تشمل طول wrabbing overlapping بالметр المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج ا.....	١٢٣٩٤٩٣,٥	٠,٠	١٢٣٩٤٩٣,٥	٠,٠	١٢٣٩٤٩٣,٥	٠,٠	١٢٣٩٤٩٣,٥	٠,٠	١٢٣٩٤٩٣,٥	٠,٠	١٢٣٩٤٩٣,٥	٠,٠	١٢٣٩٤٩٣,٥	٦٠
٦١	ب- مسافة النقل لا يقل عن ١٦٠ كم . بالметр المكعب توريد سن دلوميتي مقاس (٢١) لزوم طبقة الفلتار لتصريف الامطار (المرشح الزلطى) خلف الحواوط السادس الخرسانية بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيبوكستايل بالكتافات المختلفة و التداخل لا يقل عن ١٠ % ب- كثافة ٣٠ جم / م² بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الديش سبك ٤ سم و مونة الاسمنت والرمل مع الكحلة أ- مسافة نقل حتى ٥٥ كم	٣٨٣٤٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٣٤٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٣٤٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٣٤٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٣٤٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٣٤٠٠٠,٠	٠,٠	٣٨٣٤٠٠٠,٠	٦١
٦٢	بالметр المكعب (المرشح الزلطى) خلف الحواوط السادس الخرسانية بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيبوكستايل بالكتافات المختلفة و التداخل لا يقل عن ١٠ % أ- مسافة نقل حتى ٥٥ كم	٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٠,٠	٦٠٠٠٠,٠	٦٢
٦٤	ب- كثافة ٣٠ جم / م² بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الديش سبك ٤ سم و مونة الاسمنت والرمل مع الكحلة أ- مسافة نقل حتى ٥٥ كم	٤٥٨٧٠٠,٠	٠,٠	٤٥٨٧٠٠,٠	٠,٠	٤٥٨٧٠٠,٠	٠,٠	٤٥٨٧٠٠,٠	٠,٠	٤٥٨٧٠٠,٠	٠,٠	٤٥٨٧٠٠,٠	٠,٠	٤٥٨٧٠٠,٠	٦٤
٦٧	أ- مسافة نقل حتى ٥٥ كم	٢٨٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٥٠٠٠,٠	٠,٠	٢٨٥٠٠٠,٠	٦٧
٨٢	بالметр الطولي توريد وتركيب كابل تراي ١٠٠*٢٠ سم من الصاج المجلفن بالметр الطولي توريد وتركيب عدوات pvc باقطار مختلفة	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٨٢
٨٤	أمسورة ٣ بوصة بامسوره آبوصه بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥ ميكرون محلى الصنع طبقا للمواصفات الأوروبية الكود او EOTA و stabilization بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شادات خاصة لعدم خلل الطريق اسفل بلاطة الكباري	٨٩٩٩٤٤,٨	٠,٠	٨٩٩٩٤٤,٨	٠,٠	٨٩٩٩٤٤,٨	٠,٠	٨٩٩٩٤٤,٨	٠,٠	٨٩٩٩٤٤,٨	٠,٠	٨٩٩٩٤٤,٨	٠,٠	٨٩٩٩٤٤,٨	٨٤
١١٦	عن استشاري الهيئة مهندس / محمد الشرقاوى عن الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس / محمد الشرقاوى استاذ / احمد عبد الجادى مدیر مشروعات القطاع الجنوبي مدیر عالم الشئون المالية والادارية مهندس / سليمان	١٥٩٢٢,٥	٠,٠	١٥٩٢٢,٥	٠,٠	١٥٩٢٢,٥	٠,٠	٤٨,٣	٠,٠	٤٨,٣	٠,٠	٤٨,٣	٠,٠	٤٨,٣	١١٦
١٢٥	بالعدد لفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شادات خاصة لعدم خلل الطريق اسفل بلاطة الكباري	٣٨٣٥٨٠,٠	٠,٠	٣٨٣٥٨٠,٠	٠,٠	٣٨٣٥٨٠,٠	٠,٠	١٢٧٨٦,٠	٠,٠	١٢٧٨٦,٠	٠,٠	١٢٧٨٦,٠	٠,٠	١٢٧٨٦,٠	١٢٥
١٢٧	بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C مثقب قطر ٨ بوصة عن الشركة المنفذة مهندس الموقع مهندس / احمد عبد العزيز مهندس / عمر العيسوي مهندس / محمد محسن	١٣٢٣٢٣٦,٨	٠,٠	١٣٢٣٢٣٦,٨	٠,٠	١٣٢٣٢٣٦,٨	٠,٠	١١٧١,٠	٠,٠	١١٧١,٠	٠,٠	١١٧١,٠	٠,٠	١١٧١,٠	١٢٧

تم اكمال
العمل



نوع العمل
أولاً: أعمال الكباري

ملاحظات	الياباني بعد الاستقطاع		استقطاع او حفر		جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الان		يارمو نهائى	جدولة الاعمال	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لراجحها بمستحسن الصيل	النكبة بالمقاييس	النفاذ	الوحدة	نوع العمل	رقم
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه									

١	بالمتر المكعب علامة زيادة الاجهاد و المحتوى الأسمى للخرسانة المسلحة لزوم الكمرات السابقة الاجهاد و سابقة الصب من اجهاد ٥٠٠ كجم/سم³ و محتوى استننت ٥٢٥ كجم/م³ الى اجهاد ٥٥٠ كجم/سم³ و محتوى استننت ٥٤٥ كجم/م³	١٢١٧٣,٠٠	٠,٠	٠,٠	١٢١٧٣,٠٠	٠,٠	نهائى	٣٢٩,٠	٠,٠	٣٢٩,٠	٣٢٩,٠	٣م	٣٧,٠		
٢	بالمتر المكعب علامة زيادة الاجهاد و المحتوى الأسمى للخرسانة المسلحة لزوم البلاطات العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية	٩١٧٦,٠٠	٠,٠	٠,٠	٩١٧٦,٠٠	٠,٠	نهائى	٢٤٨,٠	٠,٠	٢٤٨,٠	٢٤٨,٠	٣م	٣٧,٠		
٣	أ- زيادة الاجهاد من كجم / م³ إلى ٥٥٠ كجم / م³ و المحتوى الأسمى من كجم / م³ إلى ٥٢٥ كجم / م³	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠	نهائى	١٠٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	٣م	٢٢٠,٠		
٤	ب- زيادة الاجهاد من ٤٥٠ كجم / م³ إلى ٦٢٠ كجم / م³ و المحتوى الأسمى من ٥٠٠ كجم / م³ إلى ٥٢٥ كجم / م³	١٢٤٥٦٩٩,٠٠	٠,٠	٠,٠	١٢٤٥٦٩٩,٠٠	٠,٠	نهائى	١١٣,٤	٠,٠	١١٣,٤	١١٣,٤	م.م.م	١٠٩٨٥,٠		
٥	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح على أن تقام الكتلوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيكلة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد بعرض ٧,٥ ± ٠,٥ سم.	١٠٢٧٥٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	١٠٢٧٥٠,٠٠	٠,٠	نهائى	١٥٠,٠	٨٠,٠	٧٠,٠	١٥٠,٠	م.م.م	٦٨٥,٠		
٦	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة العادية بالفبرير جلاس ذات وجه واحد امسان Single Fair Face بارتفاع حتى ١١٠ سم بالعدد توريد وتنفيذ غرف تجمع صرف المطر (Gutter Rain) داخل بلاطة الكبيرة بارتفاع (١٥٦,٥٦ سم)	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠	نهائى	٩,٠	٩,٠	٩,٠	١٥,٠	عدد	٦٠٠,٠		
٧	بالمقطوعية رفع و نقل كمرات سابقة الصب بطول ٥٠ متر و يوزن حوالي ٢٠٠ طن وذلك باستخدام رافع ذات طبيعة خاصة و نش حادى بمحولة ٦٠٠ طن	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠	نهائى	١,٠	٠,٠	١,٠	١,٠	مقطوعية	٢٥٠٠,٠	٢٠٠ طن	

ثامناً: اجمالى الكارات

أ	أعمال توريد ات الانزية بند ٣٣	١١٦٩٤٥,٤	٠,٠	٠,٠	١١٦٩٤٥,٤	٠,٠	نهائى	٨٩٩٥,٨	٠,٠	٨٩٩٥,٨	٨٩٩٥,٨	٣م	١٣,٠		
أ	أعمال توريد ات الانزية بند ٥٨	٢٧٣٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٧٣٠٠,٠	٠,٠	نهائى	٢١٠٠,٠	٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٣م	١٣,٠		
ب	أعمال توريدات السن (أو) بند ٥٩	٢٩٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٩٠٠٠,٠	٠,٠	نهائى	١١٦٠٠,٠	٠,٠	١١٦٠٠,٠	١١٦٠٠,٠	٣م	٢٥,٠		
ب	أعمال توريدات الاساس بند ٦١ ب	٣٣٧٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٣٧٥٠,٠	٠,٠	نهائى	١٣٥٠,٠	٠,٠	١٣٥٠,٠	١٣٥٠,٠	٣م	٢٥,٠		
ب	أعمال توريدات السن الدلوميني بند ٦٢	٥٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٠,٠	٠,٠	نهائى	٢٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٣م	٢٥,٠		

٢٠٢,٣٥٣,٩٢٥,٥٧٧

القيمة الإجمالية لاعمال ربط الزمر مع توسيعات الدائري

٣٠,٥٦٣٤,٤٤٠,٣٢

أ-القيمة الإجمالية لاعمال توسيعات الدائري

٢٠٢,٣٥٣,٩٢٥,٥٧٧

ب-القيمة الإجمالية لاعمال ربط الزمر مع توسيعات الدائري

٥٠٧,٩٨٨,٣٢٩,٦

ج-القيمة الإجمالية للاعمال (توسيعات الدائري + ربط الزمر مع محور الزمر (جهاز التعبير - وزارة الاسكان وفقاً للمرفق)

٥٠٠,٦٦٢,٧٤٧,٠٠

صافي المستحق صرفه في المستخلص السابق

٧,٣٥٥,٥٨٢,٦٠٩

صافي المستحق صرفه في المستخلص الحالي



مدير عام الشئون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبد الجبار

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

مهندس / محمود سليمان

عن استشاري الهيئة

مهندس / محمد الشرقاوي



مدين الموقع

مدير المشروع

مهندس / احمد عبد العزيز

مدير المكتب الفني

مهندس / عمر العيسوي

