

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ١٢٨٦٦٢٣٨,٥٧ جنيها (فقط اثنا عشر مليون وثمانمائة وستة وستون ألف ومائتان وثمانية وثلاثون جنيها وسبعة وخمسون قرشا) مرفقه بمذكرة تعويضات لمستخلصي (٦ ، ٧) جاري لعملية تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم .

عقد رقم:- ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧ المؤرخ في ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢١ .

تنفيذ:- شركة النيل العامة للانشاء والطرق.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

١١ / ١٠ / ٢٠٢٤

سلام محمد فوزي




جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغرام والادوية
قسم : المخططة الادوية
المبلغ المستحق إلى : مركز الادوية
الطلبات طبية : أو
بموجب مذكرة تفويض لأعمال المحلة العامة
على مركز الادوية مركز الادوية
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة مركز الادوية
إذن صرف على : مركز الادوية
شيك على البنك المركزي في : مركز الادوية
شيك على الخارج : مركز الادوية
يسحب باسم مركز الادوية
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٨٦٦٩٨/٥٧	
		١٢٨٦٦٩٨/٥٧	
الجملة		١٢٨٦٦٩٨/٥٧	

رقم : الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
				قرش	جنيه	قسم
				بند	فصل	فرع
				إجمالي الأصل		
				قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات
						عادي
						إضافي
						دمغة توقيع
						قرش
						رسم الدفعة
						صافي القيمة المطلوب صرفها



الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : الإمضاء :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء :
الإيرادات

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : إمضاء الكاتب المنوط :(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك إذن صرف : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :(٤) قيد في سجل الشيكات الحوالات : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :(٥) أدبرم في كشف الشيكات



" مذكرة بخصوص التعويضات عملية "

اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المازون حتى وصلة الغنايم بطول ٧,١ كم

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

م	المستخلص	التاريخ	قيمة التعويضات	قيمة فروق الاسعار
١	ج٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١٠,٠٠٢,٢٦٩,٨٠	٢,٣٣٣,٣٠٨,٣٥
٢	ج٧	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨,٢١١,٤٣٧,٤٨	٣,٠١٤,١٦٠,٣٦
	الأجمالي		١٨,٢١٣,٧٠٧,٢٨	٥,٣٤٧,٤٦٨,٧١
	صافي المستحق للشركة		١٢,٨٦٦,٢٣٨,٥٧	

مع العلم بانه تم مراجعته الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر

يعتمد



رئيس الإدارة المركزية

م / إسلام محمد فوزي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط و المنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ / ٢٠٢١/٩/١٢

مذكرة تعويضات رقم (٦)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المانئون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ١,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٦) جاري : ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	فئه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	الكمية خلال المدة	مدة التنفيذ				قيمة التعويض
							من	الى	عدد الايام	النسبة	
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية (اعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	٧٠	م	٣٣,٠٠	٢٣١٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%٤٤,٠٠	٣,٥٢
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٥٦,٠٠	٤,٤٨
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٦,١٠
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٥,٩٠
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	٧,٠٠
٣-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة (اعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	١٤٠	م	٣,٠٦	٤٢٨,٤٠	٣,٠٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	٦,٠٠
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%٤٤,٠٠	١,٣٥
							٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	%٥٦,٠٠	١,٧١
							٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٤,٠٠	٥,٢٨
							٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%٥٦,٠٠	٦,٧٢
٤-١	بالمتر المكعب تكسير مباني سمك اكثر من ٢٥ سم (اعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	٦٠	م	٢٥٠,٩٤	١٥٠٥٦,٤٠	١٠٠,٠٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٤٤,٠٠	١,١٣
							٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	١,١١
							٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	١,٧٠
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	١,٧٠
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٤٤,٠٠	١,٧٠
١-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد التربة الزلطية (اعمال الفرمة)	٢٠٥	م	٣٥٠,٠٠	٧١٧٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٤,٠٠	١٦٠,٢٨
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٥٦,٠٠	٢٨٧,٠٠
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٥٠,٨٢	٣٩٢,٥٥
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%٤٩,١٨	٣٨٤,٠٠
							٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	٤٦٦,٦٦
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس (اعمال طبقة الأساس)	٢٩٥	م	٧٠٠,٠٠	٢٠٦٥٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	%٤٤,٠٠	٥٤,٢٢
							٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%٥٦,٠٠	١٠٣,٦٢
							٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	%٥٠,٨٢	١٥١,٨٧
							٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٣١	%٤٩,١٨	١٥٢,٦١
							٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣٠	٣٠	%٤٤,١٦	١٦٦,٧٤
٣-	اعمال التشريب M.C.O (اعمال طبقة تشريب)	٢٥	م	٢٢٢,٠٠	٥٥٥,٠٠	٦٤,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٣٠	٣٠	%٤٤,٠٠	١٧٣,٤٩
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٦,٠٠	١١٢,٩٢
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٥٠,٨٢	١٧٩,٢٩
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٤٩,١٨	٢٦٥,٠٢
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٢٥٩,٥٩

عن الجبلى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بامبووط والمنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ / ٢٠٢١/٩/١٢

مذكرة تعويضات رقم (٦)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ١,٧ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٦) جاري : ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	الكمية خلال المدة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
							من	الى	عدد الأيام	النسبة			
٤-٢	اعمال الطبقة اللاصقة R.C (اعمال الطبقة اللاصقة)	٧,٧٥	م	١٨٧١٩,٠٠	١٤٥٠٧٢,٢٥	٥٤٢٨,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%٤٤,٠٠	٢٣٨٨,٣٢	%١٦,٠٤	٢,٩٦٨,٩٢
						٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٥٦,٠٠	٣٠٣٩,٦٨	%٢٠,٠١	٤,٧١٣,٨٦	
						٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٣٣٢٩,٢٠	%٢٧,٠٩	٦,٩٨٩,٥٧	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٣٢٢١,٨٠	%٢٧,٤٢	٦,٨٤٦,٤٩	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	٣٥٢٠,٠٠	%٢٨,٠٤	٧,٦٤٩,٣١	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	٣٢٢٠,٠٠	%٢٨,٨٧	٧,٢٠٤,٥١	
٥-٢	اعمال الطبقة الرابطة سمك ٧ سم (اعمال الطبقة الرابطة)	١٣٤	م	٦٣٠,٠٠	٨٤٤٢٠,٠٠	١٨٢,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%٤٤,٠٠	٨٠,٠٨	%١٩,١٥	٢,٠٥٤,٩٣
						٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٥٦,٠٠	١٠١,٩٢	%٢٨,٤٥	٣,٨٨٥,٥٠	
						٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	١١١,٨٠	%٣٤,١٤	٥,١١٤,٧٣	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	١٠٨,٢٠	%٣٤,٧٠	٥,٠٣٠,٩٣	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	١١٨,٠٠	%٣٥,٤٥	٥,٦٠٥,٣٥	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	%٣٦,٦١	٥,٣٩٦,٣١	
٧-٢	اعمال الطبقة السطحية سمك ٥ سم (اعمال الطبقة السطحية)	١١٨	م	١٦٨٥٠,٠٠	١٩٨٨٣٠٠,٠٠	٤٨٨٦,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%٤٤,٠٠	٢١٤٩,٨٤	%١٨,٢٢	٤٦,٢٢٠,٧٠
						٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٥٦,٠٠	٢٧٣٦,١٦	%٢٦,٤١	٨٥,٢٦٩,١٤	
						٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٢٩٩٦,٨٤	%٣٢,٣٤	١١٤,٣٦٢,٨٦	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٢٩٠٠,١٦	%٣٢,٨٩	١١٢,٥٥٥,٩٤	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	٣١٣٠,٠٠	%٣٣,٦٤	١٢٤,٢٤٥,٩٨	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	٢٩٣٧,٠٠	%٣٤,٨٠	١٢٠,٦٠٤,٩٧	
٨-٢	اعمال خرسانة ميول سمك ١٥ سم (اعمال تبليطات)	١٨٤	م	٩٥٤٥,٠٠	١٧٥٦٢٨٠,٠٠	١٢٤٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%٤٤,٠٠	١٢٤٠,٠٠	%٣٦,٤٧	٨٣,٢٠٩,٩٥
						٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٥٦,٠٠	١٥٣٠,٠٠	%٤١,٧٥	١١٧,٥٣٤,٦٠	
						٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	١٦٩٨,٣٩	%٥٨,٢٢	١٨١,٩٤٠,٠٦	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	١٦٤٣,٦١	%٦١,٠٤	١٨٤,٥٩٩,٣٧	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	١٨٠٣,٠٠	%٦٥,٧٠	٢١٧,٩٦١,٠٦	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	١٦٣٠,٠٠	%٨٠,٢٨	٢٤٠,٧٧٥,٧٨	
٩-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجه واحد (اعمال النيوجيرسي)	٤٥٠	م/ط	٨٠٦,٠٠	٣٦٢٧٠٠,٠٠	١٠٤,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%٤٤,٠٠	١٠٤,٠٠	%٣٤,٧٢	١٦,٢٤٨,٩٦
						٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٥٦,٠٠	١٢٨,٠٠	%٤٣,٠١	٢٤,٧٧٣,٧٦	
						٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	١٤٤,٨٤	%٥٧,٠٥	٣٧,١٨٣,٠٤	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	١٤٠,١٦	%٦٥,٠٢	٤١,٠١٠,٥٧	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	١٤٩,٠٠	%٦٧,٩٢	٤٥,٥٤٠,٣٦	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠	%٧٦,٣٧	٤٨,١١٣,١٠	
١٠-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجهين (اعمال النيوجيرسي)	٦١٥	م/ط	١٦١٠,٠٠	٩٩٠١٥٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%٤٤,٠٠	٢٠٧,٠٠	%٣٤,٧٢	٤٤,٢٠٠,٣٠
						٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٥٦,٠٠	٢٥٧,٠٠	%٤٣,٠١	٦٧,٩٧٩,٤٦	
						٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٢٨٧,١٣	%٥٧,٠٥	١٠٠,٧٤٢,١٢	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٢٧٧,٨٧	%٦٥,٠٢	١١١,١١٢,٢٥	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	٣٠١,٠٠	%٦٧,٩٢	١٢٥,٧٣٠,١١	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٠٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	%٧٦,٣٧	١٣١,٥٠٩,١٤	
٥,٤١١,٤٦٠,٧٩													
اجمالي قيمة تعويضات اعمال الطرق													

اجمالي قيمة تعويضات اعمال الطرق

عبد المجيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسبوط و المنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإتشاء و الطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ / ٢٠٢١/٩/١٢

مفكرة تعويضات رقم (٦)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ١,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٦) جاري : ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	قسه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	الكمية خلال المدة	مدة التنفيذ				قيمة التعويض
							من	الى	عدد الأيام	النسبة	
اعمال الكبارى الخرسانية											
٦-٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام	٩٠	م	١٨٤٠,٠٠	١٦٥٦,٠٠,٠٠	١٨٤٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٢٢٨,٧٠
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٢٩١,٠٧
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٣٢٢,٢٦
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٣١١,٨٦
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	٣٢٢,٢٦
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٣١١,٨٦
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٥١,٩٨
٧-٣	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة	١٠٠	م	٦٧٢,٠٠	٦٧٢,٠٠,٠٠	٦٧٢,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٨٣,٥٣
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	١٠٦,٣١
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	١١٧,٦٩
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	١١٣,٩٠
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	١١٧,٦٩
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	١١٣,٩٠
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	١٨,٩٨
٨-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال	٢٥٥	م	٧٥,٠٠	١٩١٢٥,٠٠	٧٥,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٩,٣٢
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	١١,٨٦
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	١٣,١٤
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	١٢,٧١
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	١٣,١٤
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	١٢,٧١
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٢,١٢
٩-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادية للاتفاق و الحوائط المساندة	١٥٦٥	م	٥٦٢,٠٠	٨٧٩٥٣,٠٠	٥٦٢,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٦٩,٨٥
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٨٨,٩٠
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٩٨,٤٣
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٩٥,٢٥
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	٩٨,٤٣
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٩٥,٢٥
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	١٥,٨٨
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للاتفاق و الحوائط المساندة	٢٩٩٥	م	٥٢,٠٠	١٥٥٧٤٠,٠٠	٥٢,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٦,٤٦
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٨,٢٣
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٩,١١
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٨,٨١
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	٩,١١
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٨,٨١
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	١,٤٧

عند التوقيع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢

مذكرة تعويضات رقم (٦)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٢٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٦) جاري : ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	الكمية خلال المدة	مدة التنفيذ				قيمة التعويض
							من	الى	عدد الأيام	النسبة	
١٢-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية	٢٨٠٠	م	١٠,٠٠	٢٨٠,٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٢,٢٧٤,٣٣
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٣,٠٥١,٨٤
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٤,٠٦٣,٩١
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٤,٨٢٥,٠٢
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	٥,١٢٨,٠٧
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٥,٢٥٢,٦١
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٨٨٤,٢٩
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٢,٤٣	٢٥,٦٦٧,٤١
١٤-٣ ب	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ٢ م	٨٠٠٠	م.ط	٣٩,٥٠	٣١٦,٠٠٠,٠٠	٣٩,٥٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٣٤,٤٤٢,٢١
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٤٥,٨٦٤,١٠
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٥٤,٤٥٣,٧٦
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٥٧,٨٧٣,٨٨
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	٥٩,٢٧٩,٤٦
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٩,٩٧٩,٨٩
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٢٣,٦٥١,٢٨
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٢,٤٣	٣١,٧٣٦,٨٣
١٥-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة بلاطات علوية	٢٨٣٠	م	١٠٢,٨٩	٢٩١١٧٨,٧٠	١٠٢,٨٩	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٤٢,٢٦١,٥٤
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٥٠,١٧٦,٥١
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٥٣,٣٢٧,٩٨
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٥٤,٦٢٣,١٥
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	٩,١٩٥,٩٨
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	١٤,٩٤٥,٥٨
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٢٠,٠٥٤,٩٦
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٢,٤٣	٢٦,٧٠٥,٦٨
١٦-٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٥٢ / ٣٦ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٣٠٠٠	طن	٨,٠٠	١٨٤,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٣١,٧٠٧,٢٥
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٣٣,٦٩٨,٧٢
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٣٤,٥١٧,١٥
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٥,٨١١,٠٧
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	١,٩٢٨,٣٧
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٢,٥٨٧,٦٢
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٣,٤٤٥,٧٣
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٢,٤٣	٤,٠٩١,٠٧
١٧-٣	بالكجم اعمال حديد كريتال	٣٤	كجم	٦٩٨,٢٦	٢٣٧٤٠,٨٤	٦٩٨,٢٦	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٤,٣٤٨,٠٢
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٤,٤٥٣,٦٢
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٧٤٩,٧٨
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	

عند الجائز

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط و المنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ / ٢٠٢١/٩/١٢

مذكرة تعويضات رقم (٦)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٦) جاري : ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	الكمية خلال المدة	مدة التنفيذ				قيمة التعويض
							النسبة	عدد الأيام	الى	من	
١٨-٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز	٨٠٠٠	عدد	٢١٠,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	١٢,٤٣%	٢٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٠	١٣٦,٤٥٩,٦٦-
							١٥,٨٢%	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١٨٣,١١٠,٥١-
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٤٣,٨٣٤,٤٤-
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٨٩,٥٠١,٠٢-
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣٠٧,٦٨٣,٩٣-
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣١٥,١٥٦,٦١-
							٢,٨٢%	٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥٣,٠٥٧,٦٣-
٢١-٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمتد	٢٠٤	م	٧٣,٠٠٠	١٤٨٩٢,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	١٢,٤٣%	٢٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٠	١,٢٠٩,٦٢-
							١٥,٨٢%	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	١,٦٢٣,١٤-
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢,١٦١,٤٢-
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢,٥٦٦,٢٢-
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢,٧٢٧,٤٠-
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢,٧٩٣,٦٤-
							٢,٨٢%	٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٤٧٠,٣٢-
٢٢-٣	بالمتر المسطح عمل طبقة عزلة	٥٠	م	١٧٨٧,٠٠	٨٩٣٥٠,٠٠	١٧٨٧,٠٠	١٢,٤٣%	٢٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٠	٧,٢٥٧,٥٤
							١٥,٨٢%	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٩,٧٣٨,٦٥
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	١٢,٩٦٨,٢٢
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	١٥,٣٩٦,٩٧
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	١٦,٣٦٤,٠٢
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	١٦,٧٦١,٤٥
							٢,٨٢%	٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢,٨٢١,٨٤
٢	بند مستجد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢ بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠,٥	١٠٠٠	م.ط	٢٤٧,٠٠	٢٤٧٠٠٠,٠٠	٢٤٧,٠٠	١٢,٤٣%	٢٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠,٠٦٢,٨٢
							١٥,٨٢%	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٦,٩٢١,٦٠
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣٥,٨٤٩,٤٧
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٤٢,٥٦٣,٥٤
							١٧,٥١%	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٤٥,٢٣٦,٨٦
							١٦,٩٥%	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٤٦,٣٣٥,٥٣
							٢,٨٢%	٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٧,٨٠٠,٧٣




عند المحاسب

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط و المنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ / ٢٠٢١/٩/١٢

مذكرة تعويضات رقم (٧)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٧) جاري : ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الطرق												
٤-١	بالمتر المكعب تكسير مباتي سمك اكثر من ٢٥ سم (أعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	٦٠	م	٣٠,٧٠	١٨٤٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٤٠,٨٠	٦٨٥,٤٤	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٥٠,٢٣	٨١,٣٧	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد التربة الزلطية (أعمال الفرمة)	٢٠٥	م	١٧٠٠٠,٠٠	٣٤٨٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٣٤,٨٩	١,١٣٠,٨٠٢,٣٥	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٤٢,٥١	١٠٣,٧٠٣,١٥	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس (أعمال طبقة الأساس)	٢٩٥	م	٤٠٠٠,٠٠	١١٨٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٤٨,٦٢	٥٣٣,٥٥٥,٨٨	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٥٦,٢٤	٤٦,٤٥٤,٢٤	
٣-٢	اعمال التشريب M.C.O (أعمال طبقة تشريب)	٢٥	م	١١٧٧٨,٠٠	٢٩٤٤٥٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٢٩,٢٧	٨٠,١٤٨,٥٨	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٣١,٤٤	٦,٤٨٤,٥٠	
٤-٢	اعمال الطبقة اللاصقة R.C (أعمال الطبقة اللاصقة)	٧,٧٥	م	١١٧٨١,٠٠	٩١٣٠٢,٧٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٢٩,٢٧	٢٤,٨٥٢,٨٦	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٣١,٤٤	٢,٠١٠,٢٠	
٥-٢	اعمال الطبقة الرابطة سمك ٧ سم (أعمال الطبقة الرابطة)	١٣٤	م	٢٤٣٧٠,٠٠	٣٢٦٥٥٨٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٣٧,١٧	١,١٢٨,٨٤٣,٩٨	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٤١,٨٨	٩٥,٧٣٩,٣٦	
٧-٢	اعمال الطبقة السطحية سمك ٥ سم (أعمال الطبقة السطحية)	١١٨	م	١٠٨٥٠,٠٠	١٢٨٠٣٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٣٥,٣٦	٤٢١,٠٠٣,٢٣	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٣٩,٣٥	٣٥,٢٨٩,٠٨	
٨-٢	اعمال خرسانة ميول سمك ١٥ سم (أعمال تبليطات)	١٨٤	م	٦٠٠٠,٠٠	١١٠٤٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٨١,٨٩	٨٤٠,٧٨١,٠١	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٨٤,٠٦	٦٤,٩٦١,٥٧	
٩-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساتي نيوجيرسي وجه واحد (أعمال النيوجيرسي)	٤٥٠	م.ط	٢٢٩٤,٠٠	١٠٣٢٣٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٧٧,٥٢	٧٤٤,٠٧٥,٧٢	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٧٩,٦٨	٥٧,٧٢٨,١٦	
١	بند مستجد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٢ بالمتر المكعب اعمال نقل و إزالة الاتربة او المخلفات (أعمال الفرمة)	٨٥	م	١٣٦١٢,٠٠	١١٥٧٠٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	%٣٤,٨٩	٣٧٥,٤٢١,٦٣	
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	%٤٢,٥١	٣٤,٤٣٥,٢٣	
اجمالي قيمة تعويضات اعمال الطرق											٥,٧٢٧,٠٥٧,٥٢	

عن /    

مذكرة تعويضات رقم (٦)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٦) جاري : ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

رقم البند	بيان البند	فصله التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	الكمية خلال المدة	مدة التنفيذ				قيمة التعويض		
							من	الى	عدد الأيام	النسبة			
٥	بند مستجد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٢ بالمتر المسطح عمل خليط سافيتو	٩٠	م	٨١٤,٠٠	٧٣٢٦٠,٠٠	٨١٤,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	١٠١,١٨	%٦٥,٣٥	٥,٩٥٠,٦٢
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	١٢٨,٧٧	%٦٨,٩٠	٧,٩٨٤,٩٣
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	١٤٢,٥٦	%٨٢,٨٧	١٠,٦٣٢,٩٢
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	١٣٧,٩٧	%١٠١,٦٧	١٢,٦٢٤,٣١
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	١٤٢,٥٦	%١٠٤,٥٧	١٣,٤١٧,٢٢
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	١٣٧,٩٧	%١١٠,٦٨	١٣,٧٤٣,٠٨
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٢٢,٩٩	%١١١,٨٠	٢,٣١٣,٦٩
١	بند مستجد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣١ بالعدد توريد و تركيب ركائز	٢٠٠٠٠	عدد	٢١٠,٠٠	٤٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٢	%١٢,٤٣	٢٦,١٠	%٦٥,٣٥	٣٤١,١٤٩,١٥
							٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٨٢	٣٣,٢٢	%٦٨,٩٠	٤٥٧,٧٧٦,٢٧
							٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٧,٥١	٣٦,٧٨	%٨٢,٨٧	٦٠٩,٥٨٦,١٠
							٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٣٥,٥٩	%١٠١,٦٧	٧٢٣,٧٥٢,٥٤
							٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٧,٥١	٣٦,٧٨	%١٠٤,٥٧	٧٦٩,٢٠٩,٨٣
							٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,٩٥	٣٥,٥٩	%١١٠,٦٨	٧٨٧,٨٩١,٥٣
							٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٨٢	٥,٩٣	%١١١,٨٠	١٣٢,٦٤٤,٠٧
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية													
٤,٥٩٠,٨٠٩,٠١													
اجمالى قيمة التعويضات													
١٠,٠٠٢,٢٦٩,٨٠													

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار وتعويضات عن هذا المشروع

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

استشاري المالك

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
م. محمود قناوى

مدير المشروع
م. فاروق بسالى

مهندس المشروع طرق
م. مصطفى عاصم

مهندس المشروع كبارى
م. محمود عويضة

مدير إدارة الكبارى
م. أحمد نصر قبيصى

مدير عام الصيانة
م. محمود عبد الفتى

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية المنطقة المسابعة (اسيوط/المنيا)

اسلام محمد فوزى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسبوط و المنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ / ٢٠٢١/٩/١٢

مذكرة تعويضات رقم (٧)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق المأذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٧) جاري : ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الطرق												
٤-١	بالمتر المكعب تكسير مباتى سمك اكثر من ٢٥ سم (أعمال الكشط و التكسير و إزالة المخلفات)	٦٠	م	٣٠,٧٠	١٨٤٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	٢٨,٠٠	%٤٠,٨٠	٦٨٥,٤٤
١-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد التربة الزلظية (أعمال الفرمة)	٢٠٥	م	١٧٠٠٠,٠٠	٣٤٨٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	١٥٨١٠,٠٠	%٣٤,٨٩	١,١٣٠,٨٠٢,٣٥
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس (أعمال طبقة الأساس)	٢٩٥	م	٤٠٠٠,٠٠	١١٨٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	٣٧٢٠,٠٠	%٤٨,٦٢	٥٣٣,٥٥٥,٨٨
٣-٢	اعمال التشريب M.C.O (أعمال طبقة تشريب)	٢٥	م	١١٧٧٨,٠٠	٢٩٤٤٥٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	١٠٩٥٣,٠٠	%٢٩,٢٧	٨٠,١٤٨,٥٨
٤-٢	اعمال الطبقة اللاصقة R.C (أعمال الطبقة اللاصقة)	٧,٧٥	م	١١٧٨١,٠٠	٩١٣٠٢,٧٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	١٠٩٥٦,٠٠	%٢٩,٢٧	٢٤,٨٥٢,٨٦
٥-٢	اعمال الطبقة الرابطة سمك ٧ سم (أعمال الطبقة الرابطة)	١٣٤	م	٢٤٣٧٠,٠٠	٣٢٦٥٥٨٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	٢٢٦٦٤,٠٠	%٣٧,١٧	١,١٢٨,٨٤٣,٩٨
٧-٢	اعمال الطبقة السطحية سمك ٥ سم (أعمال الطبقة السطحية)	١١٨	م	١٠٨٥٠,٠٠	١٢٨٠٣٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	١٠٠٩٠,٠٠	%٣٥,٣٦	٤٢١,٠٠٣,٢٣
٨-٢	اعمال خرسانة ميول سمك ١٥ سم (أعمال تبليطات)	١٨٤	م	٦٠٠٠,٠٠	١١٠٤٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	٥٥٨٠,٠٠	%٨١,٨٩	٨٤٠,٧٨١,٠١
٩-٢	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني نيوجيرسي وجه واحد (أعمال النيوجيرسي)	٤٥٠	م.ط	٢٢٩٤,٠٠	١٠٣٢٣٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	٢١٣٣,٠٠	%٧٧,٥٢	٧٤٤,٠٧٥,٧٢
١	بند مستجد بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ بالمتر المكعب اعمال نقل و إزالة الاتربة او المخلفات (أعمال الفرمة)	٨٥	م	١٣٦١٢,٠٠	١١٥٧٠٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	١٢٦٥٩,٠٠	%٣٤,٨٩	٣٧٥,٤٢١,٦٣
						٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢	%٧,١٤	٩٥٣,٠٠	%٤٢,٥١	٣٤,٤٣٥,٢٣
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الطرق											٥,٧٢٧,٠٥٧,٥٢	

عند / محمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧) بتاريخ / ٢٠٢١/٩/١٢

منكرة تعويضات رقم (٧)
عن عملية / اعمال المرحلة الثالثة من محور طما على النيل من نفق الماذون حتى وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧,١ كم

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٧) جاري : ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة		
اعمال الكبارى الخرسانية											
٧-٣	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة	١٠٠	م	٥٢٨,٠٠	٥٢٨,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٩٢,٨٦	٤٩٠,٢٩	٥٤,٨١٣,٩٤
٨-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال	٢٥٥	م	٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
٩-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة عادية للاتفاق و الحوائط الساتدة	١٥٦٥	م	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
١١-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للاتفاق و الحوائط الساتدة	٢٩٩٥	م	٥٩,٠٠	٥٩,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
١٢-٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية	٢٨٠٠	م	٢,٠٠	٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
١٤-٣ أ	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ١,٥ م	٥٨٥٠	م.ط	٢,٧٥	٢,٧٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
١٤-٣ ب	المتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانة قطر ٢ م	٨٠٠٠	م.ط	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
١٦-٣	بالطن توريد و تشغيل حديد تسليح ٣٦ / ٥٢ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٢٣٠٠٠	طن	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
٢٣-٣	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة	٥٠	م	٩٠٢,٠٠	٩٠٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
٥	بند مستجد بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ بالمتر المسطح عمل خليط سافيتو	٩٠	م	١٢١٨٦,٠٠	١٢١٨٦,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	%٧,١٤	٣٧,٧١	٤,٣٢٦,٩٦
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية											
اجمالى قيمة التعويضات											
٢,٤٨٤,٣٧٩,٩٦											
٨,٢١١,٤٣٧,٤٨											

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع
الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مدير المشروع
عبد الحليم
م. فاروق بسالى

مهندس المشروع طرق
م. مصطفى عاصم
مدير عام الصيانة
م. محمود عبد الغنى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع كبارى
م. محمود عوضة

مدير إدارة الكبارى
م. أحمد محمد قبيصى



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
م. اسلام محمد فوزى
مهندس /