

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة (٥٠ ع ح) بمبلغ ٤٢٩٣٤٠٨,٤٥ جنيها (فقط أربعة مليون ومائتان وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية جنيها وخمسة وأربعون قرشا) مرفقه بمذكرة تعويضات لمستخلصي (٤ ، ٣) جاري لعملية إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية عند مداخل المزلقانات.

عقد رقم:- ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٥٨ المؤرخ في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢.

تنفيذ:- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

(شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤

* مرفقات :-

رئيس الا دارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



مهندس /

" إسلام محمد فوزي "



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

جدول مرفق بمذكرة التعويضات المستحقة عن عملية

إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات

يوضح صافى المستحقات للشركة المنفذة
شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

م	المستخلص	تاريخ المستخلص الجاري	قيمة التعويضات	قيمة فروق الاسعار
١	ج٣	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١٦,٤٩٣,٢٧٩,٧٤	١٢,٨٨٩,٨١٨,٣٤
٢	ج٤	٢٠٢٣/٠٨/١٣	٦,٣٨٤,٠١٢,٩٢	٥,٦٩٤,٠٦٥,٨٧
	الأجمالي		٢٢,٨٧٧,٢٩٢,٦٦	١٨,٥٨٣,٨٨٤,٢١
	صافى المستحق للشركة (جنبها)		٤,٢٩٣,٤٠٨,٤٥	

فقط و قدرة اربعة مليون مانتان ثلاثة وتسعون الفا اربعمائة وثمانية جنبها و خمسة واربعون قرشاً لاغير

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط، ويلزم تدقيق باقى اعدادهم.

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / إسلام محمد فوزي



مذكرة تعويضات رقم (٣)
عن عملية / إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٣) جاري : ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الكبارى الخرسانية												
١	اعمال رفع مساحى	١١	م.ط	١٢٨,٠٠	١٤٠٨,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١٢,٠٨	%٤٣,١٠	٥٧,٢٥
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٣٦,٢٣	%٥٧,٥٥	٢٢٩,٣٣
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٣٧,٤٣	%٥٩,٥٩	٢٤٥,٣٨
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٣٦,٢٣	%٦٣,٨١	٢٥٤,٢٨
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٦,٠٤	%٦٤,٦٣	٤٢,٩٢
١-٢	اعمال تنفيذ لجسات بالبر	٣٨٥	م.ط	٣٧٠,٠٠	١٤٢٤٥٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٣٤,٩١	%٤٣,١٠	٥,٧٩٢,٠٧
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١٠٤,٧٢	%٥٧,٥٥	٢٣,٢٠١,٨٨
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	١٠٨,٢١	%٥٩,٥٩	٢٤,٨٢٥,١٤
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١٠٤,٧٢	%٦٣,٨١	٢٥,٧٢٥,٦٦
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	١٧,٤٥	%٦٤,٦٣	٤,٣٤٢,٧١
٤	بالمقطوعة فك و نقل بواكى معدنية	١٥٠٠٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٠,١٩	%٤٣,١٠	١٢١,٩٨١,١٣
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٠,٥٧	%٥٧,٥٥	٤٨٨,٦٣٢,٠٨
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٠,٥٨	%٥٩,٥٩	٥٢٢,٨١٧,٩٢
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٠,٥٧	%٦٣,٨١	٥٤١,٧٨٣,٠٢
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٠,٠٩	%٦٤,٦٣	٩١,٤٥٧,٥٥
٥	بالمتر المسطح اعمال فك حديد كريثال	٩٠	م	٣٣٣,٠٠	٢٩٩٧٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٣١,٤٢	%٤٣,١٠	١,٢١٨,٥٩
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٩٤,٢٥	%٥٧,٥٥	٤,٨٨١,٤٣
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٩٧,٣٩	%٥٩,٥٩	٥,٢٢٢,٩٥
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٩٤,٢٥	%٦٣,٨١	٥,٤١٢,٤١
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	١٥,٧١	%٦٤,٦٣	٩١٣,٦٦
٦	بالطن فك و نقل هياكل معدنية	٢٠٤٠	طن	٢٠,٥٠	٤١٨٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١,٩٣	%٤٣,١٠	١,٧٠٠,٤٢
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥,٨٠	%٥٧,٥٥	٦,٨١١,٥٣
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٦,٠٠	%٥٩,٥٩	٧,٢٨٨,٠٨
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥,٨٠	%٦٣,٨١	٧,٥٥٢,٤٦
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٠,٩٧	%٦٤,٦٣	١,٢٧٤,٩٢
٧	بالعدد نقل ماكينة خوازيق	٢٧٥٠٠٠	عدد	٦,٠٠	١٦٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٠,٥٧	%٤٣,١٠	٦٧,٠٨٩,٦٢
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١,٧٠	%٥٧,٥٥	٢٦٨,٧٤٧,٦٤
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	١,٧٥	%٥٩,٥٩	٢٨٧,٥٤٩,٨٦
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١,٧٠	%٦٣,٨١	٢٩٧,٩٨٠,٦٦
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٠,٢٨	%٦٤,٦٣	٥٠,٣٠١,٦٥

مذكرة تعويضات رقم (٣)
عن عملية / إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقات

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٣) جاري : ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الكبارى الخرسانية												
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر	٣٣٤٠	م.ط	١١٥٣,٠٠	٣٨٥١٠٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١٠٨,٧٧	١٥٦,٥٨٣,٩٣	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٣٢٦,٣٢	٦٢٧,٢٤٣,٩٧	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٣٣٧,٢٠	٦٧١,١٢٧,٤٣	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٣٢٦,٣٢	٦٩٥,٤٧٢,٤١	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٥٤,٣٩	١١٧,٤٠١,٦١	
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى	٤٤٠٠	م.ط	١٥٩,٥٠	٧٠١٨٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١٥,٠٥	٢٨,٥٣٥,٤٥	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٤٥,١٤	١١٤,٣٠٧,٣٣	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٤٦,٦٥	١٢٢,٣٠٤,٥٤	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٤٥,١٤	١٢٦,٧٤١,١١	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٧,٥٢	٢١,٣٩٤,٩٧	
١٠	بالطن توريد و تركيب كيسون ثابت	٣٤٠٠٠	طن	٣١,٧٨	١٠٨٠٥٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٣,٠٠	٤٣,٩٣٤,٣٥	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٨,٩٩	١٧٥,٩٩٢,٢٤	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٩,٢٩	١٨٨,٣٠٥,٠٧	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٨,٩٩	١٩٥,١٣٥,٨٠	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	١,٥٠	٣٢,٩٤٠,٥٧	
١٢	بالمتر المكعب حفر	٥٠	م	٢٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١٨,٨٧	٤٠٦,٦٠	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥٦,٦٠	١,٦٢٨,٧٧	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٥٨,٤٩	١,٧٤٢,٧٣	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥٦,٦٠	١,٨٠٥,٩٤	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٩,٤٣	٣٠٤,٨٦	
١٣	بالمتر المكعب حفر ميكاتيكى	٩٠	م	٢٠٠,٤٣	١٨٠٣٨,٧٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١٨,٩١	٧٣٣,٤٦	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥٦,٧٣	٢,٩٣٨,١٠	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٥٨,٦٢	٣,١٤٣,٦٥	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥٦,٧٣	٣,٢٥٧,٦٩	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٩,٤٥	٥٤٩,٩٣	
١٥	بالمتر المكعب اعمال ردم مؤقت	٩٥	م	٤٩٦٢,٠٤	٤٧١٣٩٣,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٤٦٨,١٢	١٩,١٦٧,٠٥	
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١٤٠٤,٣٥	٧٦,٧٧٩,٣٨	
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	١٤٥١,١٦	٨٢,١٥١,٠٤	
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١٤٠٤,٣٥	٨٥,١٣١,٠٥	
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٢٣٤,٠٦	١٤,٣٧٠,٨٤	

مذكرة تعويضات رقم (٣)

عن عملية / إنشاء عدد (١١) كوبري على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٣) جاري : ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة		
اعمال الكباري الخرسانية											
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية	١٦٩٠	م³	١٩,٧١	٣٣٣٠٩,٩٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١,٨٦	%٤٣,١٠
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥,٥٨	%٥٧,٥٥
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٥,٧٦	%٥٩,٥٩
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٥,٥٨	%٦٣,٨١
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٠,٩٣	%٦٤,٦٣
١٨	بالمتر المسطح اعمال دمسة	٢٨٠٠	م³	٢٨,٢٦	٧٩١٢٨,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٢,٦٧	%٤٣,١٠
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٨,٠٠	%٥٧,٥٥
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٨,٢٦	%٥٩,٥٩
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٨,٠٠	%٦٣,٨١
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	١,٣٣	%٦٤,٦٣
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب	٣٨٩٠	م³	٣٩٢,٥٠	١٥٢٦٨٢٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٣٧,٠٣	%٤٣,١٠
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١١١,٠٨	%٥٧,٥٥
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	١١٤,٧٩	%٥٩,٥٩
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١١١,٠٨	%٦٣,٨١
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	١٨,٥١	%٦٤,٦٣
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد	٢٣٥٠	م³	٢١٣,٣٨	٥٠١٤٤٣,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٢٠,١٣	%٤٣,١٠
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٦٠,٣٩	%٥٧,٥٥
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٦٢,٤٠	%٥٩,٥٩
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٦٠,٣٩	%٦٣,٨١
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	١٠,٠٧	%٦٤,٦٣
١-٢٤	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح	٢٧٥٠٠	طن	٥٢٥,٩٠	١٤٤٦٢٢٥٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	٤٩,٦١	%٤٣,١٠
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١٤٨,٨٤	%٥٧,٥٥
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	١٥٣,٨٠	%٥٩,٥٩
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	١٤٨,٨٤	%٦٣,٨١
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٢٤,٨١	%٦٤,٦٣

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة بأسسوط و المنيا

تنفيذ / الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى

العقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٥٨) بتاريخ / ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

مذكرة تعويضات رقم (٣)

عن عملية / إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الابراهيمية على مداخل المزلقانات

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٣) جاري : ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فنه التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ			الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام				النسبة
عمال الكبارى الخرسانية												
٢٩	توريد و تركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	٢٩٠٠٠	عدد	١٤,٠٠	٤٠٦٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠	%٩,٤٣	١,٣٢	%٤٣,١٠	١٦,٥٠٨,١١
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٣,٩٦	%٥٧,٥٥	٦٦,١٢٨,٢١
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٩,٢٥	٤,٠٩	%٥٩,٥٩	٧٠,٧٥٤,٦٩
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٨,٣٠	٣,٩٦	%٦٣,٨١	٧٣,٣٢١,٣٠
						٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٤,٧٢	٠,٦٦	%٦٤,٦٣	١٢,٣٧٧,٢٥
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية												١٦,٤٩٣,٢٧٩,٧٤
اجمالى قيمة التعويضات												١٦,٤٩٣,٢٧٩,٧٤

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مدير المشروع

م. محمود فتاوى

مهندس المشروع كبارى

م. محمود متولى

مدير إدارة الكبارى

م. أحمد محمد قبيصى

مدير عام الصيانة

م. محمود عبد الغنى

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة (أسسوط/المنيا)

مهندس /

اسلام محمد فوزى



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة بسيوط والمنيا

تنفيذ / الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

العقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٥٨) بتاريخ / ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

مذكرة تعويضات رقم (٤)

عن عملية / إنشاء عدد (١١) كوبرى على ترعة الإبراهيمية على مداخل المزلقات

تاريخ تحرير مستخلص رقم (٤) جاري : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	فئة التفاوض	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
اعمال الكبارى الخرسانية												
٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى	٤٤٠٠	م.ط	٤١٦,٥٣	١٨٣٢٧٣٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٧	٢٧٧,٦٩	%٦٤,٦٣	٧٨٩,٦٦٣,١٣
١٠	بالطن توريد و تركيب كيسون ثابت	٣٤٠٠٠	طن	٢٥,٧٨	٨٧٦٥٢٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	١٧,١٩	%٦٤,٦٣	٣٧٧,٦٦٣,٢٥
١٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى	٩٠	م	١٢١,٢٢	١٠٩٠٩,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٤٠,٤١	%٦٦,٦٥	٤,٧٠٠,٦٧
١٤	بالمتر المكعب توريد و ردم الاساسات حول جسم الكوبرى	١٣٥	م	٣٠٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٢٠٠,٠٠	%٦٦,٦٥	٢,٤٢٣,٧٩
١٥	بالمتر المكعب اعمال ردم مؤقت	٩٥	م	٣٤٦٢,٠٤	٣٢٨٨٩٣,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	١٠٠,٠٠	%٦٦,٦٥	١٧,٤٥٠,١٠
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية	١٦٩٠	م	٩,٦٠	١٦٢٢٤,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٦,٤٠	%٦٦,٦٥	٨,٩٩٧,٧٥
١٨	بالمتر المسطح اعمال دمسة	٢٨٠٠	م	٣٢,٠٠	٨٩٦٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٢٣٠,٨٠	%٦٦,٦٥	١٤١,٧٠٩,٣٨
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب	٣٨٩٠	م	٧,٥٠	٢٩١٧٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	١١٥٤,٠١	%٦٦,٦٥	٧٣,٠٦٩,٢٤
٢١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد بالمجرى المائى	٢٧٠٠	م	٤٨,٠٠	١٢٩٦٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٦,٤٠	%٦٦,٦٥	٦,٩٩٠,٣٨
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للقواعد	٢٣٥٠	م	٤٦,٤٠	١٠٩٠٣٥,٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٣,٢٠	%٦٦,٦٥	٣,٦٠٤,٤٣
٢٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للبلطة العلوية	٢٣٧٥	م	٩٥,٥٦	٢٢٦٩٥٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٢١,٣٣	%٦٦,٦٥	٣٨,٦٠٥,٦٥
٢٤	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح	٢٧٥٠٠	طن	٢١٤,٣١	٥٨٩٣٥٨٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٢١,٣٣	%٦٦,٦٥	١٩,٩٠٦,١٣
١	بند مستحدث بالمقطوعة تكسير كبارى على ترعة الابراهيمية	٨٥٠٠٠٠	مقطوعة	١,٠٠	٨٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٥,٠٠	%٦٦,٦٥	١٢,٥٧٠,٥٤
	اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية					٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٢,٥٠	%٦٦,٦٥	٦,٤٨١,٧١
	اجمالى قيمة التعويضات					٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٣٢,٠٠	%٦٦,٦٥	٥٥,٨٤٠,٣٢
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	١٦,٠٠	%٦٦,٦٥	٢٨,٧٩٢,٨٠
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٣٠,٩٣	%٦٦,٦٥	٤٦,٩٧٩,٦٨
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	١٥,٤٧	%٦٦,٦٥	٢٤,٢٢٤,٠١
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٦٣,٧١	%٦٦,٦٥	٩٧,٧٨٧,٣٤
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٣١,٨٥	%٦٦,٦٥	٥٠,٤٢١,٨٤
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	١٤٢,٨٧	%٦٦,٦٥	٢,٥٣٩,٣٤٧,١٧
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٧١,٤٤	%٦٦,٦٥	١,٣٠٩,٣٥٧,٠٢
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٠,٦٧	%٦٤,٦٣	٣٦٦,٢٣٦,٦٧
						٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	%٦٦,٦٥	٠,٣٣	%٦٦,٦٥	١٨٨,٨٤١,٦٧
												٦,٣٨٤,٠١٢,٩٢
												٦,٣٨٤,٠١٢,٩٢

تم مراجعة الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المختصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار وتعويضات عن هذا المشروع

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق



مدير إدارة الكبارى

م. أحمد محمد قبيصى

مهندس المشروع كبارى

م. محمود متولى

مدير عام للصيانة

م. محمود عبد الغنى

يعتمد

رئيسى الإدارة المركزية المنطقة السابعة (اسيوط/المنيا)

مهندس /

اسلام محمد فوزى