

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٦ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } اتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والالتبيه باللائم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤


مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { } حصر الأعمال

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } كتاب المحملات



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ : ١٠٠٤٨٧٤٢٠٥

مصلحة : _____ قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

الطلبات طيه ، أو : _____ بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____ صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم : _____ ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجملة : ١٠٠٤٨٧٤٢٠٥

كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠٢٢

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		فرش		جنيه	
	بند	فصل	فرع	قسم	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه
١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١
٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢
٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣	٣
٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦
٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧
٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨	٨
٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠

إجمالي الأصل : _____

بيانات الاستقطاعات : _____

عادي : _____ إضافي : _____ دمغة توقيع : _____

قرش : _____ جنيه : _____ رسم الدفعة : _____

صافي القيمة المطلوب صرفها : _____

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____
- الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ : _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

دو جع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ ٢٠٢٢



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(٣)

- الختم ذو التاريخ : _____ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٦) استلمت : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠٢٢

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ٦ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمه

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاریخ ۲۰۲۲ / ۱ / ۳

العقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الترتيب	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	١٧	٣م	٤٨٥	—	٤٨٥	جاري	-	٨٢٤٥	-	—	-	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٨٠	٣م	٥١٢٠	—	٥١٢٠	جاري	-	٤٠٩٦٠٠	-	—	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تظهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	٥	٢م	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جاري	-	٤٩٠٠٠	-	—	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	١٠٦٣٠	—	١٠٦٣٠	جاري	-	٤٠٩٢٥٥٠	-	—	-	٤٠٩٢٥٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	٢م	٢٨٢٥٠	٥٧٩٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	٩٤٤٦١٠	-	—	-	٩٤٤٦١٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	٢٨٣٤٠	٥٧٠٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	٤٨٦٧٧٢٠	-	٥٠٠٠	-	٤٨٦٧٧٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
								الإجمالي	-	١٠٣٧١٧٢٥	-	٥٠٠٠	-	١٠٣٦٦٧٢٥	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	الكارتات														والتحذيرية .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٠٦٣٠	—	١٠٦٣٠	جاري	-	٢٦٥٧٥٠	-	—	-	٢٦٥٧٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البتود المدرجة
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٢٨٣٤٠	٥٧٠٠	٣٤٠٤٠	جاري	-	١٠٢١٢٠	-	—	-	١٠٢١٢٠	بالمستخلص .
								إجمالي الكارتات	-	٣٦٧٨٧٠	-	—	-	٣٦٧٨٧٠	٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
															١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
															١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧)
															رابطة لحين ورود تقارير العمل .
															مهندس العملية
															الاسم
															التوقيع
								الإجمالي العام	-	١٠٧٣٩٥٩٥	-	٥٠٠٠	-	١٠٧٢٩٥٩٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٧٢٦٧٢٢,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٠٢٨٧٢,٥٠ جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

[Handwritten signature]

مدير الأعمال الأسم التوقيع

۱۰۰

مهندس الشركة الأسم التوقيع

→ $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$

تحريراً في سنة

راجع فوجد علم صحة

تحريراً في سنة

أقـ بحـة ناك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس: فهد
سلوى سامي صالح