

كشف جاري رقم (١)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

المقاول:شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٦٠) المؤرخ في ٢٢/١٠/٢٠٢٣

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/١٨

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حيز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ و ردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهانيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجربة . -يتم احتساب ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠	م٣	٢٨١٢٥	٠	٢٦٧٠٠	٢٦٧٠٠	٠	٠	٠	٨,٢٧٧,٠٠٠	-العلامات الارشادية متواجده		
												-لوحات المشروع متواجدة		
												-المهندسون متواجدون		
												-مسئول تامين سلامة المرور متواجد		
-المعمل ومهندسون المعمل متواجدون														
-التقارير متواجدة														
-يراعى خصم التجارب العملية														
-الحد الادنى من المعدات متواجد														
	علاوة مسافة النقل ١٤٣ كم = ١٢٣ كم x ١,٢ = ١٤٧,٦ جنية	١٤٧,٦	م٣	٢٨١٢٥	٠	٢٦٧٠٠	٢٦٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٣,٩٤٠,٩٢٠,٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٢٨١٢٥	٠	٢٦٧٠٠	٢٦٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٦٧,٥٠٠	-البرنامج الزمنى للمشروع متواجد	
٢-١١	أعمال التربة المسلحة												-وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٢١	
	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .												-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٢١	
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢	٤٢	م٢	٩٠٠٠٠	٠	٢٢١٠٠	٢٢١٠٠	٠	٠	٠	٠	٩٢٨,٢٠٠	-يراعى تطبيق نصوص العقد	
إجمالي قيمة المستخلص														
١٣,٨١٣,٦٢٠														
ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وعشرون جنية مصري														

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)

الشركة المنفذة بشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م/محمد حسني فياض

م/مارجريت مجدي زاهر

م/ علاء عبداللطيف

مهندس الاستشاري (المساحة)

مدير المشروع

تحريراً في :

يبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعدت من
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"