

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
ردم سن فلتر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم ٣٤٣+٠٠٠ إلى الكم ٣٤٦+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة اديكس الدولية للهندسة والمقاولات

کشف جاری رقم (۱)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ١١ / ١٨

المقاول: شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٥٩) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم												مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الـ بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية . -يتم احتساب ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠	م٣	٤٠٢٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	١١,٧٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١١,٧٨٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة	
												المهندسون متواجدون	
												مسئول تأمين سلامة المرور متواجد	
												المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
													التقارير متواجدة
													يراعى خصم التجارب العملية
													الحد الادنى من المعدات متواجد
													البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٤٣ كم = ١٢٣ كم x ١,٢ = ١٤٧,٦ جنيه	١٤٧,٦	م٣	٤٠٢٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٥,٦٠٨,٨٠٠,٠	٠	٠	٠	٥,٦٠٨,٨٠٠,٠	وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٢١	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٤٠٢٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٥٠,٠٠٠	وثيقة التأمين من الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٢١	
	إجمالي قيمة المستخلص										١٨,٣٣٨,٨٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد	
فقط :ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري													
مهندس الإسـتشاري العام (سيسترا)													
مهندس الإسـتشاري (الهئية)													
مدير عام مشروعات (الهئية)													
م/مارجريت مجدي زاخر													
م/محمد حسني قياض													
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها الى المقاول تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ													
ملحوظة : الفئاتغير الواردة بمقتى الشروط أعدت من تحريراً في :													