

الهيئة العامة  
للطرق والكبارى



عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع ( السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل ~~بمبلغ ٢٧٦+٢٥٠~~ إلى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ١,٢٥ كم ( محطة النوبارية )

مستخلص جارى (١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية ( المنطقة الثالثة عشر )

العقد رقم : ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٠ ) بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٨

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفترة طبقاً للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرش / جنيه         |                   |        |                              |                                      |                    | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه           |                                                  |
| ١         | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القرمة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمة لا. تكمل المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والرند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالتر المكعب .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المحجوبة. | ٥٧                 | م                 | ٣      | ٢٠٣٨٩,٠٠                     | ٢٠٣٨٩,٠٠                             | ٢٠٣٨٩,٠٠           | ١١٦٢١٧٣,٠٠                 | ٠,٠٠           | ١١٦٢١٧٣,٠٠           | براعى تطبيق توصص التعاقد                         |
|           | لمسافة النقل حتى ٢ كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٤٥,٦٠٠            | م                 | ٣      | ٢٠٣٨٩,٠٠                     | ٢٠٣٨٩,٠٠                             | ٢٠٣٨٩,٠٠           | ٢٩٦٨٦٣٨,٤٠                 | ٠,٠٠           | ٢٩٦٨٦٣٨,٤٠           | المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون               |
|           | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٢٠١٠٦ = ١٠٤ كم ) . (العالمية )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٨,٠٤٨             | م                 | ٣      | ٢٠٣٨٩,٠٠                     | ٢٠٣٨٩,٠٠                             | ٢٠٣٨٩,٠٠           | ٩٧٩٦٥٠,٦٧                  | ٠,٠٠           | ٩٧٩٦٥٠,٦٧            | البرنامج الزمنى متواجد                           |
|           | رسوم المواد المحجوبة طبقاً لبنود العقد (١,٢*٣٣) طبقاً للمفاوضة ١,٣* نسبة الانتفاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٣                 | م                 | ٣      | ٢٠٣٨٩,٠٠                     | ٢٠٣٨٩,٠٠                             | ٢٠٣٨٩,٠٠           | ٢٦٥٠٥٧,٠٠                  | ٠,٠٠           | ٢٦٥٠٥٧,٠٠            | الاعلامات الارشادية متواجدة                      |
|           | رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |        |                              |                                      |                    | ٥٣٧٥٥١٩,٠٧                 | ٠,٠٠           | ٥٣٧٥٥١٩,٠٧           | لوحات المشروع متواجدة                            |
|           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |        |                              |                                      |                    | ٥٣٧٥٥١٩,٠٧                 |                |                      | تأمين سلامة المرور                               |
|           | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |        |                              |                                      |                    | ٠,٠٠                       |                |                      | مكاتب الاشراف متواجدة                            |
|           | اجمالى قيمة الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |        |                              |                                      |                    | ٥٣٧٥٥١٩,٠٧                 |                |                      | المستلزمات متواجدة                               |
|           | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |        |                              |                                      |                    | ٠,٠٠                       |                |                      | التقارير ( المبدئى - الاسبوعى - الشهرى ) متواجدة |
|           | ما سبق صرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        |                              |                                      |                    | ٥٣٧٥٥١٩,٠٧                 |                |                      | بموجب قرار من اللجنة المختصة                     |
|           | اجمالى قيمة المستخلص رقم ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |        |                              |                                      |                    |                            |                |                      | بموجب قرار من اللجنة المختصة                     |

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣ المحاسب

يُدفع الى المقاول مبلغ  
على الحساب  
ملاحظة الفئات  
نهائياً  
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من  
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع  
م / احمد ابو دققة  
مهندس التنفيذ  
م / احمد الشاعر

عن الاستشارى systra مدير المشروع (الاستشارى)

عن الاستشارى Kk المدير التنفيذى

عن الاستشارى XYZ المكتب الفنى

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة  
شركة المصطفى للمقاولات

رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ  
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

