

كشف جاري رقم (١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ١١ / ١٨

المقاول: شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٦٣) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم												مكتب جهاز الاشراف متواجد
٣-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجربة . -يتم احتساب ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠	م	٤٠٢٥٠	٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٠	٠	٠	١١,٨٤٢,٠٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
													التقارير متواجدة
													يراعى خصم التجارب المعملية
													الحد الادنى من المعدات متواجد
													البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٤٣ كم = ١٢٣ كم x ١,٢ = ١٤٧,٦ جنيه	١٤٧,٦	م	٤٠٢٥٠	٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٠	٠	٠	٥,٦٣٨,٣٢٠,٠	وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٢١	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م	٤٠٢٥٠	٠	٣٨٢٠٠	٣٨٢٠٠	٠	٠	٠	٩٥٥,٠٠٠	وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٢١	
إجمالي قيمة المستخلص													١٨,٤٣٥,٣٢٠
فقط :ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون جنيه مصري													
الشركة المنفذة :شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات													
مهندس الاستشاري (المساحة)													
م/محمد خليل													
مهندس الاستشاري العام (سبيسترا)													
م/ علاء عبد اللطيف													
مدير المشروع (الهيئة)													
م/ مارجريت مجدي زاهر													
مدير عام مشروعات (الهيئة)													
م/محمد حسني قياض													
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهامضى صرفها إلى المقاول													
عن الحساب نهائياً													
تحريراً في :بلغ للمقاول مبلغ													
ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتدت من													
تحريراً في :													
رئيس الإدارة المركزية													
منطقة غرب الدلتا													
الاسكندرية - مرسى مطروح													
عبد مهندس /													
"هاني محمد محمود طه"													

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :