

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥٥) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١١

مستخلص ختامي (٣)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل، اتجاه محطة سفنكس ٢٧٥٠+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (محطة سفنكس)

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاد تكتمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية تنغرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والاند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة باامتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٥٧	٤١٣٤٣,٠٠	٣م	١٢٤٣,٠٠	٤١٣٤٣,٠٠	ختامى	٢٣٥٦٥٥١,١٦	٠,٠٠	٢٣٥٦٥٥١,١٦	يراعى تطبيق نصوص التعاقد	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢ - ١٠.٤ كم) . (مودرن بيلد)	١٤٥,٦٠٠		٣م	١٥٧٦١,٦٩	٠,٠٠	١٥٧٦١,٦٩	ختامى	٢٢٩٤٩٠٢,٠٦	٠,٠٠	٢٢٩٤٩٠٢,٠٦	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢ - ١٠.٤ كم) . (طيبة)	١٤٥,٦٠٠		٣م	٢٤٣٣٨,٣١	١٢٤٣,٠٠	٢٥٥٨١,٣١	ختامى	٣٧٢٤٦٣٩,١٤	٠,٠٠	٣٧٢٤٦٣٩,١٤	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبند العقد (١,١٢*٣٣) طبقا للمواصفة ١,٣* نسبة الانتفاش.	٤٨,٠٤٨		٣م	٤٠١٠٠,٠٠	١٢٤٣,٠٠	٤١٣٤٣,٠٠	ختامى	١٩٨٦٤٤٨,٦٠	٠,٠٠	١٩٨٦٤٤٨,٦٠	البرنامج الزمني متواجد
	رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣		٣م	٤٠١٠٠,٠٠	١٢٤٣,٠٠	٤١٣٤٣,٠٠	ختامى	٥٣٧٤٥٩,٠٤	٠,٠٠	٥٣٧٤٥٩,٠٤	الاعلامات الارشادية متواجدة
	الإجمالي								١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠	
		اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠		تأمين سلامة المرور
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠		مكاتب الاشراف متواجدة	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٠٩٠٠٠٠٠,٠٠		المستلزمات متواجدة	
	ما سبق صرفه								١٠٥٧٢٢٨٤,٨٠		التقارير (المبنى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم ٣ ختامى								٣٢٧٧١٥,٢٠			

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ عن الاستشاري kk

الشركة المنفذة
شركة المصطفى للمقاولات

عن الاستشاري xyz

المكتب الفني

المدير التنفيذي

مدير المشروع (الاستشاري)

عن الاستشاري systra

مهندس التنفيذ
م / احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد ابو دقينة

م / احمد ابو دقينة

م / احمد ابو دقينة

م / احمد ابو دقينة

م / احمد ابو دقينة

