



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي والحمايات الخرسانية) قطاع العطين _ فوكة المسافة من الكم ٤٧٢+٧٠٠ الي الكم ٤٧٣+١٠٠ بطول ٤٠٠,٤٠ كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ١

المقاول: شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٩) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى: ٢٣/١١/٢٠٢٣

رقم بند	بيان الأعمال	اللمنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	قرش	جنيه	
١-٣	١- أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ٤,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة	٨٥,٠٠	٣٠	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١,٥٣٨,٥٠٠,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - طرحت المشروع متواجده _الكرفان المتحرك متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - الممثل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبويه متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤ وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤ - الاذونات المكتوبة اللازمة متواجده وهي توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 - جراعي تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٢٨٢,٨٠	٣٠	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥,١١٨,٦٨٠	
	علاوة تحصيل الكارته والموازن طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	٣٠	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٦,٨٩٢,٤٨٠	
	فقط : ستة مليوناً وثمانمائة واثنان وتسعون ألف واربعه مائة و ثمانون جنيه مصري لاغير												

مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	مهندس / ابراهيم الخناوي	م/ محمد حسني فياض
استشاري المساحه	مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي)	استشاري العام سيسترا	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عبد. مهندس / "هاني محمد محمود طه"
م/عبدالمعز محمد	م/ محمد خليل	م/ مصطفى نجع	على الحساب نهائياً
م/عبدالمعز محمد	م/ محمد خليل	م/ مصطفى نجع	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقبول : تحريراً في يدفع للمقبول مبلغ