

الهيئة العامة للمطرق والكباري  
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص : مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع من الكيلو  
٢٢١+٠٠٠ الي الكيلو ٢٢٧+٦٢٠

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري و استثماره الصرف ( ٥٠ ) ع ح .  
برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللائم  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يعتمد ،،،


رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

محمدي عبد السلام عامر

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقبة

  
للم

ويرسل إليه بالعنوان الأتى :

2.1 —

**تفید فی السجل برقم**



۲۰۱ —

(١١) إقرار كاتب محيل المجوزات والتنازلات :-

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

( أو ) بأن البالغ مضاف بحساب : —

---

## المتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ ع ح ہرقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل۔

٢. روجع فی ————— سنة

باعتد محب  
شيك  
افن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۱ء بمطابق

(a)

(١) رقم المستند ( وهو رقم الفيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ) \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب الموقوف

**إمضاءات مرفقى الشطب**

## المحتم ذو التاريخ

(۲) حب

فیه  
افز صرف

رقم -

**إمضاء الكاتب المنوط :**

(١) قيد فی سجل

**التيهات**  
**المسائل**

ت رنم

إمضاء الكاتب المختص :

(۵) أدرج فی کشف

**الشكايات**

نہ

إمضاء الكاتب:

شاملة البدء من بداية العمل حتى 20 / 11 / 2023

[illegible][illegible][illegible]

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري  
 مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العنبرين - مطروح)  
 قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620  
 شركة / إنشاء محمد بدوي للانشاء والصناعة

بيان ريكويستات مستخلص 3

| ملاحظات | الطبقات                                          | رقم الريكويست | المحطة  |         |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
|         |                                                  |               | الي     | من      |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار ( إثن صب ) | 1066          | 225+200 | 225+100 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار ( إثن صب ) | 1067          | 225+560 | 225+460 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار ( إثن صب ) | 1093          | 225+300 | 225+200 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار ( إثن صب ) | 1094          | 225+460 | 225+360 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيمن للمسار ( إثن صب ) | 1095          | 225+360 | 225+300 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1096          | 223+380 | 223+280 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1097          | 223+480 | 223+380 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1098          | 223+580 | 223+480 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1099          | 223+680 | 223+580 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1100          | 223+780 | 223+680 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1101          | 223+880 | 223+780 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1102          | 223+980 | 223+880 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1103          | 224+080 | 223+980 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1104          | 221+640 | 221+540 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1105          | 224+180 | 224+080 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1106          | 224+320 | 224+180 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1107          | 221+540 | 221+380 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1108          | 224+460 | 224+320 |
|         | تسليم نجارة ميول الجانب الأيسر للمسار ( إثن صب ) | 1109          | 221+380 | 221+220 |

ملاحظات

مدير المشروع

الاستشاري العام

استشاري المساحة

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

مدير المشروع  
 محمد دهماسر

مدير المشروع  
 محمد دهماسر

مدير المشروع  
 محمد دهماسر

مدير المشروع  
 محمد دهماسر

مدير المشروع  
 محمد دهماسر

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للتشياء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ..... (أعمال خرسانة الميول ) م 2 بند ( 6-1)

| رقم الريكويست | تاريخ الريكويست | المحطة  |         | الطول | قدمة علوية يميول (م2) | ملاحظات   |
|---------------|-----------------|---------|---------|-------|-----------------------|-----------|
|               |                 | من      | الي     |       |                       |           |
| 1038          | 15/6/2023       | 221+000 | 221+140 | 140   | 1712.910              | جانب ايمن |
| 1044          | 22/6/2023       | 221+140 | 221+280 | 140   | 1395.580              | جانب ايمن |
| 1052          | 16/7/2023       | 221+280 | 221+500 | 220   | 1410.330              | جانب ايمن |
| 1061          | 27/7/2023       | 221+500 | 221+580 | 80    | 331.820               | جانب ايمن |
| 1057          | 23/7/2023       | 223+380 | 223+500 | 120   | 611.650               | جانب ايمن |
| 1060          | 27/7/2023       | 223+500 | 223+600 | 100   | 717.550               | جانب ايمن |
| 1065          | 9/8/2023        | 223+600 | 223+800 | 200   | 1745.240              | جانب ايمن |
| 1068          | 4/9/2023        | 223+800 | 223+900 | 100   | 911.410               | جانب ايمن |
| 1069          | 4/9/2023        | 223+900 | 224+000 | 100   | 875.890               | جانب ايمن |
| 1070          | 10/9/2023       | 224+000 | 224+100 | 100   | 873.170               | جانب ايمن |
| 1071          | 10/9/2023       | 224+100 | 224+200 | 100   | 878.110               | جانب ايمن |
| 1073          | 12/9/2023       | 224+200 | 224+300 | 100   | 927.630               | جانب ايمن |
| 1074          | 14/9/2023       | 224+300 | 224+400 | 100   | 992.430               | جانب ايمن |
| 1076          | 18/9/2023       | 224+400 | 224+500 | 100   | 1048.830              | جانب ايمن |
| 1080          | 23/9/2023       | 224+500 | 224+600 | 100   | 1071.800              | جانب ايمن |
| 1082          | 25/9/2023       | 224+600 | 224+700 | 100   | 968.780               | جانب ايمن |
| 1083          | 26/9/2023       | 224+700 | 224+800 | 100   | 794.890               | جانب ايمن |
| 1086          | 27/9/2023       | 224+800 | 224+900 | 100   | 829.230               | جانب ايمن |
| 1087          | 1/10/2023       | 224+900 | 225+000 | 100   | 797.180               | جانب ايمن |
| 1092          | 9/10/2023       | 225+000 | 225+100 | 100   | 699.640               | جانب ايمن |
| 1066          | 23/10/2023      | 225+100 | 225+200 | 100   | 687.070               | جانب ايمن |
| 1093          | 26/10/2023      | 225+200 | 225+300 | 100   | 826.440               | جانب ايمن |
| 1095          | 4/11/2023       | 225+300 | 225+360 | 60    | 482.500               | جانب ايمن |
| 1094          | 26/10/2023      | 225+360 | 225+460 | 100   | 807.400               | جانب ايمن |
| 1067          | 23/10/2023      | 225+460 | 225+560 | 100   | 878.700               | جانب ايمن |
| 1090          | 9/10/2023       | 225+560 | 225+660 | 100   | 788.310               | جانب ايمن |
| 1089          | 4/10/2023       | 225+660 | 225+800 | 140   | 987.020               | جانب ايمن |
| 1088          | 1/10/2023       | 225+800 | 225+900 | 100   | 625.380               | جانب ايمن |
| 1085          | 27/9/2023       | 225+900 | 226+000 | 100   | 554.780               | جانب ايمن |
| 1084          | 26/9/2023       | 226+000 | 226+100 | 100   | 466.620               | جانب ايمن |
| 1081          | 25/9/2023       | 226+100 | 226+200 | 100   | 472.070               | جانب ايمن |
| 1079          | 23/9/2023       | 226+200 | 226+300 | 100   | 559.550               | جانب ايمن |
| 1078          | 20/9/2023       | 226+300 | 226+400 | 100   | 514.110               | جانب ايمن |
| 1077          | 20/9/2023       | 226+400 | 226+500 | 100   | 451.810               | جانب ايمن |

مكتب التشغيل  
للجسر

مكتب XYZ  
مدير المشروع

عن الشركة  
محمود حامد

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العجمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للاتشاء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ..... (أعمال خرسانة الميول ) م 2 بند ( 6-1)

| رقم الريكويست | تاريخ الريكويست | المحطة       |         | الطول | قدمة علوية بميول (م2) | ملاحظات   |
|---------------|-----------------|--------------|---------|-------|-----------------------|-----------|
|               |                 | من           | الي     |       |                       |           |
| 1109          | 21/11/2023      | 221+220      | 221+380 | 160   | 1406.99               | جانب ايسر |
| 1107          | 20/11/2023      | 221+380      | 221+540 | 160   | 882.75                | جانب ايسر |
| 1104          | 18/11/2023      | 221+540      | 221+640 | 100   | 360.86                | جانب ايسر |
| 1096          | 4/11/2023       | 223+280      | 223+380 | 100   | 277.99                | جانب ايسر |
| 1097          | 7/11/2023       | 223+380      | 223+480 | 100   | 586.04                | جانب ايسر |
| 1098          | 11/11/2023      | 223+480      | 223+580 | 100   | 754.79                | جانب ايسر |
| 1099          | 13/11/2023      | 223+580      | 223+680 | 100   | 888.66                | جانب ايسر |
| 1100          | 14/11/2023      | 223+680      | 223+780 | 100   | 931.55                | جانب ايسر |
| 1101          | 15/11/2023      | 223+780      | 223+880 | 100   | 1011.29               | جانب ايسر |
| 1102          | 16/11/2023      | 223+880      | 223+980 | 100   | 1355.96               | جانب ايسر |
| 1103          | 18/11/2023      | 223+980      | 224+080 | 100   | 1402.52               | جانب ايسر |
| 1105          | 19/11/2023      | 224+080      | 224+180 | 100   | 1277.37               | جانب ايسر |
| 1106          | 20/11/2023      | 224+180      | 224+320 | 140   | 1535.11               | جانب ايسر |
| 1108          | 21/11/2023      | 224+320      | 224+460 | 140   | 1853.9                | جانب ايسر |
|               |                 | الاجمالي م 3 |         |       | 43221.6               |           |

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

مكتب انتر ايم كونسلتنج

مكتب XYZ

شركة / أبناء محمد بدوي للاتشاء والصناعة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) جاري

عملية : استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )  
 تنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620 بطول 6.200 كم في اتجاه "السدادات"  
 عقد رقم (2023/2022/2013) تنفيذ شركة أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم البند وبيانه :<br>(6-1) | <p>بالمنظر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والدول الجنبية تتكون من 3.0 + 0.8 من دولوميت متدرج + 3.0 + 0.4 رمل حش + 350 كجم أسمنت بورتلاند عادي مجليين على أن يكون الرمل نظيف ومغسول والرمل خالي من التلوث والقلابة والأحجار والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال منسوب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميمي على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم<sup>2</sup> وتشطيب السطح والتقيط طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.</p> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تنفيذ شركة : أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

| الكمية بالمقاييس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 46150   | مقدار العمل السابق | 0.0     | 2م          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| بيان الاعمال بالمقاييس ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموقع الكيلو مترى | الى     | من                 | الاعداد | العدد       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من                 |         |                    | مكتب 3م | الاجمالى 3م |
| <p>بالمنظر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والدول الجنبية تتكون من 3.0 + 0.8 من دولوميت متدرج + 3.0 + 0.4 رمل حش + 350 كجم أسمنت بورتلاند عادي مجليين على أن يكون الرمل نظيف ومغسول والرمل خالي من التلوث والقلابة والأحجار والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال منسوب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميمي على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم<sup>2</sup> وتشطيب السطح والتقيط طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.</p> | 221+000            | 227+620 | 43221.6            | 1       | 43221.6     |
| الاجمالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |         | 43221.6            |         | 43221.6     |
| اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         | 43221.6            |         |             |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         | 0                  |         |             |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         | 41800              |         |             |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         | 41800              |         |             |

محمد  
 عن الهيئة  
 المهندس محمد جوي

عن الشركة  
 محمد جوي

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسفنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 إلى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للاستشاء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة ..... (أعمال خرسانة الميول ) م 3 بند ( 2-6)

| رقم الريكويست | تاريخ الريكويست | المحطة  |         | الطول | مساحة القطاع | قدمة سفلية (م3) | ملاحظات   |
|---------------|-----------------|---------|---------|-------|--------------|-----------------|-----------|
|               |                 | من      | الي     |       |              |                 |           |
| 1038          | 15/6/2023       | 221+000 | 221+140 | 140   | 41.930       | 20.965          | جانب ايمن |
| 1044          | 22/6/2023       | 221+140 | 221+280 | 140   | 42.041       | 21.021          | جانب ايمن |
| 1052          | 16/7/2023       | 221+280 | 221+500 | 220   | 66.032       | 33.016          | جانب ايمن |
| 1061          | 27/7/2023       | 221+500 | 221+580 | 60    | 23.721       | 11.861          | جانب ايمن |
| 1057          | 23/7/2023       | 223+380 | 223+500 | 120   | 35.934       | 17.967          | جانب ايمن |
| 1060          | 27/7/2023       | 223+500 | 223+600 | 100   | 30.000       | 15.000          | جانب ايمن |
| 1065          | 9/8/2023        | 223+600 | 223+800 | 200   | 60.076       | 30.038          | جانب ايمن |
| 1068          | 4/9/2023        | 223+800 | 223+900 | 100   | 30.141       | 15.071          | جانب ايمن |
| 1069          | 4/9/2023        | 223+900 | 224+000 | 100   | 30.481       | 15.241          | جانب ايمن |
| 1070          | 10/9/2023       | 224+000 | 224+100 | 100   | 31.674       | 15.837          | جانب ايمن |
| 1071          | 10/9/2023       | 224+100 | 224+200 | 100   | 30.926       | 15.463          | جانب ايمن |
| 1073          | 12/9/2023       | 224+200 | 224+300 | 100   | 30.196       | 15.098          | جانب ايمن |
| 1074          | 14/9/2023       | 224+300 | 224+400 | 100   | 29.077       | 14.539          | جانب ايمن |
| 1076          | 18/9/2023       | 224+400 | 224+500 | 100   | 29.285       | 14.643          | جانب ايمن |
| 1080          | 23/9/2023       | 224+500 | 224+600 | 100   | 27.641       | 13.821          | جانب ايمن |
| 1082          | 25/9/2023       | 224+600 | 224+700 | 100   | 27.949       | 13.975          | جانب ايمن |
| 1083          | 26/9/2023       | 224+700 | 224+800 | 100   | 29.699       | 14.850          | جانب ايمن |
| 1086          | 27/9/2023       | 224+800 | 224+900 | 100   | 32.495       | 16.248          | جانب ايمن |
| 1087          | 1/10/2023       | 224+900 | 225+000 | 100   | 30.161       | 15.081          | جانب ايمن |
| 1092          | 9/10/2023       | 225+000 | 225+100 | 100   | 30.000       | 15.000          | جانب ايمن |
| 1066          | 23/10/2023      | 225+100 | 225+200 | 100   | 31.712       | 15.856          | جانب ايمن |
| 1093          | 26/10/2023      | 225+200 | 225+300 | 100   | 29.887       | 14.944          | جانب ايمن |
| 1095          | 4/11/2023       | 225+300 | 225+360 | 60    | 18.547       | 9.274           | جانب ايمن |
| 1094          | 26/10/2023      | 225+360 | 225+460 | 100   | 29.825       | 14.913          | جانب ايمن |
| 1067          | 23/10/2023      | 225+460 | 225+560 | 100   | 28.436       | 14.218          | جانب ايمن |
| 1090          | 9/10/2023       | 225+560 | 225+660 | 100   | 30.459       | 15.230          | جانب ايمن |
| 1089          | 4/10/2023       | 225+660 | 225+800 | 140   | 39.364       | 19.682          | جانب ايمن |
| 1088          | 1/10/2023       | 225+800 | 225+900 | 100   | 27.201       | 13.601          | جانب ايمن |
| 1085          | 27/9/2023       | 225+900 | 226+000 | 100   | 30.305       | 15.153          | جانب ايمن |
| 1084          | 26/9/2023       | 226+000 | 226+100 | 100   | 28.740       | 14.370          | جانب ايمن |
| 1081          | 25/9/2023       | 226+100 | 226+200 | 100   | 30.920       | 15.460          | جانب ايمن |
| 1079          | 23/9/2023       | 226+200 | 226+300 | 100   | 28.442       | 14.221          | جانب ايمن |
| 1078          | 20/9/2023       | 226+300 | 226+400 | 100   | 28.351       | 14.176          | جانب ايمن |
| 1077          | 20/9/2023       | 226+400 | 226+500 | 100   | 30.010       | 15.005          | جانب ايمن |

مكتب التأسيس

مكتب Z X  
مكتب

عن الشركة  
محمود حامد

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

قطاع غرب النيل المسافة من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 إلى الكم 227+620

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

مسمى البند : بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة ..... (أعمال خرسانة الميول ) م 3 بند ( 2-6)

| رقم الريكويست | تاريخ الريكويست | المحطة       |         | الطول | مساحة القطاع | قدمة سفلية (م3) | ملاحظات   |
|---------------|-----------------|--------------|---------|-------|--------------|-----------------|-----------|
|               |                 | من           | الى     |       |              |                 |           |
| 1109          | 21/11/2023      | 221+220      | 221+380 | 160   | 47.995       | 23.998          | جانب ايسر |
| 1107          | 20/11/2023      | 221+380      | 221+540 | 160   | 48.938       | 24.469          | جانب ايسر |
| 1104          | 18/11/2023      | 221+540      | 221+640 | 100   | 30.444       | 15.222          | جانب ايسر |
| 1096          | 4/11/2023       | 223+280      | 223+380 | 100   | 27.551       | 13.776          | جانب ايسر |
| 1097          | 7/11/2023       | 223+380      | 223+480 | 100   | 28.697       | 14.349          | جانب ايسر |
| 1098          | 11/11/2023      | 223+480      | 223+580 | 100   | 35.628       | 17.814          | جانب ايسر |
| 1099          | 13/11/2023      | 223+580      | 223+680 | 100   | 33.192       | 16.596          | جانب ايسر |
| 1100          | 14/11/2023      | 223+680      | 223+780 | 100   | 28.092       | 14.046          | جانب ايسر |
| 1101          | 15/11/2023      | 223+780      | 223+880 | 100   | 31.729       | 15.865          | جانب ايسر |
| 1102          | 16/11/2023      | 223+880      | 223+980 | 100   | 30.046       | 15.023          | جانب ايسر |
| 1103          | 18/11/2023      | 223+980      | 224+080 | 100   | 29.996       | 14.998          | جانب ايسر |
| 1105          | 19/11/2023      | 224+080      | 224+180 | 100   | 30.004       | 15.002          | جانب ايسر |
| 1106          | 20/11/2023      | 224+180      | 224+320 | 140   | 41.990       | 20.995          | جانب ايسر |
| 1108          | 21/11/2023      | 224+320      | 224+460 | 140   | 42.121       | 21.061          | جانب ايسر |
|               |                 | الاجمالي م 3 |         |       |              | 794.04          |           |

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

مكتب التراخيص والتفتيش  
م. ه. ه. ه.

مكتب XYZ

م. ه. ه. ه.

شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة

م. ه. ه. ه.

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (3) جارى

عملية : إستمكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )  
تنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم 221+000 الى الكم 226+630 ومن الكم 227+050 الى الكم 227+620 بطول 6.200 كم في اتجاه "السادات"  
عقد رقم (2023/2022/2013) تنفيذ شركة أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم البند وبيانه : (2-6) | بالمكب أعمال توريد وصب خرسانة عاديه لتنفيذ قديمه سقلبه وعلويه للاكتاف والمويل الجانبيه تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج 3م 0.4م حش 280+ كجم بوزالاندى عادى + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والارمل خالى من الشوائب والطفلة والمناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> وتشطيب السطح وتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تنفيذ شركة : أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة

| الكمية بالمقايسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1600               | مقدار العمل السابق | 0     | 3م          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
| بيان الأعمال بالمقايسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الموقع الكيلو مترى | الإبعاد            | العدد | الإجمالى 3م |
| من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الى                | مكب 3م             |       |             |
| بالمكب أعمال توريد وصب خرسانة عاديه لتنفيذ قديمه سقلبه وعلويه للاكتاف والمويل الجانبيه تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج 3م 0.4م حش 280+ كجم بوزالاندى عادى + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والارمل خالى من الشوائب والطفلة والمناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> وتشطيب السطح وتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف. | 221+000            | 227+620            | 794   | 1           |
| 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |       | 794         |
| الإجمالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 794                |                    |       |             |
| اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |       |             |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    | 0     |             |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    | 715   |             |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    | 715   |             |

عن الهيئة  
محمد بن زايد

عن الاستشاري  
محمد بن زايد

عن الشركة  
محمد بن زايد