

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

كشف رقم جاري (1)

من بداية العمل حتى: 2023-11-16

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية رقم العقد (2024/2023/346)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	اعمال الحفر											مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى 09-12-2024 - وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى 09-12-2024 - وثيقة تأمين المسؤولية المدنية العامة سارية حتى 12-09-2024 يراعى تطبيق نصوص العقد سيارة ملاكي أحمد جلال الكرفان المهنر غير متواجد أحمد جلال
1-4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية (أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	33	م³	30,000	0	30,000	30,000			990,000		
	علاوة مسافة النقل 3.5 كم	3	م³	30,000	0	30,000	30,000			90,000		
2	اعمال الإزالة والتطهير											
2-3	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	5.25	م²	168,000	0	167,580	167,580			879,795		
3	اعمال الردم											
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات والطبقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20مم الى 75 مم وألا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن 1 : 2 : سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجورة. - يتم احتساب 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .	310	م³	19,410	0	18,000	18,000	0	0	5,580,000		
	علاوه مسافة النقل 145 كم	150	م³	19,410	0	18,000	18,000	0	0	2,700,000		
	علاوه تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25	م³	19,410	0	18,000	18,000	0	0	450,000		
	عشرة ملايين وستمئة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً فقط لا غير									10,689,795		
	إجمالي المستخلص									0		
	إجمالي ما سبق صرفه											
	إجمالي المستحق									10,689,795		
	مدير المشروع م/ هشام محمد حامد	استشاري المتابعة م/ احمد عواد	المكتب الاستشاري الهندسي إد خالد قنديل k.k م/ هشام محمد صبري	الاستشاري العام (ميسترا) م/ جابر إبراهيم	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الهيئة م/احمد جلال عبد السلام	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الهيئة م/احمد جلال عبد السلام	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / هاني محمد محمود طه					

Refund

ALFATH
REAL ESTATE AND ROAD DEVELOPMENT