

مستخلص رقم (٣) جاري
قيمة العقد
قيمة المقايضة
١,٤,٩,١٤,٠,٠,٠,٠,٠

شركة براديسكو المتحدة للمقاولات

تفليد: ايمان ربح - من سرق استاذي يا يحصل ٧ كم مركز يا محققه بني سوف ضمن المرحلة الاولى من المباراة الرئيسية حرم

"...그리고"

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الى ٢٠٢٢/٠٧/٠٢

العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

فيما امر الامير
١٢٠٠٠

رقم البيد	نوع الاعمال	كميات العمل	الالة		الوحدة	مقدار العمل المطلوب اجراؤه		مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه الفترة		جهد العمل الذي تمت الى الان		جاري / نهائي	قيمة العمل التي سبل صرفها		قيمة الاصل التي تمت الى الان		استهلاك او صغر		البقي بعد الاستهلاك		الملاحظات
			جهد	كمية		كمية	كمية	كمية	كمية	جهد	جهد		جهد	جهد							
١	اعمل توريد وتثبيت طبقة اسفلت من الاحجر الصلبة المقترحة مسافة الفل ١٠٠ كم		٢م	٢٧٥.٠٠	٢م	٥٠.٠٠	٥٨,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد	
٢	اعمال انشاء طبقة اسفلت سُمك ٢٥ سم وذلك باعادة توريد الاسفلت وطبقة الاسفلت القائم معا FDR		٢م	٥٥.٠٠	٢م	٤٨,٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨,٤٩٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢,٦٦٦,٩٥٠.٠٠	١٣,٣٣٤.٧٥	٢,٦٦٦,٩٥٠.٠٠	٢,٦٥٣,١١٥.٢٥	١٣,٣٣٤.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢- مهنيي الشركة وفريق العمل متواجدين	
٣	اعمال توريد واصفاد اسمنت مطابق للشروط والموصفات ووضف بالنسبة للممر بالخاطة التصمية وكل ما يلزم لنهيو الاعمال		طن	١,٥٥٠.٠٠	طن	١,٠٠٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٣.٠٠	جاري	٠.٠٠	١,٥٥٤,٦٥٠.٠٠	٧,٧٧٣.٢٥	١,٥٥٤,٦٥٠.٠٠	١,٥٤٦,٨٧٦.٧٥	٧,٧٧٣.٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣- العمل متواجد و مهنيي العمل متواجدين	
٤	اعمال توريد وتركيب برانچ مواسير سبقة التجهيز قطر ١٠٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بجميع مشتعلاته		م. ط	١,٣٠٠.٠٠	م. ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة	
٥	اعمال توريد ورش طبقة تقريب من البيتومين السائل متوسط التطهير MC30 او بالمستحلب الاسفلتية المطبقة للشروط والموصفات		٢م	٢٥.٠٠	٢م	٣٤,٠٠٠.٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧,٥٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٨٥٠,٠٠٠.٠٠	٥,٩٣٧.٥٠	١,١٨٧,٥٠٠.٠٠	١,١٨١,٥٦٢.٥٠	٥,٩٣٧.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرافن متواجد و مكتب الاشراف متواجد	
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج ٤) بسمك ٦ سم		٢م	١٣٩.٠٠	٢م	٣٤,٠٠٠.٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧,٥٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٤,٧٢٦,٠٠٠.٠٠	٣٣,٠١٢.٥٠	١,١٨٧,٥٠٠.٠٠	١,١٨١,٥٦٢.٥٠	٣٣,٠١٢.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامته المرور و الملاحظات الارشادية و التحذيرية متواجدة	
٧			٢م	٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفاتات التقنية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الالمبره و الشهريه متواجدة	
الكليات موازين طبعا الالحة و شروط التعاقد																					
١	اعمال توريد الاتربة		٢م	١٣٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩- بوليصه التأمين متواجدة	
٢	اعمال توريد الأسفلت		٢م	٢٥.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج ٤) بسمك ٦ سم		٢م	٢٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ف	
	فقط احدى عشر مليوناً و تسعمائة و واحد وخمسون الفا و خمسمائة و اثنان و اربعون جنيه مصري لا غير		٢م	٢٠.٠٠	٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	خمس ١٠,٠٠٠ % من اجمالي الاعمال طبقاً لمقايضة حياة كريمة	

تحریر آفی :- ۲۰۲۳/۱۱/۱۵

رجع فوجد على صفة،

المَقَاقِلُ :

اَقْرَ بِصَحَّةِ ذٰلِكَ ،،

مهندس المشروع :
مدير المشروع :

ملاحظة: الفئات

غير الواردة بك الشروط اعتمدت من

١١,٩٥١,٥٤٢.٠٠ يدفع للمعاول مبلغ

علي الحساب نهانیا

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

9V3A71Y...

المحاسب /

مدیر عادی استواری و الاداریه
مجلس
کمال پستری بیست

مدير عام المشاريع

میں نے

ط ارق يوسف الجبار

تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق الدائري ببا بطول ٧ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة
الوطنية حياة كريمة

اسم العمل ::

شركة بريسكو المتحدة للمقاولات

اسم العقول:

العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم ومقدار الاتصال :

مستخلص رقم (٣) جاري

二、

۱۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰

جملۃ الاستقالات

جنيه	جنيه
١١٠,١٤٦.٥٠	%٥ تأمين اعماله
٥٠,٧٤٩.٤٩	رسم الدمغة
٢٠,٩٨٠.٢٩	أرباح تبصر للأنواع الخاصه
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة من ١٠م.ق.م.٤٥%
٣,٧٦٠.٠٠	تجارب المعمل والمختبر
٥٦٤.٠٠	%١٥ مصاريف اداريه
٦٠٥.٣٦	%١٤ ضريبه قديمه مضافه

التساع
تنمية
براعي قبل الصرف خصم سيارة العينات
يعلي مبلغ

تاريخ نهو بوليصة التأمين ٢٠٢٣/٠١/١٠

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٤/١١/٢٨ تاريخ نهو بوليصة التأمين
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص الدستور وختم جميع الدفاتر والقيادات المنصوص عليها بالعدد

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص المذمة، وضم جميع الدفاتر والقبابات المنصوص عليها بالعدل.

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رو جمع حسابيا،

قيمة الاعمال		قرش
جنيه		
بيان المنصرف من المفعول		
بيان الاعمال التي تمت الان	١١,٩٥١,٥٤٢.٠٠	
خصم فروق الاسعار البترومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	٩,٧٤٨,٦١٢.٠٠	
مستحق صرفه	٢,٢٠٢,٩٣٠.٠٠	
جملة الاستقطاعات	١٨٦,٨٠٥.٦٣	
صافي المبالغ المستحقة	٢,٠١٦,١٢٤.٣٧	
اوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٠٤,٩٠١.٤٣	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٥٦,٦٤٦.٧٧	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	