

ختامى ٢

المقاول:شركة انشاء للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٩

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/٢

بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	حجمه مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	
	جنيه	م				قرش	جنيه	قرش	جنيه		
طبقات الأساس											
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتكترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان											
٢٧٨,٠	٣م	٦,٨٨٣,٦٢٩١٩١٣	٦,٣٠٠	٥٨٣,٦٢٩١٩١٣	٦,٨٨٣,٦٢٩١٩١٣	٠	٠	٠	٠	١,٩١٣,٦٤٨,٩١٥١٨	
٢٠٤,٠	٣م	٦,٨٨٣,٦٢٩١٩١٣	٦,٣٠٠	٥٨٣,٦٢٩١٩١٣	٦,٨٨٣,٦٢٩١٩١٣	٠	٠	٠	٠	١,٤٠٤,٢٦٠,٣٥٥٠٣	
٢٥,٠	٣م	٦,٨٨٣,٦٢٩١٩١٣	٦,٣٠٠	٥٨٣,٦٢٩١٩١٣	٦,٨٨٣,٦٢٩١٩١٣	٠	٠	٠	٠	١٧٢,٠٩٠,٧٢٩٧٨	
إجمالي قيمة المستخلص											
٣,٤٩٠,٠٠٠											
فقط ثلاثة مليون واربع مائة وتسعون الف جنيها											
-براعي تطبيق بنود التعاقد - العلامات الإرشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الانتي من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد -مكتب الاشراف متواجد -وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي (٢٠٢٣/١٠/٢٤) -وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين سارية حتي(٢٠٢٣/١٠/٢١) -عدد ٥ كرتونة ورق A4 تم توريدها											

الشركة المنفذة (شركة انشاء للمقاولات العامة)

مدير المشروع

م/محمود شعبان احمد

التوقيع/م/محمود شعبان احمد

مهندس استشاري المساحة

م/محمود خليل

التوقيع/م/محمود خليل

مهندس استشاري

م/مصطفى نجم

التوقيع/م/مصطفى نجم

مهندس استشاري عام

م/

التوقيع/م/

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الخناوي

التوقيع/م/ابراهيم الخناوي

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

التوقيع /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرهامصدق صرفها الى المقاول

تصويراً له:

.....بمبلغ تقدره مبلغ

