

عملية أعمال (القطاع الأول) من إنشاء و رصف طريق مصرف القطيع بطول ٩ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العليم)

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/٢٥

المحطة السادسة بنى سويف

المقد رقم (٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٤

تاريخ استلام الموقت: ٢٠٢٣/١١/٠٥

تاريخ بدء أعمال طبقا للآخر مدة ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد والمقاييس المعدلة	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جنية	جنية	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
			جنيه		إجراؤه	كمية	كمية	جنيه	جنيه			
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٩٠٠٠٠	٦	م	٢	٩٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠	جاري	٠	٥٤٠٠٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال توريد وتشغيل أثريه صالحه للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسطحة نقل ٥٠ كم	٤٧٠٠٠	١١٥	م	٣	١٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	٠	٣٧٩٥٠٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٥٠٠٠	٢٣	م	٣	٤٨٠٠	٠	٤٨٠٠	جاري	٠	١١٠٤٠٠	٣- سيارة ملاكي لجهات الاشراف متواجدة
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة لتحت تكسیر الكسرات مسطحة ١٨٠ كم	٥٢٠٠	٣٨٦	م	٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٤- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٧	أعمال توريد و صب خرسته عادية طبقا للرسومات	٣٥٠٠	١٥٣٥	م	٣	٣٤٠٠	٠	٣٤٠٠	جاري	٠	٥٢١٩٠٠٠	٥- المعدات متواجدة
٨	أعمال توريد و تركيب مواسير خرسته مسطحة قطر ٢ م	١٧	١٢٥١٤	م.ط	١٠	٧	٧	١٧	جاري	٠	٢١٢٧٣٨	
٩	أعمال توريد و تركيب براغي مواسير سابقة التجهيز قطر ١ م	٣٢٠	١٥٩٠	م.ط	٢٨٠	٠	٠	٢٨٠	جاري	٠	٤٤٥٢٠٠	٦- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٠	أعمال توريد و تركيب مواسير خرسته مسطحة قطر ٥٠ سم و سمك ٦ سم من الخرسته المسلحة	١٨٥٠	٩٥٠	م.ط	١٨٥٠	٠	٠	١٨٥٠	جاري	٠	١٧٥٧٥٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٨	٨- التقارير المبنية و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة								جاري	٠	٠	
٩	٩- ومقتل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة								جاري	٠	٠	
١٠	١٠- اتصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة								جاري	٠	١٢٠٧٩٨٣٨	
١١	١١- اتصالات تحصيل الرسوم المادة المحجورة متواجدة								جاري	٠	٠	
	١٢- ايجار البنايات	٤٢٩٠٠٠			٣٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	٠	٤٢٩٠٠٠	
	٢- سعر المادة المحجورة لبند توريد اثريه بالاضافه الي نسبة الدمك (٢٥ %) و الاستقطاعات (١٢ %)	٤٧٠٠٠	١٣	م	٣	١٣٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	٠	٢٢١٧٦٠٠	
	اجمالي قيمة الكارتات								جاري	٠	٢٦٤٦٦٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات								جاري	٠	١٤٧٢٦٤٣٨	
	فقط أربعة عشر مليوناً و ستمائة و إثنتان وخمسون ألفاً و ثمانمائة وخمسة جنيهاً مصرية و ٨١ قرش لا غير								جاري	٠	١٤٧٢٦٤٣٨	
	خصم ٠.٥ % بناء علي محضر المفاوضات									٧٣٦٣٢.١٩	١٤٦٥٢٨٠.٥٨١	

المقاول: يوسف شعبان عبد العليم

تاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٥

رودج فرجة على صفة ..

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

١٠٦٨١١٦٥.٨٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

استشاري المشروع: إيمان إبراهيم

مهندس المشروع: محمد عبد الرزاق صيد

أقر بضمة ذلك ..

يدفع للمقاول مبلغ ١٤,٦٥٢,٨٠٥.٨١ علي الحساب نهائيا

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: اللغات

المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
محمد الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف
مهندس /
احمد عراقى حسين

عملية اعمال (القطاع الاول) من انشاء و رصف طريق مصرف القاطع بطول ٩ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

العقد رقم (٥٣٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

مستخلص رقم (٦)

١٨,٧٧٨,٩١٣.٠٠

اسم العمل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

بند الميزانية :

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه
٥% تامين اعمال	١٩٨,٥٨٢.٠٠
رسم الدمغه	٩١,١٧٧.١٤
تكاليف معمل	٠.٠٠
١٤% ضريبه مضافه	٠.٠٠
الارباح ت.ص	٣٧,٨٢٥.١٤

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٤,٦٥٢,٨٠٥.٨١
		٠.٠٠
مصرح بصرفه		٠.٠٠
سابق صرفه		١٠,٦٨١,١٦٥.٨٠
مستحق صرفه		٣,٩٧١,٦٤٠.٠١
جملة الاستقطاعات		٣٢٧,٥٨٤.٢٩
صافى المبلغ المستحق		٣,٦٤٤,٠٥٥.٧٢
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		١٨٩,١٢٥.٧١
التأمينات الاجتماعيه		١٣٦,١٧٠.٥١