

عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع ( أكتوبر - أبوسمبل )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت من الكم ١٥٤+٠٠٠ الى الكم ١٥٧+٥٠٠ بطول ٣,٥ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

تنفيذ : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت  
عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

| رقم البند                                      | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفئة طبقا للعقد | الوحدة | كمية البند بالعقد | مقدار العمل السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | جارى ام نهائى | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |
| ١-٣                                            | بالمتر مكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |
|                                                | لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من تاريخ ٢٠٢٥-٣-٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٤.٥٠            | م٣     | ٩٢,٠٠٠            | ٠.٠٠                       | ٧٣,٦٢٥                            | ٧٣,٦٢٥                               | ٥,٤٨٥,٠٦٢.٥٠٠                       | جاري          | ٠.٠٠           | ٥,٤٨٥,٠٦٢.٥٠٠        |         |
| ٢-٣                                            | علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٢-١٥ = ١٣ كم ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٩.٥٠            | م٣     | ٩٢,٠٠٠            | ٠.٠٠                       | ٥٩,٩٩٩                            | ٥٩,٩٩٩                               | ١,١٦٩,٩٨٠.٥٠٠                       | جاري          | ٠.٠٠           | ١,١٦٩,٩٨٠.٥٠٠        |         |
| ٣-٣                                            | قيمة المواد المحجيرة للتحربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٤.٨٠            | م٣     | ٩٢,٠٠٠            | ٠.٠٠                       | ٥٩,٩٩٩                            | ٥٩,٩٩٩                               | ٢,٦٨٧,٩٥٥.٢٠٠                       | جاري          | ٠.٠٠           | ٢,٦٨٧,٩٥٥.٢٠٠        |         |
| ١-٤                                            | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتكرجة نلج تكمير الكسارات و المطابقة للمواصفات و أقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم و الا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% و الا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥% ) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتقاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |
|                                                | لمسافة النقل حتى ٢٠ كم ابتداء من تاريخ ٢٠٢٥-٣-٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٥٣.٥٠٠          | م٣     | ١٧,٤١٨.٠٠         | ٠.٠٠٠                      | ١٠,٩٢٥.٠٠                         | ١٠,٩٢٥.٠٠                            | ١,٦٧٦,٩٨٧.٥٠٠                       | جاري          | ٠.٠٠           | ١,٦٧٦,٩٨٧.٥٠٠        |         |
| ٢-٤                                            | علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٢٠-١٣,٠٤ = ٣٣,٠٤ كم ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٥.٩٠٠           | م٣     | ١٧,٤١٨.٠٠         | ٠.٠٠٠                      | ١٠,٩٢٥.٠٠                         | ١٠,٩٢٥.٠٠                            | ٦١٠,٧٠٧.٥٠٠                         | جاري          | ٠.٠٠           | ٦١٠,٧٠٧.٥٠٠          |         |
| ٣-٤                                            | كارتة توريد أساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٥.٠٠            | م٣     | ١٧,٤١٨.٠٠         | ٠.٠٠٠                      | ١٠,٩٢٥.٠٠                         | ١٠,٩٢٥.٠٠                            | ٢٧٣,١٢٥.٠٠٠                         | جاري          | ٠.٠٠           | ٢٧٣,١٢٥.٠٠٠          |         |
| ٤-٤                                            | قيمة المواد المحجيرة لطبقة Subgrade بالإضافة الى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١١٢.٠٠           | م٣     | ١٧,٤١٨.٠٠         | ٠.٠٠٠                      | ١٠,٩٢٥.٠٠                         | ١٠,٩٢٥.٠٠                            | ١,٢٢٣,٦٠٠.٠٠٠                       | جاري          | ٠.٠٠           | ١,٢٢٣,٦٠٠.٠٠٠        |         |
| إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |
| إجمالي قيمة الإستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |
| إجمالي قيمة الأعمال بعد الإستقطاعات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |
| ماسبق صرفة                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |
| إجمالي قيمة المستخلص رقم (١)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                   |                            |                                   |                                      |                                     |               |                |                      |         |

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائياً  
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

الاسم /


التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
(مهندس المشروع)  
Mivida New Cairo  
Cairo-ARE  
SYSTRA (EGYPT) BR  
الاسم /  
التوقيع /

المكتب الفني /  
استشارى الهيئة  
(Entrance)  
الاسم /  
التوقيع /

الشركة المنفذة /  
استشارى المشروع  
(سيرفيتنج سينتير)  
الاسم /  
التوقيع /

يعتمد ,,,,  
رئيس الادارة المركزية  
(المنطقة السادسة بني سويف)  
مهندس /



عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر - أبوسمبل )  
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت من الكم ١٥٤+٠٠٠ الى الكم ١٥٧+٥٠٠ بطول ٣.٥ كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت

اسم المقاول :

العقد رقم (٣٩٧) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

٥% تأمين أعمال

رسم الدمغة

حساب الارباح التجارية والصناعية

تكاليف معمل

١٥% مصاريف ادارية

١٤% ضريبة قيمة مضافة

جنيه

| بيان المنصرف من المقاول    | قيمة الاعمال |      |
|----------------------------|--------------|------|
|                            | قرش          | جنيه |
| بيان الاعمال التى تمت الان |              | قرش  |
| مستخلص جارى (١)            |              |      |
| مصرح بصرفه                 |              |      |
| سابق صرفه                  |              |      |
| مستحق صرفه                 |              |      |
|                            |              |      |
| جملة الاستقطاعات           |              |      |
| صافى المبالغ المستحق       |              |      |
| الشيكات                    |              |      |
| حساب مصلحة الضرائب         |              |      |

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،،