


جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الصحة العامة للمهزم والكبار
قسم: المنطقة الصحية بـ
المبلغ المستحق إلى: شركة
بموجب: قروض
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على:
شيك على البنك المركزي في: القاهرة
شيك على الخارج: صاحب الحق أو:
يسحب باسم: شركة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي: المقاولات

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٧٩٣٧١/٨٢	
		٢٠٧٩٣٧١/٨٢	

رقم: _____
الختم ذو التاريخ: _____



كتب المراجعة

رئيس القسم

الجملة: ٢٠٧٩٣٧١/٨٢

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	
			قرش	جنيه	قرش	
			رسم الدمغة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ بتاريخ: _____ الإمضاء: _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»): _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب: _____

(د)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

شيك
إذن صرفالشيكات
الحوالات

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

الشيكات

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أستمارة (٥٠ ع.ح) بمبلغ ٤٠٧٢٣٧١,٨٣ جنيها (فقط اربعة ملايين واثنان وسبعون الف و ثلاثمائة وواحد وسبعون جنية وثلاثة وثمانون قرشا) مرفقه بمذكرة فروق أسعار لبنود الأعمال بمستخلص (١-٢-٣) لمشروع طريق ابنوب / البداري (القطاع الاول) اتجاه البداري بطول ٧ كم مركز ابنوب ساحل سليم ضمن المرحلة الاولى "المبادرة حياة كريمة".
عقد رقم:- ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٥١
تنفيذه:- شركة السعداء جروب للتشييد والمقاولات.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ١٩ / ١١ / ٢٠٢٤
* مرفقات :-

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /

"اسلام محمد فوزي"



٨٠٢
٢٠١٦/١١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة (٥٠ ع.ح) بمبلغ ٤٠٧٢٣٧١,٨٣ جنيها (فقط اربعة ملايين واثنان وسبعون الف و ثلاثمائة وواحد وسبعون جنية وثلاثة وثمانون قرشا) مرفقه بمذكرة فروق أسعار لبنود الأعمال بمستخلص (١-٢-٣) لمشروع طريق ابنوب / البداري (القطاع الاول) اتجاه البداري بطول ٧ كم مركز ابنوب ساحل سليم ضمن المرحلة الاولى "المبادرة حياة كريمة".
عقد رقم:- ٢٠٢٢/٣٠٢١/٣٥١ .
تنفيذ:- شركة السعداء جروب للتشييد والمقاولات.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١ / ١٩
* مرفقات :-

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /

"اسلام محمد فوزي"



بيان فروق اسعار

مشروع طريق ابنوب / البداري (القطاع الاول) اتجاه البداري
بطول 7 كم مركز ابنوب ساحل سليم ضمن المرحلة الاولى
لمبادرة حياة كريمة

مستخلص 1	-
مستخلص 2	439,026.27
مستخلص 3	3,633,345.56
الاجمالي	4,072,371.83



اسماء حجازي

مشروع طريق انبوب / البدارى (القطاع الاول) اتجاه البدارى بطول 7 كم مركز انبوب ساحل سليم

مستخلص رقم (1) عن الفترة من																		
بيانات التعاقد																		
نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة																		
طبقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقرار رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتهما																		
نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة																		
الارقام القياسية عند نوفمبر 2021 تاريخ التعاقد																		
الارقام القياسية عند المستخلص																		
معاملات البند بعد التعديل																		
نسبة العلاوة او الخصم																		
اجمالي قيمة التعويض																		
ف																		
ت																		
ن																		
م																		
ل																		
ثابت																		
اسمنت																		
بيتومين																		
سولار																		
ت																		
ا																		
فئة البند																		
الوحدة																		
الاعمال المنفذة خلال الشهر																		
شهور المستخلص																		
بيان الاعمال																		
رقم البند																		
بالمتر المسطح رش mc																		
نوفمبر - 2021																		
ديسمبر - 2021																		
الاجمالي																		

تم مراجعته الكميات فقط خلال المده وتراجع المعاملات والنسب بمعرفته الاداره المختصه .

رؤس مهندس الهيئة



الشركة المنفذة

(Handwritten signature)

مشروع طريق انبوب / البدارى (القطاع الاول) اتجاه البدارى بطول 7 كم مركز انبوب ساحل سليم

مستخلص رقم (2) عن الفترة من										2021-12-16	حتى	2022-01-31	46	يوم									
بيانات التعاقد												نسب اوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة											
طبقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقرار رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتهما												الارقام القياسية عند نوفمبر 2021 تاريخ التعاقد											
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	الارقام القياسية عند المستخلص			معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض					
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر							اسمنت	بيتومين	سولار								
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر	الوحدة	فئة البند	اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت	اسمنت	بيتومين	سولار	ن	م	ل	ت	ف			
1	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس مثبت FDR	يناير - 2022	31	46	20457.00	13786.24	م3	55.00	0.00	0.00	0.20	0.80	167.5	436.3	323.7	167.5	487.1	323.7	1.0000	0.0000	0.00		
2	بالطن توريد وازافة اسمنت	يناير - 2022	31	46	550.00	370.65	طن	1550.00	0.65	0.00	0.10	0.25	167.5	436.3	323.7	167.5	487.1	323.7	1.0000	0.0000	0.00		
3	بالمتر المسطح رش mc	ديسمبر - 2021	15	46	33371.00	10881.85	م2	25.00	0.00	0.65	0.10	0.25	167.5	436.3	323.7	164.5	436.3	323.7	1.0000	0.0000	0.00		
		يناير - 2022	31	46	33371.00	22489.15	م2	25.00	0.00	0.65	0.10	0.25	167.5	436.3	323.7	167.5	487.1	323.7	1.0757	0.0757	42550.53		
4	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية 5 سم	ديسمبر - 2021	15	46	67371.00	21968.80	م2	125.00	0.00	0.60	0.10	0.30	167.5	436.3	323.7	164.5	436.3	323.7	1.0000	0.0000	0.00		
		يناير - 2022	31	46	67371.00	45402.20	م2	125.00	0.00	0.60	0.10	0.30	167.5	436.3	323.7	167.5	487.1	323.7	1.0699	0.0699	396475.74		
الاجمالي																					439,026.27		

تم مراجعته الكميات فقط خلال المده وتراجع المعاملات والنسب بمعرفه الاداره المختصه .

رؤس مهندس الهيئة


الشركة المنفذة



(Signature)

(Signature)

تم مراجعته الكميات فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفته الاداره المختصة .



1472