

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة . . . وبعد

بخصوص اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة
ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63
من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر.

تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبی ،

رقم العقد .: (39 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 7 / 7 / 2024

نتشرف أن نرفق طيه :

مستخلص رقم (2) ختامى و إستمارة 50 ع . ح الخاصة بالعملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في :- 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

محضر استلام ابتدائي

مشروع : اعمال الجسر الترابي لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من الكم ٥٥+٠٠٠ حتى الكم ٨٠+٠٠٠

(القطاع الاول) فى المسافة الكم ٥٥+٠٠٠ حتى الكم ٦٣+٠٠٠ من اسوان بطول ٨ كم

عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٩)

تنفيذ : مكتب صبحى للمقاولات

اشراف : المنطقة العاشرة اسوان

المحضر انه في يوم الموافق ١١-٧-٢٠٢٤ وبناء على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١١-٣-٢٠٢٤) والخاص بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لاعمال المشروع المذكور اعلاه فقد اجتمعن اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ١- المهندس : احمد علي هلال | مدير عام المشروعات بمنطقة الوادي الجديد - رئيسا |
| ٢- المهندس : اشرف عزت | الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| ٣- المهندس : محمد عبد المنعم | الادارة العامة لتوكيد وضبط الجودة - عضوا |
| ٤- المهندس : مروان سلام | الادارة المركزية للمعامل المركزية - عضوا |
| ٥ - المهندس : محمد عمر انيس | المنطقة العاشرة (اسوان) - عضوا |
| ٦ - الاستاذ : صبحى احمد حسب النبى | الشركة المنفذة - عضوا |
- وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا علي الطبيعة وقامت بأخذ عينات من طبقة الاتربة والاحلال المنفذة لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-
- الاعمال المنفذة طبقا للديجرام المرفق كالتالى :-

- اعمال حفر
 - أعمال اتربة
 - اعمال طبقة احلال
- * فما يخص اعمال الاتربة وطبقة الاحلال تلاحظ عدم استواء السطح مع وجود مواد مفككة بمسافات بسيطة متفرقة وقد قدرت اللجنة خصم مبلغ (٥٠٠٠ جنيها) نتيجة تلك العيوب
- توصيات اللجنة :-

- ١- علي الشركة سرعة ترميم أماكن العينات فورا وتحت إشراف المنطقة المشرفة .
 - ٢- علي مندوب المنطقة المشرفة موافاه اللجنة بالمستخلص الختامي ونتائج العينات التي اجريت علي الاعمال أثناء فترة التنفيذ لامكان إنهاء إجراءات التقييم .
 - ٣- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة ..
 - ٤- علي المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة بصفة عامة وإبلاغ الشركة بإصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال احيالها ابتدائيا مع تطبيق الخصم المذكور عاليه وقدره (٥٠٠٠ جنيها) (خمسة الاف جنيها فقط لا غير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة
- ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان
- وعلى هذا جرى التوقيع ،،،



١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٢- ١٣- ١٤- ١٥- ١٦- ١٧- ١٨- ١٩- ٢٠- ٢١- ٢٢- ٢٣- ٢٤- ٢٥- ٢٦- ٢٧- ٢٨- ٢٩- ٣٠- ٣١- ٣٢- ٣٣- ٣٤- ٣٥- ٣٦- ٣٧- ٣٨- ٣٩- ٤٠- ٤١- ٤٢- ٤٣- ٤٤- ٤٥- ٤٦- ٤٧- ٤٨- ٤٩- ٥٠- ٥١- ٥٢- ٥٣- ٥٤- ٥٥- ٥٦- ٥٧- ٥٨- ٥٩- ٦٠- ٦١- ٦٢- ٦٣- ٦٤- ٦٥- ٦٦- ٦٧- ٦٨- ٦٩- ٧٠- ٧١- ٧٢- ٧٣- ٧٤- ٧٥- ٧٦- ٧٧- ٧٨- ٧٩- ٨٠- ٨١- ٨٢- ٨٣- ٨٤- ٨٥- ٨٦- ٨٧- ٨٨- ٨٩- ٩٠- ٩١- ٩٢- ٩٣- ٩٤- ٩٥- ٩٦- ٩٧- ٩٨- ٩٩- ١٠٠-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

تنفيذ اعمال الجسر الترابي لازدواج المسافة من اسوان حتى نوشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى
الكم ٨٠ (القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر
المباشر "بالامر المباشر"

تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النتي

مستخلص رقم (٢) ختامى

العقد رقم	٢٠٢٤/٢٠٢٤/٣٩	بتاريخ	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	شركة : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النتي	٢٠٢٤/٧/٢٨	حتى	٢٠٢٤/١١/٠٧	ملاحظات
رقم البند	بسم الله الرحمن الرحيم	القيمة	المقاولات	مقدار العمل التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / ختمى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	ملاحظات
١	بالمتن المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل التربة صالحة مطابقة للمواصفات (مسافة النقل ٢ كم)	٢٨,٠٠٠	٣ م	١٣٢٣١,٦١	٢٩٦,٤٠	ختمى	٣٨٩,٩٨٤,٢٨	١- براعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط. ٢- طاقم الجهاز الفنى للشركة متواجد ٣- مكتب جهاز الاشراف متواج ٤- المعمل متواجد ٥- الاقنات متواجدة (2 لافتة) ٦- التقاير الاسبوعية والشهرية والبرنامج الزمنى والتدقيق التقنى متواجد ٧- المعدات متواجدة ٨- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٩- براعى ما توصى به لجنة الاستلام الابتدائى
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوز فى تربة متوسطة عدا الصخرية	٢٠,٠٠٠	٣ م	٨١٦٨٢,٢٧	٤٢٩٨,٧٣	ختمى	١,٧١٤,٦٢٠,٠٠	
*	بالمتن المكعب اعمال توريد وفرش طبقة احلال فى الاسان الغير صالحة للتأسيس	١٧٧,٠٠٠	٣ م	١٦١٥٠,٠٠	٨٥٠,٠٠٠	ختمى	٣,٠٠٩,٠٠٠,٠٠	
الإجمالي								
الإجمالي العام بعد الخصم								
فقط خمسة ملايين مائة وثمانية الفا وستمائة واربعه جنيها وثمانية وعشرون قرشا فقط لا غير								
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قراها سبق صرفها إلى المقاول تحريرا فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧								
يقع للمقاول مبلغ غير الواردة بحد الشروط اعتدت من ملحوظة : الفئات : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧								
تحتفظ مهندس / رئيس الإدارة المركزية عبد يحيى كرامى								

التوقيع : مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر إينس
التوقيع : مدير المشروع (الهيئة)
م / وليد صالح على
التوقيع : م / وليد صالح على

شركة : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النتي
المقاول (الشركة المنفذة)
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

التوقيع : مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عمر إينس
التوقيع : مدير المشروع (الهيئة)
م / وليد صالح على
التوقيع : م / وليد صالح على

صحيح للمقاولات العامة
تحريرا فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧
ب.ض : ٢٧٢ - ٣٥٦ - ٤١٦

٤٩٨٦٥

[illegible]

تنفيذ أعمال الجسر الترابي لازواج المسافة من اسوان حتى نوشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى
الكم ٨٠ (القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر
المباشر "بالامر المباشر"

تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النتي"

مستخلص رقم (٢) ختامى

٢٠٢٤/١١/٠٧	حتى	٢٠٢٤/٧/٢٨	شركة : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النتي"	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	بتاريخ	العقد رقم
ملاحظات	البقي بعد الإستقطاع	جنيه	جنيه	جنيه	الفترة	رقم البند
١- تراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط.	٣٨٤,٩٨٤,٢٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٩,٩٨٤,٢٨	١٣٢٣١,٦١	جنيه	١
٢- طاقم الجهاز الفنى للشركة متواجد					الفرديات	
٣- مكتب جهاز الاشراف متواجد					السابق اجزاه	
٤- المعمل متواجد					مقدار العمل	
٥- الاقنات متواجدة (2 لافتة)					م	٣
٦- التقارير الاسبوعية والشهرية والبرنامج الزمنى					م	*
٧- والتفتق التفتق متواجد					م	
٨- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة					م	
٩- تراعى ما توصى به لجنة الاستلام الابتدائى					م	
١٠- تم استقطاع مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠ ج. من بند رقم (١٣) لوجود بانبغى	٥,١٠٨,٦٠٤,٢٨	٠,٠٠	٥,١١٨,٦٠٤,٢٨	١٦١٥٠,٠٠	م	
١١- تم استقطاع مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ج. من بند رقم (١٣) لوجود بانبغى	٥,١٠٨,٦٠٤,٢٨	٠,٠٠	٥,١٠٨,٦٠٤,٢٨	١٦١٥٠,٠٠	م	
فقط خمسة ملايين مائة وثمانية الفا وثمانية واربعه جنيها وثمانية وعشرون قرشا فقط لا غير						
أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها مبلغ صرفيها إلى المقاول						
تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧						
يبلغ للمقاول مبلغ :						
غير الواردة بمك الشروط اعتدت من :						
ملحوظة : الفئات : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧						
تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧						
مهندس /						
رئيس الإدارة المركزية						
عبد رجبى كرومر						

التوقيع : مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عور نيس
التوقيع : م / وليد صالح على
مدير المشروع (الهيئة)
م / وليد صالح على
مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عور نيس
م / وليد صالح على
مدير المشروع (الهيئة)
م / وليد صالح على
مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد عور نيس

صحيحه
س.ت : ١٤٧٦١٤
ب.ض : ٢٧٢ - ٣٥٦ - ٤١٦


٤٩٨٩٥

[illegible]

تنفيذ أعمال الجسر الترابي لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى
 الكم ٨٠ (القطاع الاول) في المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٧٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر
 المباشر "بالامر المباشر"

تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب التنى"

مستخلص رقم (٢) ختامى

العقد رقم	٢٠٢٤/٢٠٢٤/٣٩	بتاريخ	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	شركة : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب التنى"	٢٠٢٤/٧/٢٨	حتى	٢٠٢٤/١١/٠٧	ملاحظات
رقم البند	بسمان الأعمال	القيمة	المقدرات	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل التربة صالحة مطابقة للمواصفات (مسافة النقل ٢ كم)	٢٨,٠٠٠	٣ م	١٣٢٣١,٦١	١٣٩٢٨,٠١	ختامى	٣٨٩,٩٨٤,٢٨	١- ايراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط ٢- طاقم الجهاز الفنى لشركة متواجد ٣- مكتب جهاز الاشراف متواجد ٤- المعمل متواجد ٥- الاقنات متواجدة (2 لاقنة) ٦- التقارير الاسبوعية والشهرية والبرنامج الزمنى والتدفق النقدي متواجد ٧- المعدات متواجدة ٨- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٩- ايراعى ما توصى به لجنة الاستلام الابتدائى
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلوزر في تربة متعاسكة عدا الصخرية	٢٠,٠٠٠	٣ م	٨١٦٨٢,٢٧	٨٥٩٨١,٠٠	ختامى	١,٧١٩,٦٢٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وقرش طبقة احلال فى الاسان الغير صالحة للتأسيس	١٧٧,٠٠٠	٣ م	١٦١٥٠,٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠	ختامى	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
الإجمالي								
الإجمالي - السلي العام بعد الخصم								
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب التنى" المقاول (الشركة المنفذة) التوقيع : 								
مهندس المشروع (الهيئة) م / محمد عمر ائیس التوقيع :  مدير المشروع (الهيئة) م / وليد صالح على التوقيع : 								
فقط خمسة ملايين مائة وثمانية الفا وثمانمائة واربعة جنيها وثمانية وعشرون قرشا فقط لا غير أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وغيره من الحسابات تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧ يدفع للمقاول مبلغ غير الواردة بمسك الشروط اعتدت من ملحوظة : الفئات تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ٧								
مهندس /  رئيس الإدارة المركزية عبد جويى كرومر								

صبحى للمقاولات العامة
 س.ت : ١٤٧٦١٤
 ب.ض : ٢٧٢ - ٣٥٦ - ٤١٦

٤٩٨٦٥

[illegible]

२.२ _____

الشكايات

تنفيذ اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى الكم ٨٠ (القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر المباشر "بالامر المباشر " تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى "

مستخلص ختامى رقم (٢)

بند رقم (٣)

المتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتامسكة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
المتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتامسكة	٣ م	85981	
أجمالي الكمية المنفذة		85981	
الكمية السابق صرفها		81682.27	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		4298.73	

مهندس الهيئة



عن الشركة

صبحى العبد للمقاولات

صبحى للمقاولات العامة
س.ت. ١٤٧٩١٤
ب.ق. ٢٧٣ - ٢٥٦ - ٤١٦

تنفيذ اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى الكم ٨٠ (القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر المباشر "بالامر المباشر" تنفيذ : مكتب صبى العبد للمقاولات "صبى حسب النبى"

مستخلص ختامى رقم (٢)

بند رقم (٣)

المتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتامسكة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
المتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتامسكة	٣م	85981	
أجمالي الكمية المنفذة		85981	
الكمية السابق صرفها		81682.27	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		4298.73	

مهندس الهيئة



عن الشركة



صبى للمقاولات العامة
س.ت: ١٤٧٦١٤
ب.ق: ٢٧٣ - ٢٥٦ - ٤١٦

تنفيذ اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى الكم ٨٠ (القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر المباشر "بالامر المباشر " تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى "

مستخلص ختامى رقم (٢)

بند رقم (١)


المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اتربة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر فى تربة متماسكة عدا الصخرية	٣ م	13928.01	
أجمالي الكمية المنفذة		13928.01	
الكمية السابق صرفها		13231.61	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		696.4	

مهندس الهيئة



عن الشركة



صبحى للمقاولات العامة
س.ت: ١٤٧٦١٤
ب.ض: ٢٧٣ - ٣٥٦ - ٤١٦

تنفيذ اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى الكم ٨٠ (القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر المباشر "بالامر المباشر" تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى"

مستخلص ختامى رقم (٢)

بند رقم (١)

المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اتربة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر فى تربة متماسكة عدا الصخرية	٣ م	13928.01	
أجمالي الكمية المنفذة		13928.01	
الكمية السابق صرفها		13231.61	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		696.4	

مهندس الهيئة



عن الشركة

صبحى العبد

صبحى للمقاولات العامة
س.ت: ١٤٧٦١٤
ب.ض: ٢٧٣ - ٣٥٦ - ٤١٦

تتفقد اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى الكم ٨٠)
القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر المباشر "بالامر المباشر "
تتفقد : مكتب صبغى العبد للمقاولات "صبغى حسب النبى "

مستخلص ختامى رقم (٢)

بند رقم (*)

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحلال

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحلال	٣م	17000	
أجمالي الكمية المنفذة		17000	
الكمية السابق صرفها		16150	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		850	

مهندس الهيئة

عن الشركة

صبغى العبد للمقاولات

صبغى للمقاولات العامة
ب. ف. ٢٧٣ - ٣٥٦ - ٤١٦
١٤٧٦١٤

تتفقد اعمال الجسر الترابى لآزدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم ٥٥ حتى الكم ٨٠)
القطاع الاول) فى المسافة من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالامر المباشر "بالامر المباشر "
تتفقد : مكتب صبغى العبد للمقاولات "صبغى حسب النبى "

مستخلص ختامى رقم (٢)

بند رقم (*)

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحلال

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحلال	٣م	17000	
أجمالي الكمية المنفذة		17000	
الكمية السابق صرفها		16150	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		850	

مهندس الهيئة



عن الشركة

صبغى العبد

صبغى للمقاولات العامة
س.ت: ١٤٧٦١٤
ب.ش: ٢٧٣ - ٣٥٦ - ٤١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بخصوص اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة
ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63
من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر.

تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى ،

رقم العقد :. (39 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 7 / 7 / 2024

نتشرف أن نرفق طيه :المقايصة الختامية للمشروع عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في :- 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)



مهندس /

عبد يحيى كرومر

٤٩٨٦٥

م

مقايضة ختامية



مقايضة ختامية أعمال الجسر الترابي لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى مرحلة ثانية من الكم ٥٥ حتى الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم

شركة : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبي

رقم البند	البند	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٢ كم			
	- والسعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المحاجر			
	فقط لا غير ثلاثة عشر الفا وتسعمائة ثمانية وعشرون متر مكعب	13928.0	28	389984
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى اقصى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف			
	- ومحمل على البند الاتي : ١ - ارنكة المبول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية.			
	فقط لا غير خمسة وثمانون الفا تسعمائة واحد وثمانون متر مكعب	85981	20	1719620
بند مستحدث	بالمتر مكعب أعمال توريد و فرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات بالسلك الذى يحدده معمل المنطقة و طبقاً للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبة الفقر بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% وفردها وتشغيلها على طبقات و التسوية باستخدام الات التسوية الحديثة (بجريدر مزود بحساسات ليزر) على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٨% من الكثافة المعملية و الفئة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.			
	فقط لا غير سبعة عشر الفا متر مكعب فقط لا غير	17000	177	3009000
الإجمالي بعد الخصم	فقط لا غير خمسة ملايين مائة وثمانية الف ستمائة واربعة وثمانية وعشرون قرشا			5108604.28

رئيس الاداره المركزيه
(المنطقه العاشره)

عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

Client:
 Client
 Client Company
 Address 1
 Date: 2024-08-14 1:58:39 AM

Prepared by:
 Preparer
 Your Company Name
 123 Main Street

Aignment: 55-60
 Sample Line Group: SL Collection - 1
 Start Sta: 55+000.00
 End Sta: 60+000.00

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)
55+007.76	9.04	0	0	0
55+020.00	34.66	267.42	267.42	0
55+040.00	32.33	669.9	669.9	0
55+060.00	32.57	649.05	649.05	0
55+080.00	34.12	666.87	666.87	0
55+100.00	20.25	543.65	543.65	0
55+120.00	9.27	295.16	295.16	0
55+140.00	6.05	153.18	153.18	0
55+160.00	6.24	122.93	122.93	0
55+180.00	12.02	182.67	182.67	0
55+180.93	12.26	11.32	11.32	0
55+200.00	13.09	241.68	241.68	0
55+220.00	10.7	237.93	237.93	0
55+240.00	8.51	192.15	192.15	0
55+260.00	14.63	231.44	231.44	0
55+280.00	15.07	297.04	297.04	0
55+300.00	21.78	368.58	368.58	0
55+320.00	25.15	469.3	469.3	0
55+340.00	24.84	499.9	499.9	0
55+360.00	29.07	539.11	539.11	0
55+380.00	28.06	571.26	571.26	0
55+400.00	30.41	584.65	584.65	0
55+420.00	26.21	566.18	566.18	0
55+440.00	13.79	399.98	399.98	0
55+460.00	2.52	163.04	163.04	0.35
55+480.00	0.43	29.46	29.46	1.84
55+500.00	0	4.29	4.29	9.63
55+520.00	0	0	0	14.35
55+540.00	0	0	0	21.63
55+547.57	0	0	0	21.43
55+560.00	0	0	0	19.59
55+580.00	0	0	0	2.34
55+585.00	2.35	5.86	5.86	0.52
55+600.00	15.14	131.17	131.17	0
55+620.00	19.96	351.03	351.03	0

55+640.00	20.71	406.66	406.66	0
55+652.43	23.07	272.13	272.13	0
55+660.00	17.26	152.62	152.62	0
55+680.00	0	172.62	172.62	4.13
55+700.00	0	0	0	18.08
55+720.00	0	0	0	17.27
55+735.00	0	0	0	26.76
55+740.00	0	0	0	27.34
55+760.00	0	0	0	13.84
55+780.00	0	0	0	2.65
55+800.00	9.57	95.69	95.69	0
55+820.00	21.34	309.14	309.14	0
55+840.00	22.46	438.05	438.05	0
55+860.00	20.1	425.63	425.63	0
55+880.00	11.91	320.09	320.09	0
55+900.00	15.62	275.22	275.22	0
55+920.00	19.36	349.73	349.73	0
55+940.00	26.76	461.15	461.15	0
55+960.00	12	387.6	387.6	0
55+980.00	0	120.03	120.03	7.57
56+000.00	0	0	0	4.52
56+020.00	0	0	0	17.58
56+040.00	0	0	0	20.31
56+060.00	0	0	0	36.23
56+080.00	0	0	0	33.68
56+100.00	0	0	0	31.05
56+120.00	0	0	0	35.08
56+140.00	0	0	0	25.71
56+160.00	0	0	0	30.08
56+175.00	0	0	0	26.26
56+180.00	0	0	0	26.01
56+200.00	0	0	0	24.48
56+220.00	0	0	0	33.03
56+240.00	0	0	0	42.1
56+260.00	0	0	0	33.43
56+280.00	0	0	0	26.76
56+300.00	0	0	0	23.18
56+320.00	0	0	0	11.97
56+340.00	0	0	0	4.14
56+360.00	0	0	0	5.82
56+375.00	0	0	0	9.65
56+380.00	0	0	0	9.14
56+400.00	0	0	0	4.11
56+420.00	0	0	0	2.44
56+440.00	0	0	0	3.95
56+460.00	0	0	0	7.67
56+480.00	0	0	0	2.32
56+500.00	0	0	0	0.8
56+503.00	0	0	0	0.58
56+520.00	0	0	0	1.01

4



56+540.00	0	0	0	0
56+560.00	0.58	5.78	5.78	0
56+580.00	3.83	44.06	44.06	0
56+600.00	9.54	133.68	133.68	0
56+620.00	17.48	270.18	270.18	0
56+640.00	13.87	313.45	313.45	0
56+660.00	19.46	333.23	333.23	0
56+680.00	27.36	468.12	468.12	0
56+700.00	45.73	730.85	730.85	0
56+703.00	49.3	142.54	142.54	2.14
56+720.00	99.01	1,260.61	1,260.61	0
56+740.00	136.32	2,353.28	2,353.28	0
56+760.00	125.35	2,616.66	2,616.66	0
56+780.00	119.31	2,446.55	2,446.55	0
56+800.00	120.14	2,394.54	2,394.54	0
56+820.00	115.67	2,358.16	2,358.16	0
56+840.00	91.13	2,068.00	2,068.00	0
56+860.00	86.97	1,780.95	1,780.95	0
56+880.00	92.76	1,797.30	1,797.30	0
56+900.00	53.28	1,460.39	1,460.39	0
56+920.00	14.46	677.4	677.4	0
56+940.00	12.62	270.81	270.81	0
56+955.00	9.06	162.54	162.54	0
56+960.00	7.9	42.38	42.38	0
56+980.00	3.46	113.53	113.53	0
57+000.00	0.68	41.39	41.39	0
57+020.00	0.35	10.37	10.37	0
57+040.00	0.1	4.58	4.58	0
57+060.00	0.11	2.09	2.09	0
57+061.57	0.19	0.23	0.23	0
57+080.00	0.2	3.59	3.59	0
57+100.00	0	1.98	1.98	0
57+120.00	0	0	0	0
57+140.00	0	0	0	0
57+155.00	0	0	0	0
57+160.00	0	0	0	0
57+180.00	0.06	0.62	0.62	0
57+200.00	6.5	65.67	65.67	0
57+220.00	35.48	419.81	419.81	0
57+240.00	62.74	982.2	982.2	0
57+260.00	66.75	1,294.95	1,294.95	0
57+280.00	57.47	1,242.25	1,242.25	0
57+300.00	57.7	1,151.75	1,151.75	0
57+318.00	62.58	1,082.50	1,082.50	0
57+320.00	63.39	126.05	126.05	0
57+340.00	37.43	1,008.13	1,008.13	0
57+360.00	4.55	419.79	419.79	0
57+380.00	0	45.52	45.52	0
57+400.00	0	0	0	0
57+420.00	0	0	0	0

57+428.48	0.12	0.52	0.52	0.56
57+430.00	0	0.09	0.09	2.74
57+512.24	0	0	0	8.27
57+518.00	0	0	0	11.33
57+520.00	0	0	0	12
57+540.00	0	0	0	3.16
57+560.00	0	0	0	0
57+580.00	0	0	0	0
57+600.00	0	0	0	0
57+618.00	0	0	0	0.42
57+620.00	0	0	0	1.13
57+640.00	0	0	0	0.17
57+660.00	0	0	0	0
57+680.00	0	0	0	0
57+700.00	0	0	0	0
57+715.34	0	0.01	0.01	0
57+720.00	0	0	0	0
57+740.00	0	0	0	0
57+760.00	0	0	0	0
57+780.00	0	0	0	0
57+800.00	0	0	0	0
57+818.00	0	0	0	0
57+820.00	0	0	0	0
57+840.00	0	0	0	0
57+860.00	0	0	0	0.01
57+880.00	0.33	3.26	3.26	0
57+900.00	2.21	25.32	25.32	0
57+907.16	1.45	13.1	13.1	0
58+080.00	2.29	323.37	323.37	0
58+100.00	0.42	27.07	27.07	0.27
58+120.00	7.92	83.33	83.33	0
58+140.00	14.63	225.49	225.49	0
58+160.00	2.47	171.07	171.07	0
58+180.00	1.27	37.41	37.41	0
58+200.00	2.75	40.16	40.16	0
58+220.00	5.32	80.64	80.64	0
58+240.00	4.83	101.46	101.46	0
58+260.00	6.14	109.66	109.66	0
58+280.00	6.83	129.61	129.61	0
58+300.00	8.89	157.19	157.19	0
58+320.00	7.25	161.42	161.42	0
58+340.00	11.73	189.76	189.76	0
58+360.00	13.77	254.98	254.98	0
58+380.00	10.29	240.63	240.63	0
58+400.00	17.23	275.18	275.18	0
58+420.00	32.19	494.2	494.2	0
58+440.00	44.51	767.05	767.05	0
58+460.00	37.92	824.29	824.29	0
58+480.00	29.54	674.55	674.55	0
58+500.00	27.24	567.76	567.76	0

58+520.00	21.24	484.8	484.8	0
58+540.00	17.14	383.78	383.78	0
58+560.00	24.78	419.19	419.19	0
58+580.00	30.93	557.1	557.1	0
58+600.00	37.23	681.63	681.63	0
58+620.00	45.28	825.19	825.19	0
58+632.56	49.4	594.73	594.73	0
58+640.00	48.44	363.85	363.85	0
58+660.00	43.25	916.95	916.95	0
58+680.00	36.09	793.45	793.45	0
58+700.00	29.74	658.33	658.33	0
58+720.00	24.28	540.23	540.23	0
58+740.00	15.11	393.92	393.92	0
58+760.00	7.73	228.38	228.38	0
58+780.00	19.82	275.46	275.46	0
58+790.00	16.02	179.2	179.2	0
58+800.00	5.6	108.09	108.09	0
58+814.10	0	39.46	39.46	0
59+203.08	6.46	1,257.18	1,257.18	0
59+220.00	7.6	118.98	118.98	0
59+240.00	8.83	164.27	164.27	0
59+241.34	7.74	11.12	11.12	0
59+322.58	1.43	372.65	372.65	0
59+340.00	4.18	48.91	48.91	0
59+350.00	3.91	40.48	40.48	0
59+360.00	4.34	41.27	41.27	0
59+380.00	4.2	85.41	85.41	0
59+400.00	5.05	92.46	92.46	0
59+420.00	4.2	92.41	92.41	0
59+422.09	4.01	8.58	8.58	0
59+641.43	8.37	1,357.86	1,357.86	0
59+656.59	8.29	126.3	126.3	0
59+660.00	9.21	29.8	29.8	0
59+680.00	13.86	230.68	230.68	0
59+697.37	18.38	280.08	280.08	0

me Report

Fill Volume (Cu.M.)	كمية الحفر الاجمالية	كمية الاحلال الاجمالية	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	حفر الفرملة + حفر الاحلال
0	0	77.98	0	394.41
0	267.42	77.98	0	394.41
0	937.32	77.98	0	394.41
0	1,586.38	77.98	0	394.41
0	2,253.25	77.98	0	394.41
0	2,796.90	77.98	0	394.41
0	3,092.06	77.98	0	394.41
0	3,245.23	77.98	0	394.41
0	3,368.17	77.98	0	394.41
0	3,550.84	77.98	0	394.41
0	3,562.16	77.98	0	394.41
0	3,803.84	77.98	0	394.41
0	4,041.76	77.98	0	394.41
0	4,233.91	77.98	0	394.41
0	4,465.35	77.98	0	394.41
0	4,762.39	77.98	0	394.41
0	5,130.98	77.98	0	394.41
0	5,600.28	77.98	0	394.41
0	6,100.18	77.98	0	394.41
0	6,639.29	77.98	0	394.41
0	7,210.55	77.98	0	394.41
0	7,795.20	77.98	0	394.41
0	8,361.39	77.98	0	394.41
0	8,761.37	77.98	0	394.41
3.5	8,924.41	77.98	3.5	394.41
21.88	8,953.87	77.98	25.38	394.41
114.7	8,958.16	77.98	140.07	394.41
239.84	8,958.16	77.98	379.92	394.41
359.88	8,958.16	77.98	739.79	394.41
162.95	8,958.16	77.98	902.74	394.41
254.96	8,958.16	77.98	1,157.70	394.41
219.28	8,958.16	77.98	1,376.99	394.41
7.15	8,964.02	77.98	1,384.14	394.41
3.92	9,095.19	77.98	1,388.05	394.41
0	9,446.22	77.98	1,388.05	394.41

0	9,852.88	77.98	1,388.05	394.41
0	10,125.01	77.98	1,388.05	394.41
0	10,277.63	77.98	1,388.05	394.41
41.25	10,450.25	77.98	1,429.31	394.41
222.08	10,450.25	77.98	1,651.39	394.41
353.54	10,450.25	77.98	2,004.93	394.41
330.24	10,450.25	77.98	2,335.17	394.41
135.26	10,450.25	77.98	2,470.43	394.41
411.8	10,450.25	77.98	2,882.23	394.41
164.91	10,450.25	77.98	3,047.14	394.41
26.54	10,545.94	77.98	3,073.68	394.41
0	10,855.07	77.98	3,073.68	394.41
0	11,293.13	77.98	3,073.68	394.41
0	11,718.76	77.98	3,073.68	394.41
0	12,038.85	77.98	3,073.68	394.41
0	12,314.07	77.98	3,073.68	394.41
0	12,663.80	77.98	3,073.68	394.41
0	13,124.94	77.98	3,073.68	394.41
0	13,512.54	77.98	3,073.68	394.41
75.68	13,632.57	77.98	3,149.36	394.41
120.93	13,632.57	77.98	3,270.30	394.41
221.04	13,632.57	77.98	3,491.34	394.41
378.92	13,632.57	77.98	3,870.26	394.41
565.45	13,632.57	77.98	4,435.71	394.41
699.11	13,632.57	77.98	5,134.83	394.41
647.27	13,632.57	77.98	5,782.10	394.41
661.28	13,632.57	77.98	6,443.38	394.41
607.93	13,632.57	77.98	7,051.31	394.41
557.96	13,632.57	77.98	7,609.27	394.41
422.56	13,632.57	77.98	8,031.83	394.41
130.67	13,632.57	77.98	8,162.50	394.41
504.92	13,632.57	77.98	8,667.42	394.41
575.16	13,632.57	77.98	9,242.57	394.41
751.29	13,632.57	77.98	9,993.86	394.41
755.26	13,632.57	77.98	10,749.12	394.41
601.89	13,632.57	77.98	11,351.02	394.41
499.37	13,632.57	77.98	11,850.39	394.41
351.52	13,632.57	77.98	12,201.91	394.41
161.12	13,632.57	77.98	12,363.02	394.41
99.61	13,632.57	77.98	12,462.63	394.41
116.07	13,632.57	77.98	12,578.70	394.41
46.98	13,632.57	77.98	12,625.69	394.41
132.48	13,632.57	77.98	12,758.16	394.41
65.41	13,632.57	77.98	12,823.58	394.41
63.85	13,632.57	77.98	12,887.43	394.41
116.16	13,632.57	77.98	13,003.59	394.41
99.84	13,632.57	77.98	13,103.43	394.41
31.15	13,632.57	77.98	13,134.59	394.41
2.06	13,632.57	77.98	13,136.65	394.41
13.53	13,632.57	77.98	13,150.18	394.41

10.15	13,632.57	77.98	13,160.33	394.41
0	13,638.35	77.98	13,160.33	394.41
0	13,682.41	77.98	13,160.33	394.41
0	13,816.10	77.98	13,160.33	394.41
0	14,086.28	77.98	13,160.33	394.41
0	14,399.73	77.98	13,160.33	394.41
0	14,732.96	77.98	13,160.33	394.41
0	15,201.08	77.98	13,160.33	394.41
0	15,931.92	77.98	13,160.33	394.41
3.21	16,074.47	77.98	13,163.53	394.41
18.17	17,335.08	77.98	13,181.70	394.41
0	19,688.26	77.98	13,181.70	394.41
0	22,305.02	77.98	13,181.70	394.41
0	24,751.57	77.98	13,181.70	394.41
0	27,146.11	77.98	13,181.70	394.41
0	29,504.27	77.98	13,181.70	394.41
0	31,572.27	77.98	13,181.70	394.41
0	33,353.22	77.98	13,181.70	394.41
0	35,150.52	77.98	13,181.70	394.41
0	36,610.91	77.98	13,181.70	394.41
0	37,288.31	77.98	13,181.70	394.41
0	37,559.12	77.98	13,181.70	394.41
0	37,721.66	77.98	13,181.70	394.41
0	37,764.04	77.98	13,181.70	394.41
0	37,877.57	77.98	13,181.70	394.41
0	37,918.96	77.98	13,181.70	394.41
0	37,929.33	77.98	13,181.70	394.41
0	37,933.91	77.98	13,181.70	394.41
0	37,936.00	77.98	13,181.70	394.41
0	37,936.23	77.98	13,181.70	394.41
0	37,939.82	77.98	13,181.70	394.41
0	37,941.80	77.98	13,181.70	394.41
0	37,941.80	77.98	13,181.70	394.41
0	37,941.80	77.98	13,181.70	394.41
0	37,941.80	77.98	13,181.70	394.41
0	37,941.80	77.98	13,181.70	394.41
0	37,942.42	77.98	13,181.70	394.41
0	38,008.09	77.98	13,181.70	394.41
0	38,427.91	77.98	13,181.70	394.41
0	39,410.10	77.98	13,181.70	394.41
0	40,705.05	77.98	13,181.70	394.41
0	41,947.30	77.98	13,181.70	394.41
0	43,099.04	77.98	13,181.70	394.41
0	44,181.55	77.98	13,181.70	394.41
0	44,307.60	77.98	13,181.70	394.41
0	45,315.72	77.98	13,181.70	394.41
0	45,735.51	77.98	13,181.70	394.41
0	45,781.04	77.98	13,181.70	394.41
0	45,781.04	77.98	13,181.70	394.41
0	45,781.04	77.98	13,181.70	394.41

7



2.35	45,781.56	77.98	13,184.06	394.41
2.51	45,781.65	77.98	13,186.56	394.41
452.79	45,781.65	77.98	13,639.35	394.41
56.39	45,781.65	77.98	13,695.74	394.41
23.34	45,781.65	77.98	13,719.09	394.41
151.6	45,781.65	77.98	13,870.68	394.41
31.62	45,781.65	77.98	13,902.31	394.41
0	45,781.65	77.98	13,902.31	394.41
0	45,781.65	77.98	13,902.31	394.41
3.79	45,781.65	77.98	13,906.09	394.41
1.55	45,781.65	77.98	13,907.64	394.41
13.01	45,781.65	77.98	13,920.65	394.41
1.74	45,781.65	77.98	13,922.39	394.41
0.02	45,781.65	77.98	13,922.41	394.41
0.02	45,781.65	77.98	13,922.42	394.41
0	45,781.66	77.98	13,922.42	394.41
0	45,781.67	77.98	13,922.42	394.41
0.02	45,781.67	77.98	13,922.45	394.41
0.02	45,781.67	77.98	13,922.47	394.41
0	45,781.67	77.98	13,922.47	394.41
0	45,781.67	77.98	13,922.47	394.41
0	45,781.67	77.98	13,922.47	394.41
0	45,781.67	77.98	13,922.47	394.41
0	45,781.67	77.98	13,922.47	394.41
0.07	45,781.67	77.98	13,922.54	394.41
0.07	45,784.92	77.98	13,922.62	394.41
0	45,810.24	77.98	13,922.62	394.41
0	45,823.34	77.98	13,922.62	394.41
0	46,146.70	77.98	13,922.62	394.41
2.7	46,173.77	77.98	13,925.31	394.41
2.7	46,257.10	77.98	13,928.01	394.41
0	46,482.59	77.98	13,928.01	394.41
0	46,653.66	77.98	13,928.01	394.41
0	46,691.07	77.98	13,928.01	394.41
0	46,731.22	77.98	13,928.01	394.41
0	46,811.86	77.98	13,928.01	394.41
0	46,913.32	77.98	13,928.01	394.41
0	47,022.96	77.98	13,928.01	394.41
0	47,152.58	77.98	13,928.01	394.41
0	47,309.78	77.98	13,928.01	394.41
0	47,471.19	77.98	13,928.01	394.41
0	47,660.95	77.98	13,928.01	394.41
0	47,915.93	77.98	13,928.01	394.41
0	48,156.56	77.98	13,928.01	394.41
0	48,431.74	77.98	13,928.01	394.41
0	48,925.95	77.98	13,928.01	394.41
0	49,692.99	77.98	13,928.01	394.41
0	50,517.29	77.98	13,928.01	394.41
0	51,191.83	77.98	13,928.01	394.41
0	51,759.59	77.98	13,928.01	394.41

0	52,244.39	77.98	13,928.01	394.41
0	52,628.17	77.98	13,928.01	394.41
0	53,047.37	77.98	13,928.01	394.41
0	53,604.47	77.98	13,928.01	394.41
0	54,286.10	77.98	13,928.01	394.41
0	55,111.29	77.98	13,928.01	394.41
0	55,706.01	77.98	13,928.01	394.41
0	56,069.86	77.98	13,928.01	394.41
0	56,986.82	77.98	13,928.01	394.41
0	57,780.26	77.98	13,928.01	394.41
0	58,438.59	77.98	13,928.01	394.41
0	58,978.82	77.98	13,928.01	394.41
0	59,372.74	77.98	13,928.01	394.41
0	59,601.12	77.98	13,928.01	394.41
0	59,876.58	77.98	13,928.01	394.41
0	60,055.78	77.98	13,928.01	394.41
0	60,163.87	77.98	13,928.01	394.41
0	60,203.32	77.98	13,928.01	394.41
0	61,460.50	77.98	13,928.01	394.41
0	61,579.48	77.98	13,928.01	394.41
0	61,743.75	77.98	13,928.01	394.41
0	61,754.87	77.98	13,928.01	394.41
0	62,127.52	77.98	13,928.01	394.41
0	62,176.44	77.98	13,928.01	394.41
0	62,216.92	77.98	13,928.01	394.41
0	62,258.19	77.98	13,928.01	394.41
0	62,343.59	77.98	13,928.01	394.41
0	62,436.05	77.98	13,928.01	394.41
0	62,528.47	77.98	13,928.01	394.41
0	62,537.05	77.98	13,928.01	394.41
0	63,894.91	77.98	13,928.01	394.41
0	64,021.21	77.98	13,928.01	394.41
0	64,051.01	77.98	13,928.01	394.41
0	64,281.69	77.98	13,928.01	394.41
0	64,561.77	17,000.00	13,928.01	85,981.70

تنفيذ اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر "بالامر المباشر "

تنفيذ : " مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى ""

السيد المحاسب/ رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و الادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر "بالامر المباشر".

عقد رقم :. (39 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 7 / 7 / 2024

تنفيذ : " : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى "

نحيطكم علما بأن العقد ليس محمل عليه اى عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا فى : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر

مهندس /



٤٩٨٦٥

شهادة

• تنفيذ :. اعمال الجسر الترابي لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر

• تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى ،

• العقد رقم :. (39 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 2024/ 7 / 7

• تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه ،تحت إشراف مهندسي الهيئة ومعمل المنطقة .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



عيد يحيى كرومر



شهادة

- تنفيذ :. اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر
- تنفيذ " : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى ،
- العقد رقم :. (39 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 2024/ 7 / 7
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة ، و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص الختامي المقايضة الختامية للأعمال التى تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية
محاسب / ناهد فريد


المراجعة الفنية
مهندس / محمد عمر انيس
سيدهم


مهندس / وليد صالح على



تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)
مهندس /
عيد يحيى كرومر





شهادة

- تنفيذ اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر
 - تنفيذ : " : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى ،
 - العقد رقم (39 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 2024/ 7 / 7
 - مهندس الشركة المنفذة : - محمد احمد مبروك سعد
 - سير و سلوك مهندسي الشركة : ممتاز.
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



عيد يحيى كرومر



شهادة

تنفيذ :. اعمال الجسر الترابي لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر..

تنفيذ :. " : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبی ،

العقد رقم :. (2025 / 2024 / 39) المؤرخ فى 2024/ 7 / 7

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأن الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .
و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



على

تحريراً في : 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية



عيد يحيى كرومر



نموذج رقم 2

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص الختامى رقم (2) اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية) من كم 55 حتى الكم 80 (القطاع الاول) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر "بالامر المباشر" تنفيذ : مكتب صبى العبد للمقاولات "صبى حسب النوى".
يرجى التفضل والاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالاتى :

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
1	التر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل التربة صالحة مطابقة للمواصفات (مسافة النقل 2 كم)	م3	696.40	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة احلال فى الاماكن الغير صالحة للتاسيس	م3	850.000	

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن الهيئة

عن الشركة

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)

مهندس

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

