

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٣).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبع من اخطار السيول (مرحلة اولى)
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٣٤٢٩٥٦٤ جنيها
(فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٦٢٢٤٧٤٤ جنيها
(فقط ستة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

جمهورية مصر العربية

إستمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للأوراق المالية
 قسم : المنطقة التجارية - حيزون
 المبلغ المستحق الى : الشركة القابضة لشروعات الطرق والكبارى
 الطالبات عليه أو : مستخلص جارى رقم (٣)
 بموجب : التمويل تأمين هريك شرم الشيخ ادهب الفريغ صر اخطار
السلون المرحلة الأولى
 صار مراجعة ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة :
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزى فى :
 شيك على الخارج :
 صاحب الحق أو :
 يسحب باسم : الشركة القابضة لشروعات الطرق والكبارى
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
		١٢٥٦٣٨	١
الجملة		٢٤٩٥٦٤	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



مكتب المراجعة

الإدارة العامة

رئيس القسم

١٥٥٠


أحمد بطمان

تقييد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	مليم
					١٢٥٦٣٨	١
					٢٤٩٥٦٤	
بيانات الاستقطاعات						
	إضافى	عادى	رسم الدفعة	جنيه	مليم	
دمغة توقيع	مليم ر جنيه	مليم ر جنيه	رسم الدفعة			
مليم ر جنيه			صافى القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الامضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الامضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإبرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥ « ح . ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع ١١ فى _____ سنة _____

يعتمد سحب

إذن صرف

فى _____ سنة _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ إضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____

إضاءات موظفى الشطب

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحالات

الشيكات


الحالات

شيك

إذن صرف

إستلم

(د) الختم ذو التاريخ



إستلم



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ١١ / ٥ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٣) جاري

عملية : اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٩) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٤٩	م٣	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) العمل متواجد ومهندس المعمل وقتي العمل متواجدين . (٥) لاقتت العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعي خصم قيمة التاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٢٥٠٠٠٠) فقط (فقط مشتان وخمسون ألفا جنيته مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهو الملاحظات
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرساته عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطيعيه اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرساته اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٢٠٠	م٣	٥٩٠,٦٩٠	١٥٨١,٦٢	٧٤٨٨,٥٢	جاري	١٦٤٧٤٧٤٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٦٢٢٤٧٤٤,٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	١٢١٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	٨٥٧	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ستة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير											
١٦٢٢٤٧٤٤,٠٠											

مدير عام المشروعات

م/ محمد راجح

التوقيع /

مدير المشروع

م/ اسماء عادل عز الدين

التوقيع /

اقر بصحة ذلك/المعاول


م/ محمد عبدالله حليقة

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

م/

احمد الطحان



روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / /