

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢٠ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والنتيجه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } استثمار ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
شكوى سامى صالح

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
قسم العقود
٦٤٠٤
٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

فی _____ سنه ۲۰۲

الإيرادات

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٥٠٠٠ - ٢٠٢١ س ٤٦٠٠٤

(۱)

(٥) أدرج في كشف الشيخات _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

والله اعلم

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٢٠ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٩٦	—	٣٩٥٠٠٠	١٦٠٠٠	٤١١٠٠٠	جارى	—	—	٣٩٤٥٦٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٢٥٨	٥٠	٤٨٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠٨٠٠٠	جارى	—	—	١٣١٣١٨٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٦٠	—	٣٢٥٠٠	١٨٠٠	٣٤٣٠٠	جارى	—	—	١٥٧٧٨٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق	٩	٥٠	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	—	٩٩٧٥٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٣٠	٥٠	٣٢٥٠٠	٧١٠٠	٤٠٦٠٠	جارى	—	—	١٢٣٨٣٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣٢	—	١٢٥٠٠	٢١٠٠٠	٣٤٥٠٠	جارى	—	—	٤٥٥٤٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٢٥	—	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	—	١٣١٢٥٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٧٥	—	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	جارى	—	—	١١٨٧٥٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	—	١٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	جارى	—	—	٥٢٥٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	—	٥١١	—	٥١١	جارى	—	—	٦٣٨٧٥	البنود المدرجة بالمستخلص .
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	—	٤٧٩	١٤	٤٩٣	جارى	—	—	١١٠٤٣٢٠٠	٨- التقارير متواجدة
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠	—	٨٣١	—	٨٣١	جارى	—	—	٢٢٨٥٢٥٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	—	٦٤٣٩	—	٦٤٣٩	جارى	—	—	١٠٩٤٦٣٠٠	للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	—	٢١٨٩٨	—	٢١٨٩٨	جارى	—	—	٢٠٨٠٣١٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	—	٦٠٦	—	٦٠٦	جارى	—	—	١٦٠٥٩٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير واتربة	١٤٠	—	٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	جارى	—	—	٧٠٠٠٠٠	بمعرفة إدارة المركبات
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣٠٠٠	—	١٥	—	١٥	جارى	—	—	٤٥٠٠٠٠	مهندس العملية
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٠٠٠	—	١١٢٠	—	١١٢٠	جارى	—	—	٢٢٤٠٠٠٠	
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣٥٠٠	—	٢٦٨٨	—	٢٦٨٨	جارى	—	—	٩٤٠٨٠٠٠	
	الإجمالي									٤٤٢٢٤٢٥٧٥	
بنود مستحدثة											
١	أعمال دهانات اسمنية	٨٠	—	٣٤٩٠٠	—	٣٤٩٠٠	جارى	—	—	٢٧٩٢٠٠٠	
٢	دهان برديات	٦٩	—	٦٨٥٠	—	٦٨٥٠	جارى	—	—	٤٧٢٦٥٠	
٣	تركيب عواكس صاج	١٨	٢٠	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جارى	—	—	١٧٨٣٦٠	
٤	خرسانية عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣ م	٢٦٥٠	—	٥٥٠٠٠	٣٢٠٠	٥٨٢٠٠	جارى	—	—	١٥٤٢٣٠٠٠٠	
	الإجمالي									١٥٧٦٧٣٠١٠	
الكارتات											
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	—	٤٨٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠٨٠٠٠	جارى	—	—	٦٦٠٤٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٣٢٥٠٠	١٨٠٠	٣٤٣٠٠	جارى	—	—	٨٥٧٥٠٠	
٣	أعمال طبقات الاسفلت	٣	—	٢٤٠٠٠	٢١٠٠٠	٤٥٠٠٠	جارى	—	—	١٣٥٠٠٠	
	إجمالي الكارتات									٧٥٩٦٥٠٠	
	الإجمالي العام									٦٠٧٥١٢٠٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥٨٦٤٧٠٤٣٥,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٠٤١٦٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصلك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

أقر بصحة ذلك

سنة روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى



أسم العملية : إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
 أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف
 بند الميزانية :

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)						
رقم الإستمارة	بتحويل رقم تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		رقم الإستمارة	بتحويل رقم تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
			قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه			
٦٠٧٥١٢٠٨٥	-	بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن	قرش	جنيه	٥٠	١٠٥٢٠٨٢	٤٢	٤٨٠١٤٦	٥٠	١٠٥٢٠٨٢	٤٢	٤٨٠١٤٦	٥٠	١٠٥٢٠٨٢	٤٢	٤٨٠١٤٦	٥٠	١٠٥٢٠٨٢
		محجوز																
		مصرح بصرفه																
٥٨٦٤٧٠٤٣٥	-	سابق صرفه																
٢١٠٤١٦٥٠	-	مستحق صرفه																
		قرش	جنيه	الأستقطاعات														
		رسوم دمغة اصل																
		رسوم دمغة إضافى																
		أمانات																
		إيرادات																
		جملة الإستقطاعات																
		صافى المبلغ المستحق																
تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة																		
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء																		
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء																		
بأن المبلغ على بالأمانات بتاريخ إمضاء																		
تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ																		
تحريراً فى سنة روجع : روجع																		
علامات الكتاب المنوط																		
يعتمد سحب شيك إذن صرف																		
بمبلغ رئيس الحسابات																		
تحريراً فى سنة																		
(١) شطب																		
(٢) سحب ، شيك إذن صرف																		
(٣) تقيد فى السجل شيك إذن صرف																		
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم																		
(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)																		
وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت																		
تسلمت التحويلة رقم																		