



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

مستخلص رقم (٢) عن عملية اصال الحماية للجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية العلمين - مطروح) قطاع (١٥ مايو) لتنفيذ المسافة من الكم ٩١+٤٦٠ الى الكم ٩٣+٨٦٠ بطول ٢.٤ كم بالأمر المباشر

العدد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٣

مع شركة / مصر ريسايل

رقم البند	نوع العمل	الكمية	كمية البند بالمقايمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال لتي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-١	المتر المسطح اصال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع راسى لحماية الاكفاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ من دولوميت متدرج ٣٠,٤ رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفيريديسكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والرمل والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتقليد طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسى)											
	٤٤٨,٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	٢م	٨٠,٨٦,٦	٦٤٧٤,٠٠	١٤٥٦,٠٦	جارى ٢	٦,٥٢٣,١٤٨,٨٠	٠,٠٠	٦,٥٢٣,١٤٨,٨٠	المهندسون متواجدون	
	٥,٠٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		التقارير متواجدة
	المتر المسطح اصال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع راسى لحماية الاكفاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ من دولوميت متدرج ٣٠,٤ رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفيريديسكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والرمل والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتقليد طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسى)											
	٤٢٣,٠٠	١٥,٨٠٠,٠٠٠	٢م	٨٠,٨٦,٦٠	٨,٠٨٦,٦٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المكاتب متواجدة	
	٦,٠٠	٠,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
١٠-٢	المتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة عادية للكتلات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ من دولوميت متدرج ٣٠,٤ رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أفيريديسكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والرمل والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتقليد طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف											
	٢,٧٨٠,٠٠	١٧٤,٠٠٠	٣م	٧٨,٠٠	٧٠,٠٠	١٤٨,٠٠	جارى ٢	٤١١,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١,٤٤٠,٠٠		
	٢,٦٨٥,٠٠	١٧٤,٠٠٠	٣م	٧٨,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
الاجمالى												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)												



سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

المحاسب

سنة

المحاسب

تحريرا فى

المقاول

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير إدارة المشروعات
م/ أسماء علم

مدير المشروع
م/ ايمن محمد السيد

ممثل المالك "الهيئة"
م/ محمد غاندى

رؤس فوجد على صحة
الاستشارى العام (ميسر)

أقر بصحة ذلك
الاستشارى (مكتب الرائد)


الاستشارى المساحة (XYZ)

الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ مصطفى عبد الجواد

نهائى

ملاحظة الفات
تحريرا فى



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
طارق يوسف الجزار

..... اسم العميل
..... اسم المقاول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

رقم المستند (عدد انملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

مع شركة مصر ريسايلك شاملة المدة من بداية العمل حتى (٢٠٢٤/٠٧/١٥)		العقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠) بتاريخ: ٢٠٢٤/٧/٣	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٦٩٢٥٨٨٨	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٢٧١١٩٢٧,٨	
مستحق صرفه		٢٢٢٢٦٦١	
الاستقطاعات	جنيه	فرش	
رسم دمغة اضافى			
امانات			
إيرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات امضاء

أقر بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ع م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

علاقات الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

..... روجع

الختم ذو التاريخ

شيك

اذن صرف

يعتمد سحب

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا في سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - إذن صرف) رقم

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقمواقرا باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

.....المقاول

