

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٦٤,١٠٠ الي الكم ٦٨,٥٠٠ بطول ٤,٤٠٠ كم .

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (٢٤٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٥ / ٩ / ٢٠٢٤ .

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٩/١٩ و تنتهي في ٢٠٢٥/٣/١٩ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ يوليو ٢٠٢٢	٣٥٥,٠٠	م ^٢		١٥٠٣٦,٠٠	١٥٠٣٦,٠٠	ختامي	٥٣٣٧٧٨٠,٠٠		٥٣٣٧٧٨٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٤٥٠٠,٠٠	٢٥٨٠,٠٠	١١٩٢٠,٠٠	ختامي	٥١٤٩٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٤٩٤٤٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ ابريل ٢٠٢٤	٤٤٨,٠٠	م ^٢		١٧١٠٦,٠٠	١٧١٠٦,٠٠	ختامي	٧٦٦٣٤٨٨,٠٠		٧٦٦٣٤٨٨,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ يوليو ٢٠٢٢	٢٢٠٠,٠٠	م ^٣		٣٦,٠٠	٣٦,٠٠	ختامي	٧٩٢٠٠,٠٠		٧٩٢٠٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣	٦٠,٠٠	١٣٣,٠٠	١٩٣,٠٠	ختامي	٥١٤٣٤٥,٠٠		٥١٤٣٤٥,٠٠	
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . تاريخ التنفيذ ابريل ٢٠٢٤	٢٧٨٠,٠٠	م ^٣		٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	ختامي	١٧٧٩٢٠,٠٠		١٧٧٩٢٠,٠٠	
الإجمالي											١٨٩٢٢١٧٣,٠٠
فقط ثمانية عشر مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الف ومائة وثلاثة وسبعون جنيها لا غير											
الشركة المنفذة م / التوقيع /	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع /	استشاري العام (شركة سيسترا) م / التوقيع /	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م / التوقيع /	مدير المشروع م / التوقيع /	مدير عام المشروعات م / محمد راجح التوقيع /	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية أحمد الطح م /				