

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

العقد رقم : () بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
٩٠	٥٧٠٥٩٦	بيان الاعمال التي تمت الان	
-	٢٨٠٥٧٧٩	محجوز ٧١ بمعدل	
٩٠	٢٨٩٩٥١٧	مصرح بصرفه	
		٩٠	١٤٩٧٥
		٤٠	٦٩٩٨٨
٧٠	٢١٤٩٦٤	١١ شطوط =	
٦٠	٢٦٨٤٥٥٧	صافي المبلغ المستحق	

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع

_____ اذن

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

(١) شطب الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلات رقم: و اقيموا في امانة هذا المبلغ (*) الى ان تاتيكم

وأيضاً في سبب على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ: سنة ١٠ المقاول:

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جاري ٢


عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (اكتوبر /اسوان)
من الكم (٤٧٠.٥٥٠) الي الكم (٥٠٠.٤٧٢) بطول ١,٩٥

تنفيذ شركة /كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤-٢٠٢٤-٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩

الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا) عن عملية : إستناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (أكتوبر /اسوان) من الكم (٤٧٠+٥٥٠) الي الكم (٥٠٠+٤٧٢) بطول ١,٩٥ تنفيذ شركة <u>كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات</u> شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ المقر رقم: (٢٠٢٥.٢٠٢٤.٢٠٢) بتاريخ : ١٩ / ٨ / ٢٠٢٤ مستخلص جاري ٢												
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.							جاري ٢				العلامات الارشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة برنامج الزمنى (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجده يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقة
		٧١,٧٠	٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠			
		٧٤,٥٠	٧٤٠٠٠	٣م	١٥٦٠٥,٠٠	٢٢١٢٤,٠٠	٣٧٧٢٩,٠٠		٢٨١٠٨١٠,٥٠			
		٤٦,٥٠	٦٣٣٩٠	٣م	١٥٦٠٥,٠٠	١١٨٨٣,٠٠	٢٧٤٨٨,٠٠		١٢٧٨١٩٢,٠٠			
		٥٨,٨٠	٦٣٣٩٠	٣م	١٥٦٠٥,٠٠	١١٨٨٣,٠٠	٢٧٤٨٨,٠٠		١٦١٦٢٩٤,٤٠			
الإجمالي												
٥٧٠٥٢٩٦,٩٠												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص جاري ٢												
اثنين مليون ثمنائة تسعة وتسعون الفا وخمسمائة سبعة عشر جنية فقط لاغير												

تصديق / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع
عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م / رجب سمير
التوقيع
عن استشاري (smart-design)
مكتب
التوقيع
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع
مدير عام المشروعات
التوقيع
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
سبق صرفها الى
يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ صادق حسين
التوقيع
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
ملاحظة الخفات
على الحساب
نهاية



رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

علاقات الكاتب المنوط

.....

رواج.....

شيك

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

(١) شطب الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسليم التحويل رقم و اقر بانى وافق على هذا الحساب المتقدم بينه (*) وانى تسلمت المستحق لى
 وانسب اطلال اقر على الحكمة بخصوص هذا العمل

.....

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقطر
مهندسين / عماد حسين
التوقيع /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها إلى
المحاسب

يبلغ إلى المقاول مبلغ

على الحساب

نهاية

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع



مدير عام المشروعات



عن المستشار (مستند)
Midva New Cairo
Cairo - ARE
SYSTRA (EGYPT BR.)
المستند المذكور
مادة الحصر الخامس

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م / رجب سمير
التوقيع/

عن استشاري السلاح مكتب
(smart design)
التوقيع/

SMART DESIGN
HSR
Eng (H)

تدريسي / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/



رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف



أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

.....
 شريك
 اذن
 يعتمد سحب
 صرف

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

المقاول

