



الهيئة العامة للطرق والكباري

## " حساب فروق الأسعار "

بمشروع انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة  
( ( لتنفيذ انشاء مبنى السرية ٢٣ شرطه عسكرية - المرحلة السادسة ) ) بالأمر المباشر

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	رقم المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الأسعار المستحقة
١	جاري ١	٢٠٢٢_١٠_٣٠	٣٧٢٥٠,١٢
٢	جاري ٢	٢٠٢٢_١١_٢٧	٣٣٦٢٤,٦٩
٣	جاري ٣	٢٠٢٣_١_١	٣١٢١٢,٨٤
٤	جاري ٤	٢٠٢٤_٨_١	١٤٥٨٤,٩٧
٥	ختامي	٢٠٢٤_٨_٩	١٣٩٩٨,٢١
الإجمالي			١٣٠٦٧٠,٨٤

مهندس الهيئة

التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "   
 بمشروع إنشاء الميناء البديلة للوحدات العسكرية المتعاضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .   
 تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

ج ١ مستخلص رقم

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأستاد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التوريدين في القسم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1 + الرقم القياسي عند المستخلص - الرقم القياسي عند موازنة امر الأستاد) / الرقم القياسي عند موازنة امر الأستاد

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢
سولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
اسمنت	٢٢٨,٨	٢٣٩,٨
حديد	٤٢٠,٤	٤٣١,٨
بيتومين	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

رقم البند بالمعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذ	سعر البند	معدل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفتنة تشمل سدة جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	٢٨٠٠	٩٠,٠٠	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمان بترية حديدية من المواد التصوية موزدة بمعرفته استعملت على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الفجر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	١٤٥٠,٠٠	١٤٥,٠٠	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	٧٠	١٦٥٠,٠٠	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (القواعد والسمات ورفايي الاعددة ) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣م	٨٥	٢٢٧٥,٠٠	%٢٣,٢	٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%١,١١٥٣٨	٢١٥٦,٨٨
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والكمرات والبلاطات والطبات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣م	١٥٠	٢٩٠٠,٠٠	%٣٠,٠٠	٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%١,٤٤٢٣١	٦٢٧٤,٠٤
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ١٠ و ٨ م٣ زلط نظيف مترج + ٤ م٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	١م	٧٦٠	١٦٥,٠٠	%٢٨,٠٠	٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%١,٣٤٦١٥	١٦٨٨,٠٨
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ١٠ و ٨ م٣ زلط نظيف مترج + ٤ م٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢م	٤٢	٢٤٠,٠٠	%٢٨,٠٠	٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%١,٣٤٦١٥	١٣٥,٦٩
الإجمالي :												١١٨٠٩,٤٩

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "   
 بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( تنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة ) بالامر المباشر .   
 تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب قيمة المربح أو الخسار من كمية البند المستخلص « سعر البند » (معدل) « الرقم القياسي عند التسليم عند موافقة امر الاسناد » (الرقم القياسي عند التسليم عند موافقة امر الاسناد)

مستخلص رقم ١ ج

تاريخ امر الاسناد	٢٠٢٢/٠٨/٢٤
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/١٠/١٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٠/٣٠

أغسطس-٢٢	٣٥٣,٦
أكتوبر-٢٢	٣٥٣,٦
	٢٣٩,٨
	٤٢٠,٤
	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومن

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ( ٥٢١ 37 ) جميع الاقنار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٣٠	٢٧٦٠٠,٠٠	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأسبوتات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل ووزة على الدائر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبشوري وعمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٥٤٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٣٥٠,٤٨
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٤٩٠	١٥٠,٠٠	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاساسات بالبيتومن والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على اليازر وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	١٣٥٠,٠٠	٥٥,٠٠	٢٥%	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند تم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٤٢٠	١٢٠,٠٠	١٨٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٤٣٦,١٥
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مياهي سمك طوبية من الطوب الطلبي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياهي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٩٠	١٧٣٠,٠٠	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	١٢٧٢,٥٥
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مياهي سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياهي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٥٠	٢٢٠,٠٠	٢٥٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	١٣٢٢,٢١
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مياهي سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياهي طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١١٠	١٨٠٠,٠٠	٢٥٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٢٣٧٩,٨١
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتته وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	١٨	٤٠٠,٠٠	١٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٣٤٠,٦٢
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر دشمة وبزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	١١٥	٤٤٠,٠٠	٥٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	١٢١٠,٦٣
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتشغيل وشمال بياض تحضين لزوم الحواجز الدائرية والاسناد ودوره الاسطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطقة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البظانة بسبك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضيافة بسبك ١٠٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٨٠٠	١٠٥٠,٠٠	٣٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	١٢١١,٥٤
الإجمالي :												٣٢٣٤٢,٨٧

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "   
 بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( تنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .   
 تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التوبيخ أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معدل 1 + الفرق القياسي عند المحلطة - الرقم القياسي عند وثيقة امر الاستلام) / الرقم القياسي عند وثيقة امر الاستلام

مستخلص رقم ج١

٢٠٢٢/١٠/٢٤	تاريخ امر الاستلام
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	٣٥٣,٦
أكتوبر-٢٢	٢٣٩,٨
	٤٣١,٨
	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتمين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	مواد المؤلفة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/١٠/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسبك ١ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والشهارة بسبك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٨٥٠	١٣٥,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%١,٤٤٢٣١	١٦٥٥,٠٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ( جرافيتو - سافيتو - او ما يعاقله ) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٨٥٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٧٥٠	١٣٥,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٢٧٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٣٣٦٥٤	٢٩٠,٧٧
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٦٠	٣١٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٢٨٨٤٦	٥٣,٦٥
٢٦	بالمتر المتوازي توريد وتركيب ورزة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وعمل ورزة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٧٠	٣٥,٠٠٠	اسمنت	%٥	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٢٤٠٣٨	١٤,٣٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٦٠	٨٠٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٣٣٦٥٤	١٦١,٥٤
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠x٣٠x٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٢٤٠	١٩٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٣٣٦٥٤	١٥٣,٤٦
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سحاجبي مقاس ٢٥x٢٥x٢ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض غير شامل الوزر وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٥٢٠	١٧٠,٠٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٣٣٦٥٤	٢٩٧,٥٠
٣١	بالمتر المتوازي توريد وتركيب برادورة اسمنتيه بمعدل ٥٠x٥٠x١٥ سم والفئة تشمل التوريد وترسيه من الخرسانة العادية اسفل البرادورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م.٠.٨ + بالون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	١٩٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٣٣٦٥٤	١٢٧,٨٨
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط التير لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٢٥٠	١٩٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجنيد mdf من الجهتين فوانج الصلف و اراس الطيا قطاع ٥x٢ بوضه و الراس المنفلى قطاع ٦x٢ بوضه والفئة تشمل التوريد والتركيب والحداي و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه بيوية اللاكه سابين او سينيغال او ما يعاقلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط	م <sup>٢</sup>	٤٩	٣٠٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
الإجمالي :													٣٥٠٩٧,٠٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة ) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

ج ١ مستخلص رقم

٢٠٢٢/١٠/٢٤	تاريخ أمر الأستناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

الرقم القياسي عند التعاقد - الرقم القياسي عند موافقة أمر الأستناد  
الرقم القياسي عند موافقة أمر الأستناد

أغسطس-٢٢	٣٥٣,٦
أكتوبر-٢٢	٢٣٩,٨
	٤٣١,٨
	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للخصائص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	مواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/١٠/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٤	المستخدمة من القطاعات الخشبية (P.S) او ما يعادلها والمطابقة للكمود المصرى و الفئحة تشمل التوريد والتركيب و الزجاج سمك ٣ مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من اجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة و البرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حديد الحلق الخشب	م ٢	٦٥	٣١٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيبرتيك والفئحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٠	١١٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب كرميد ايطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخدمات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ٢	١٣	٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٢٣٩,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٤٣,٧٥
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسل ايدى من فخار المصلى صينى فتر اول مقاس ٥٠x٦٠ و ٥٠x٦٠ و ٥٠x٦٠ على ان يكون من اجود الانواع (ديوراليت او كيتوليترا) او ما يعادلها والفئحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليترايب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٤٠٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب ميولة حوض مغلق من الصينى على ان يكون من اجود الانواع (ديوراليت او كيتوليترا) او ما يعادلها والفئحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليترايب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض اوتوى من الاستاليس سكيل فتحة واحدة فتر اول مقاس ٥٠x٦٠ و ٥٠x٦٠ من اجود الانواع و والفئحة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات	عدد	١	٣٥٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من اجود الانواع من الفخار المصلى صينى فتر اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطبة و السلسلة الفئحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠٠٠	١٨٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئحة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	١٣٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك فتر ٣ " والفئحة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليترايب او عمود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استاليس استيل وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٣٧٥,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جرجورى صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف والفئحة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليترايب او عمود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١	٩٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسل ايدى من فخار المصلى صينى فتر اول مقاس ٥٠x٦٠ و ٥٠x٦٠ و ٥٠x٦٠ على ان يكون من اجود الانواع (ديوراليت او كيتوليترا) او ما يعادلها والفئحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليترايب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٠٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ١ " من اجود الانواع والفئحة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١٧٥,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة والفئحة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٦ " بسلك ٥ مم والفئحة تشمل التوريد والتركيب والرفايغ و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٩	٤٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي :													٣٥١٤٠,٧٨

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "

بمشروع إنشاء المباني الجديدة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر - تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة البند في الخصم = كمية البند في مستخلص \* سعر البند \* معامل (معامل = 1) الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ١ ج

تاريخ أمر الاسناد	٢٠٢٢/٠٨/٢٤
تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٢/١٠/١٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٠/٣٠

الرقم القياسي للخصم	أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢
سولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
أسمنت	٢٢٨,٨	٢٣٩,٨
حديد	٤٢٠,٤	٤٣١,٨
بيوتومين	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٥٤	بالمقر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨" بسمك ٥ سم و الفتحة تشمل التوريد والتركيب والرفايغ وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٨٠	٨٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٥	بالمقر توريد وبناء عربة تفتيش عماس ٣٠٠٠,٠٠ م و ١٠ م في حقل و اسفله سمن بناء العربة بمحامي سمك طوية فوق فرشاة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للفرشة بمقدار ١٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الفرشة من الداخل وعمل المجاري اللازمة و الفتحة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والمعايير المعمول بها	عدد	١٥	٣٨٠٠,٠٠	سولار	٣%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٤١١,٠٦
٥٦	بالمقر توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطامة والتفتيز و الفتحة تشمل التوريد والتركيب والتختية وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٢٠٠٠,٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٨	بالمقر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة و الفتحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحدائط والرفايغ من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	١٦٠,٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٩	بالمقر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفتحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحدائط والرفايغ من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٧٠	٣٥٠,٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترنش) (١٢ : ١٨ م) طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانة عادية بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانته مسلحة بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء GRP ٦٠*٦٠ والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٥٥٠٠,٠٠	أسمنت حديد	٢٥% ١٥%	٢٢٨,٨٠ ٤٣١,٨٠	٢٣٩,٨٠ ٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٦٦١,٠٦ ٢٢٣,٧٢
الأعمال الكهربائية													
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادي ٢٠-١٠ أمبير	عدد	٦	٢٥٠٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	بالمقر توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشيون ٢٦x٢٢ أمبير من اجود الأنواع والبند محمل عليه اسلاك التوصيل قطاع ٤x٢٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦م وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١١٠٠,٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٨١٣,٥١
١٣	بالمقر توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢ x ٢٢ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل بالللمبة والدويل والترانس ومقطع الملك ٢x٢٢م نحاس داخل مواسير ١٦م ومحمل على البند كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٦	١٢٥٠,٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤	بالمقر توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ x ٦٠ سم بدرجة حماية IP65 كاملة بالللمبة led والدويل والترانس ومقطع الملك ٢x٢٢م نحاس داخل مواسير ١٦م ومحمل على البند كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٢٦٥٠,٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥	بالمقر توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاستف بالمقوتيرة كامل بالللمبة الموفرة للطاقة ٢٢ وات ومقطع ملك ٢x٢٢م نحاس داخل مواسير ١٦م وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٧	٧٥٠,٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦	بالمقر توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتجهيز العمل ومقطع ملك التوصيل ٢x٢٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦م وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٧	٥٠٠,٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	بالمقر توريد وتركيب برزبره مبريد ١٠٠ W وحمل على البند كل ما يلزم لتجهيز العمل وصنع سلك التوصيل ٣x٢٢م نحاس داخل مواسير ١٦م وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٨	٧٠٠,٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨	بالمقر صبغلة اصعدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفه الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودخان وضل القواعد الخرسانية ١٢٠*٦٠*٦٠ سم وجوايب بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلاشة بابعاد ١٠٤٠*٤٠ سم وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٦٥٠٠,٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠	٠,٠٠
												الإجمالي:	٣٧٢٥٠,١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان

التوقيع:



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ "   
 بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .   
 تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

ج ٢ مستخلص رقم

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد قيمة التعديلات او النقص = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معدل) \* الرقم القياسي عند المعدلة - الرقم القياسي عند حوالته امر الاسناد / الرقم القياسي عند حوالته امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠
٢٢٨,٨	٢٣٩,٨	٢٥٥,٩٠
٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية المتخذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الي	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في أي نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتسيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٣٠٠	٩٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حبل المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لتسيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٣٢٥,٠٠	١٤٥,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسلاسل وركابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لتسيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	٢٥	٢٢٧٥,٠٠	سولار	%١٠	٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٢٢,٦٦	
					اسمنت	%٢٣,٢	٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	%٩٦,٤٣	١٥٠٧,٠٥	
الإجمالي :												١٥٢٩,٧١	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :





**" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ "**  
**بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتفويض إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر -**  
**تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية**

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب :  $\text{الرقم القياسي عند التعاقد} = \text{الرقم القياسي عند التعاقد} \times \left( \frac{\text{الرقم القياسي عند التعاقد}}{\text{الرقم القياسي عند التعاقد}} \right)$

مستخلص رقم ج ٢

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

٢٢-نوفمبر	٢٢-أكتوبر	٢٢-أغسطس
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٥٥,٩٠	٢٣٩,٨	٢٢٨,٨
٤٥٤,٥٠	٤٣١,٨	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
أسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	مواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ( ٣٧ : ٥٢ ) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	طن	٥	٢٧١٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
							٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٨٦,٨٧	
							٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٧٠١٦,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة رطوبة لزوم الاسمات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجيبين متعامدين علي البارز وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢م	٢٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	بيتومين	%٢٥	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
							٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠	
							٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسفلح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند عمق الجروجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندسين المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢م	١٥	١٢٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
							٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٥٦	
							٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٣٧,٠١	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك نص طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	٨	٢٢٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
							٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٧٦	
							٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥٠,٢٥	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المبانى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	٤٠	١٨٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
							٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٣٠,٩١	
							٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٢٠٥٥,٨٥	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى تخشين لزوم الحوائط الداخلية والسقف ودروة المسطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل البطلقة بسبك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسبك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢م	٥٠	١٠٥,٠٠	سولار	%٣٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
							٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٢,٧٠	
							٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	١٧٩,٨٩	
الإجمالي :													١٠٩٩٠,٥٠

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :





**" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ "**  
**بمشروع إنشاء المياني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .**  
**تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية**

مستخلص رقم ٢ ج

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التورنوس أو الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند × (معامل 1 - الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠
٢٢٨,٨	٢٣٩,٨	٢٥٥,٩٠
٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للخاص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالحد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذه	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بيض تخشين لزوم الواجبات وعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطاطة بسبك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسبك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفتة تشمل كل ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٨٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٩٦,٤٣%	٠,٠٠	
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٥,٥٦	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للجوانب الخارجية ( جرانيتو - سائيو - او ما يماثل ) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفتة تشمل كل ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٨٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٩٦,٤٣%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفتة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٩٦,٤٣%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مفاص من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفتة تشمل التوريد والتركييب وسقيه للحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٣٨	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٩٦,٤٣%	٠,٣٨	
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٢٥,٥٨	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفتة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت وكل ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٧	٨٠٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٩٦,٤٣%	٠,٠٠	
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٦٧	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مفاص ٣٠×٣٠×٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد والتركييب وسقيه للحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٠	١٩٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٩٦,٤٣%	٠,٢٣	
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	١٥,١٩	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفتة تشمل التوريد والتركييب والسقيه وكل ما يلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٠٠	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٩٦,٤٣%	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣,٥٧%	٠,٠٠	
الإجمالي :													١١٤٥٢,٩٥

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتحارضة مع طريق المعاهدة ( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويض أو للقسمة = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1) \* الرقم القياسي عند المتكفل - الرقم القياسي عند موردة البند  
الرقم القياسي عند موردة البند

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠
٢٢٨,٨	٢٣٩,٨	٢٥٥,٩٠
٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بال عقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المتفده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٣٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبايلين قطر ٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفيع من كبحان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٢٠	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معنوية والذد يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	م <sup>٢</sup>	٣٠٠	٢٧٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
					حديد	%٣٠	٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٢٣٥,٣٤	
							٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	١٩٠٠٦,٥٧	
الاعمال الكهربائية													
١	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 امبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و عدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل غلية البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٣٥٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
					حديد	%٢٠	٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٢٤,٢١	
							٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	١٩٥٥,٤١	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (الثارة شوارخ) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حمليه IP ٥٤ وبها المكونات الاتيه :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ مزود بخليه كهروضوئيه A ١٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ٦٣ - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٦٠٠٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
					حديد	%٢٠	٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	١١,٦٢	
							٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	٩٣٨,٦٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥×٤) مم الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٦٥٠	٢٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	٠,٠٠	
الإجمالي :												٣٣٦٢٤,٦٩	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( تنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص ، سعر البند \* (معامل [١] + الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ج ٣

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩	٢٢٨,٨
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بشمومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الأساسات فى أى نوع من أنواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سناد جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٠٠	٩٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حبلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٦٥,٠٠	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م <sup>٣</sup> زلط نظيف مندرج + ٤ و ٠ م <sup>٣</sup> رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/م <sup>٣</sup> بد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٢٠	١٦٥,٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	١,٣٨	
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	١٥٢,٣٨	
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٨,٠٤	
الإجمالي :												١٦٩,٨٠	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٣

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد = كمية البند باستثناس \* سعر البند \* معدل [ (الرقم القياسي عند المتابعة - الرقم القياسي عند موافقة لمر الإصدار) / الرقم القياسي عند موافقة لمر الإصدار ]

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأصدار
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

يناير-٢٢	ديسمبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩	٢٢٨,٨
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيترمين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ( ٣٧ : ٥٢ ) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١	٢٧١,٠٠٠	حديد	%٦٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	٠,٠٠
							٤٢٠,٤٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	١٢٤,٧٣	١٢٤,٧٣
							٤٢٠,٤٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٧٣٠,٢٣١	٧٣٠,٢٣١
٤٢٠,٤٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٢٨٥,٤٣	٢٨٥,٤٣							
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالياشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	١٥,٠٠	١٣٥,٠٠	اسمنت	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	٠,٠٠
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٢,٠٦	٢,٠٦
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٣٣,٣٩	٣٣,٣٩
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	١,٧٦	١,٧٦							
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافته لا تقل عن ٣٠ سمك ه سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	١٥	١٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	٠,٠٠							
												٧٩١٩,٤٨	

الإجمالي :

الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ٣

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التوربين أو الخشب = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معدل 1 + الرقم القياسي عند المحلدة - الرقم القياسي عند وثيقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند وثيقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

يناير-٢٣	ديسمبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩	٢٢٨,٨
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيترمين


رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد تاريخ المستخلص ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفتة تشمل عمل وجيبين متعامدين عني البارد وكل ما يلزم لتبني العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٧٠,٠٠	٥٥,٠٠	سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٥٦٦,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للإسفلح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجروجري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفتة تشمل كل ما يلزم لتبني العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٠	١٢٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٢,١٣١٩٩	٢,١٩
							٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	%٣,٣٥١٤٠	٣٥,٦٢
							٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٥,٤٨٣٣٩	١,٨٨
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لتبني العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥	٤٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٥٩٢٢٢	١,١٢
							٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	%٠,٩٣٠٩٤	١٨,١٤
							٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%١,٥٢٣١٦	٠,٩٦
٧٩٧٩,٣٩	الإجمالي :											

الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م / احمد الطحان

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني الابدئية للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتفنيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التوريدات أو التخصيص = كمية البند × سعر البند × (معامل 1 + الفرق النسبي عند تحديثه - الفرق النسبي عند موافقة امر الاسناد) الفرق النسبي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ج ٣

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

يناير-٢٣	ديسمبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩	٢٢٨,٨
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للخاص
سولار
اسمنت
حديد
بيكوميون

رقم البند بالمعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد تاريخ المستخلص ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في الفترة الزمنية من -- الى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات وعمل على طيقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطاطة بسبك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ رمل + ٣م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسبك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ رمل + ٣م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠	١٣٥,٠٠	اسمنت	%٣٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٥٥,٩٠	٣	%٩	%٣,٥٥٣٣٢	٢٠,٥٦
							٣٥٣,٦٠	٢٧١,٤٠	٣١	%٨٩	%٥,٥٨٥٦٦	٣٣٣,٩٤
							٣٥٣,٦٠	٢٩٨,٥٠	١	%٣	%٩,١٣٨٩٩	١٧,٦٣
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان الواجهات الخارجية ( جرافيتو - سائيتو - او ما يماثله ) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بوبوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقياس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه للحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٥٥,٩٠	٣	%٩	%٠,٨٢٩١١	٢,٢٧
							٣٥٣,٦٠	٢٧١,٤٠	٣١	%٨٩	%١,٣٠٣٣٢	٣٦,٩٤
							٣٥٣,٦٠	٢٩٨,٥٠	١	%٣	%٢,١٣٢٤٣	١,٩٥
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي :												
٨٣٩٢,٦٨												

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني الجديدة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

ج ٣ مستخلص رقم

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التوريث أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معدل) \* الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد  
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

يناير-٢٢	ديسمبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩	٢٢٨,٨
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥	٤٢٠,٤
٥٦٦,١٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيبتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	مواضع البند المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقاية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتتوي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٢	١٥	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	
							٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	
							٢٥٥,٩	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	
							٢٩٨,٥٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٢,٠٣	
							٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٢٢,٩٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥×٢٥×٢سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقاية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لتتوي الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.٢	٣٠	١٧٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	
							٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	
							٢٥٥,٩	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٣,٦٢	
							٢٩٨,٥٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٥٨,٨٧	
							٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٣,١١	
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي تجايد mdf من الجيتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥×٢ بوضه و الرأس السفلي قطاع ٦×٢ بوضه و الفئة تشمل التوريد والتركييب و الحدايد و الخرودات و الكوالين و الخلق والبرمن اجود الانواع و الدخان ثلاثة اوجه بيوية للاكويه سايبس او سينتال او مايلثيما باللون المطلوب و كل ما يلزم لتتوي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الخلق الخشب	م.٢	٣	٣٠٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	
							٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	
							٢٥٥,٩	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لتتوي العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠	١١٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	
							٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠	
							٢٥٥,٩	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠	
												٨٤٩٤,٩٥	

رئيس الإدارة المركزية


م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١ "

بمشروع إنشاء المياني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتفويض إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ٣

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* معامل (معامل = 1) \* الرقم القياسي عند التعاقد - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

يناير-٢٢	ديسمبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩	٢٢٨,٨
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم ابواب وشبابيك الحماية طبقاً للرسومات التفصيلية والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	١٧٠	٤٢,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٠,٠٠	
							٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	٠,٠٠			
							٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠			
							٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	١٩,٨٦			
							٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	١١٦٣,٥١			
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقياس ٠,٦x٠,٦ م و لاي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمياني سمك طوية فوق قشرة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للرفة بمقدار ١٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بيض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة و الفنة تشمل النطاق من ( GRP ) بمقياس ٦٠*٦٠ سم و كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٣٨٠٠,٠٠	اسمنت	%١٥,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٥,٧٩	
							٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	٩٤,٠٠			
							٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٤,٩٦			
							٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٣٣٧,٨٩			
							٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	١٩٧٨٢,١٩			
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية واللذ يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	م <sup>٢</sup>	٦٠	٢٧٠٠,٠٠	حديد	%٣٠	٤٢٠,٤٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	٣٣٧,٨٩	
							٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	١٩٧٨٢,١٩			
							٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٧٧٣,٢٣			
							٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٣٣٧,٨٩			
							٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	١٩٧٨٢,١٩			
الإجمالي :													

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

ج ٣ مستخلص رقم

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأستاد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : كمية المادة باستقسان سعر البند \* (معامل 1) \* الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موازنة امر الأستاد / الرقم القياسي عند موازنة امر الأستاد

٢٣-يناير	٢٢-ديسمبر	٢٢-نوفمبر	٢٢-أغسطس
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩	٢٢٨,٨
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للخصائص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنتهدة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
<b>الأعمال الكهربائية</b>													
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ المونوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحرقو كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	حط	٢٥٠	٣٢٥,٠٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠
<b>البنود المستحقة</b>													
١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة احلال من التريه الزلطيه أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضارده و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد ايا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافته جافه و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	حط	١٤٠٠	١٤٥,٠٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠
٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب كسود للدرج من رخام جلاله او ما يعاقلها القاتنه سمك ٢ سم و الناقمه سمك ٤ سم و الفئه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	حط	٤٥	٨٥٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٢٧,١٨
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٤٤٩,٥٥
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٢٣,٣٠
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختيار وحدة اضاءة عياره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجه حمايه IPE ٦٥ كامل بالتميه و مقطع السمك ٢٠٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٠	١٦٠٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠
<b>الإجمالي :</b>												٣١٢١٢,٨٤	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتتفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .  
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد  
أية موديتن في النسب = كمية البند بكمية مستخلص + سعر البند + (معامل ١) الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد  
الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ٤ ج

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٣	يوليو-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م ٣م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣م ٠ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لتهيؤ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٤٧٠	١٦٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	٤٥,٢٢	٤٥,٢٢
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٤٣,٧٦	٤٣,٧٦
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٥٦,٧٦	٥٦,٧٦
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	١٣٢,٢١	١٣٢,٢١
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	١٣٦,٦٢	١٣٦,٦٢
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٤,٤١	٤,٤١
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٩٣٦,٠٦	٩٣٦,٠٦
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	٨٨١,١٧	٨٨١,١٧
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	١٠٠١,٩٥	١٠٠١,٩٥
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٩٦٩,٦٣	٩٦٩,٦٣
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٩٦٨,٦٥	٩٦٨,٦٥
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٩١٠,٥٤	٩١٠,٥٤
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٩٣٨,١٢	٩٣٨,١٢							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٣٢,٦٣	٣٢,٦٣							
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م ٣م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣م ٠ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لتهيؤ العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٧٣	٢٤٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	٢٤,٢١	٢٤,٢١
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٢٣,٤٣	٢٣,٤٣
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٣٠,٣٩	٣٠,٣٩
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٧٠,٧٨	٧٠,٧٨
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٧٣,١٤	٧٣,١٤
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٢,٣٦	٢,٣٦
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٥٠١,١٦	٥٠١,١٦
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	٤٧١,٧٨	٤٧١,٧٨
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	٥٣٦,٤٤	٥٣٦,٤٤
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٥١٩,١٤	٥١٩,١٤
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٥١٨,٦١	٥١٨,٦١
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٤٨٧,٥٠	٤٨٧,٥٠
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٥٠٢,٢٦	٥٠٢,٢٦							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	١٧,٤٧	١٧,٤٧							
الإجمالي :													

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء الميناء البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتنفيذ إنشاء ميناء السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة ) بالامر المباشر .  
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1 + الفرق النسبي عند المحاسبة - الرقم النسبي عند موازنة امر الاستاذ) / الفرق النسبي عند موازنة امر الاستاذ

مستخلص رقم ج٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاستاذ
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام
٢٠٢٢/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	يوليو-٢٢	يونيو-٢٢	مايو-٢٢	أبريل-٢٢	مارس-٢٢	فبراير-٢٢	يناير-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للتعويض
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبية من الطوب الطلي المغرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش الميناء طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥	١٧٣٠,٠٠	سولار	%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,١٩٩٣٨	٢,٥٢
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,١٩٩٣٨	٢,٤٤
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٢٥٠٢٨	٣,١٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,٦٠٢٣٨	٧,٢٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٦٠٢٣٨	٧,٦٢
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٠,٦٠٢٣٨	٠,٢٥
							٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٥	٢٠٢٢/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٥,١٧٨٧٦	٦٣,٣٩
							٢٢٨,٨٠	٢٩٩,١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	%٥,٢٢٣٣٤	٥٩,٦٧
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	%٥,٣٦٤٥١	٦٧,٨٥
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٥,٣٦٤٥١	٦٥,٦٦
							٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	%٥,١٨٦١٩	٦٥,٦٠
							٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٦	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٥,٠٣٧٥٩	٦١,٦٦
٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	%٥,٠٢٢٧٣	٦٣,٥٣							
٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٥,٤١٦٥٢	٢,٢١							
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طيقتين بسلك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسلك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسلك ٥,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفتة تشمل كل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٣٠	١٠٥,٠٠	سولار	%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,١٩٩٣٨	٠,٩٢
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,١٩٩٣٨	٠,٨٩
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٢٥٠٢٨	١,١٥
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,٦٠٢٣٨	٢,٦٩
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٦٠٢٣٨	٢,٧٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٠,٦٠٢٣٨	٠,٠٩
							٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٥	٢٠٢٢/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٩,١٣٨٩٩	٤٠,٧٤
							٢٢٨,٨٠	٢٩٩,١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	%٩,٢١٧٦٦	٣٨,٣٥
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	%٩,٤٦٦٧٨	٤٣,٦١
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٩,٤٦٦٧٨	٤٢,٢٠
							٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	%٩,١٥٢١٠	٤٢,١٦
							٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٦	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٨,٨٨٩٨٦	٣٩,٦٣
٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	%٨,٨٦٣٦٤	٤٠,٨٣							
٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٩,٥٥٨٥٧	١,٤٢							
الإجمالي :													١١٦٠٦,٧٨

رئيس الإدارة المركزية


م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج٤

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد: قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند المستخلص \* سعر البند \* (معدل 1 + الرقم القياسي عند المطالبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاصدار) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاصدار

٢٠٢٣/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأصدار
٢٠٢٣/١٠/١٩	تاريخ استلام
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٣	يوليو-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,٦٠	٢٩٨,٥	٢٩٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيثومين

رقم البند بالمعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسلك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥ كجم اسمنت / ٣م رمل البطاقة بسلك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسلك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٧٠	١٣٥,٠٠	سولار	%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	%٠,١٩٩٣٨	٢,٧٦
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٠,١٩٩٣٨	٢,٦٧
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	%٠,٢٥٠٢٨	٣,٤٦
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٠,٦٠٢٣٨	٨,٠٦
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	%٠,٦٠٢٣٨	٨,٣٢
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٠,٦٠٢٣٨	٠,٢٧
							٢٢٨,٨	٢٩٨,٥	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٩,١٣٨٩٩	١٢٢,٢١
							٢٢٨,٨	٢٩٩,١	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	%٩,٢١٧٦٦	١١٥,٠٥
							٢٢٨,٨	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	%٩,٤٦٦٧٨	١٣٠,٨٢
							٢٢٨,٨	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٩,٤٦٦٧٨	١٢٦,٦٠
٢٢٨,٨	٢٩٨,٦	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	%٩,١٥٢١٠	١٢٦,٤٧							
٢٢٨,٨	٢٩٦,٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٨,٨٨٩٨٦	١١٨,٨٨							
٢٢٨,٨	٢٩٦,٤	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	%٨,٨٦٣٦٤	١٢٢,٤٨							
٢٢٨,٨	٣٠١,٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٩,٥٥٨٥٧	٤,٢٦							
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ( جرافيتو - سافيتو - او ما يعاقله ) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٧٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,١٩٩٣٨	٢,٨٦
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,١٩٩٣٨	٢,٧٦
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٢٥٠٢٨	٣,٥٩
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,٦٠٢٣٨	٨,٣٥
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٦٠٢٣٨	٨,٦٣
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٠,٦٠٢٣٨	٠,٢٨
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,١٩٩٣٨	٠,٧٩
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,١٩٩٣٨	٠,٧٦
٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٢٥٠٢٨	٠,٩٩							
٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	%٠,٦٠٢٣٨	٢,٢٠							
٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	%٠,٦٠٢٣٨	٢,٣٨							
٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٠,٦٠٢٣٨	٠,٠٨							
الإجمالي:													

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة



م / احمد الطحان

التوقيع:

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المياني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .  
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : كمية البند \* سعر البند = كمية البند \* سعر البند \* معامل 1 (معامل 1 : الرقم القياسي عند المحلقة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

مستخلص رقم ج٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام
٢٠٢٢/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	يوليو-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للخاص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيفة للحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٥,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	٠,٤٥	٠,٤٥
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٠,٤٤	٠,٤٤
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٠,٥٧	٠,٥٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	١,٣٢	١,٣٢
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	١,٣٧	١,٣٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٠,٠٤	٠,٠٤
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٤,٠١	٤,٠١
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	٣,٧٧	٣,٧٧
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	٤,٢٩	٤,٢٩
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٤,١٥	٤,١٥
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٤,١٥	٤,١٥							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٣,٩٠	٣,٩٠							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٤,٠٢	٤,٠٢							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٠,١٤	٠,١٤							
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٠,٠٠	٠,٠٠							
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠							
٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	١٨,٨٣	١٨,٨٣							
٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	١٨,٢٣	١٨,٢٣							
٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٢٣,٦٤	٢٣,٦٤							
٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٥٥,٠٧	٥٥,٠٧							
٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٥٦,٩٠	٥٦,٩٠							
٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	١,٨٤	١,٨٤							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	١٩٤,٩٤	١٩٤,٩٤							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٣,٢	١٨٣,٥١	١٨٣,٥١							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٤,٦	٢٠٨,٦٦	٢٠٨,٦٦							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٢٠١,٩٣	٢٠١,٩٣							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٢٠١,٧٢	٢٠١,٧٢							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	١٨٩,٦٢	١٨٩,٦٢							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	١٩٥,٣٧	١٩٥,٣٧							
٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٦,٨٠	٦,٨٠							
الإجمالي :												١٤١٢٢,٥٠	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .  
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : كمية البند \* سعر البند \* ( معدل 1 + الرقم القياسي عند الموافقة على الاسناد - الرقم القياسي عند الموافقة على الاسناد )  
الرقم القياسي عند الموافقة على الاسناد : الرقم القياسي عند الموافقة على الاسناد

مستخلص رقم ج٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٣	يوليو-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٥٠	٦٢٢,٥٠	٦٢٢,٥٠	٦٢٢,٥٠	٦٢٢,٥٠	٦٢٢,٥٠	٥٦٦,٥٠	٥٦٦,٥	٥٦٦,٥

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين


رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل الكلفة الخاص للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيفة وكل ما يلزم لتتوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٠٠	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	٢٧,٧٠	٢٧,٧٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٢٦,٨٠	٢٦,٨٠
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	٣٤,٧٧	٣٤,٧٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٨٠,٩٨	٨٠,٩٨
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	٨٣,٦٨	٨٣,٦٨
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٢,٧٠	٢,٧٠
الأعمال الكبرى													
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوضه و محمل على البند الحفر وكل ما يلزم لتتوى العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	١٠٠	٣٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	١٨,٩٥	١٨,٩٥
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	١٨,٣٤	١٨,٣٤
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	٢٣,٧٩	٢٣,٧٩
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٥٥,٤١	٥٥,٤١
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	٥٧,٣٥	٥٧,٣٥
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	١,٨٥	١,٨٥
البند المستحقة													
٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة اضاءة عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل بالتلمبه ومقطع السلك ٢٥٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لتتوى الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧	١٦٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	%١٤,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	٣,٢٧	٣,٢٧
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٣,١٦	٣,١٦
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	٤,١٠	٤,١٠
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٩,٥٥	٩,٥٥
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	٩,٨٧	٩,٨٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٠,٣٢	٠,٣٢
الإجمالي :												١٤٥٨٤,٩٧	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامي) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويضات في الخصم = كمية البند \* سعر البند \* (معدل) (معدل) = الرقم القياسي عند التسليم - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ختامي

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المتفقده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٤,٨٢	٩٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	٣٢٨,١٤
٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موددة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٦,٥١	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	٥٧,٦٨
٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٢,٠٢	١٦٥٠,٠٠	اسمنت	%٢٨	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	٢٩٧,٣٥
٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (القواعد والسمات ورفابي الاعده) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	٥,٠٤	٢٢٧٥,٠٠	اسمنت	%٢٣,٢	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٣٩١٩٦	٨٤٧,٥٦
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	٧,٦٢	٢٩٠٠,٠٠	اسمنت	%٣٠,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٩,٥٥٨٥٧	٢١١٢,٢٥
٦	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ لظ نظيف متدرج + ٤ و ٣٠٠ رمل نظيف حرس على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٢٠,٧	١٦٥,٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	٣٠٤,٧١
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ لظ نظيف متدرج + ٤ و ٣٠٠ رمل نظيف حرس على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٤,٩١	٢٤٠,٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	١٠٥,١٣
												٤٢٥٦,٦٨	
الإجمالي :													

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامي) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( تنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .  
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معدل) \* الرقم القياسي عند المعاهدة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ختامي

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

٢٣-أغسطس	٢٢-أغسطس
٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٤٢٠,٤
٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد ( ٥٢ : 37 ) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,١٤	٢٧٦٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٤	٢٣,٢٨
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم اسطح والحمامات والمنطحات الدور العلوي من الأسبست سمك ٤ مم والفئة تشمل الدخان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدائر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالباشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١,٣٢	١٣٥,٠٠	سولار اسمنت	%٥ %١٠,٠٠	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١,٠٧ ٥,٦٨
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كخافه لاجل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٦,٦٧	١٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٦,٠٣
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لظوبه لزوم الاساسات بالبيتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البرد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٢,٩٦	٥٥,٠٠	سولار بيتومين	%٢ %٢٥	٣٥٣,٦٠ ٥٦٦,٠٠	٣٩٦,٢٠ ٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٢٤١٠	٠,٣٩ ٤,٠٣
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسفلح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجوري عن ٣ سم وتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٢,٤٤	١٢٠,٠٠	سولار اسمنت	%١٠ %١٨,٠٠	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%١,٢٠٤٧٥	٣,٥٣ ١٦,٧٩
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطيني المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥,٤٢	١٧٣٠,٠٠	سولار اسمنت	%٥ %١٧	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٥٦,٤٨ ٥٠٧,٨٩
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٣,٣٢	٢٢٠,٠٠	سولار اسمنت	%٥ %٢٥,٠٠	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٤,٤٠ ٥٨,١٨
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٦,٤٧	١٨٠٠,٠٠	سولار اسمنت	%٥ %٢٥,٠٠	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٧٠,١٥ ٩٢٧,٦٦
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتته وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١,٣٣	٤٠٠,٠٠	سولار اسمنت	%٥ %١٠,٠٠	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٣,٢٠ ١٦,٩٥
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٣,٤٩	٤٤٠,٠٠	سولار اسمنت	%٥ %٥,٠٠	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٩,٢٥ ٢٤,٤٦
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسبك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسبك ٥,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٦,١١	١٠٥,٠٠	سولار اسمنت	%٥ %٣٠,٠٠	٣٥٣,٦٠ ٢٢٨,٨٠	٣٩٦,٢٠ ٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٣,٨٦ ٦١,٣٢
الإجمالي:												٩٠١٢,٢٣	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (ختامى) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتفويض إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

تتفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد : نسبة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معدل) [ الرقم القياسي عند المعدلية - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ] / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ختامى

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٠,٢٦	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٤	٢٤,٦١
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ( جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله ) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٠,٢٦	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٢٥,٥٢
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببولية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخلف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكيتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦,١١	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٥٩٣٠٩	٣٤,٦٥
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوانط باي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٧,٧٢	٣٢٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٥٥,١٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تصدق من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٠,٨١	٣١٠,٠٠	اسمنت	%٦,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٩١١٧١	٤,٨٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	٩,٤٢	٣٥,٠٠	اسمنت	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٥٩٣٠٩	٥,٢٥
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣,٢٤	٨٠٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٥٧,٨١
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠ x ٣٠ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١١,٠٧	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٢,٦٧
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط منجني مقاس ٢٥ x ٢٥ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونه الاسمنت الابيض غير شمل الوزر وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٤,٤٢	١٧٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٥٤,٦٧
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برنورة اسمنتيه بنسبة ٥٠ x ١٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وتثبيت من الخرسانة العادية اسفل البرنورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠٠,٨٠ زلط + ٣٠٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والتركيب والدهان وجبين ببولية التلاكيه ايداهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	١٤,٩	١٩٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٦٣,١٤
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦,٣٦	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٨,٧٢
الإجمالي :												٩٨٧٢,٣٧	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





**" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامى) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "**  
**بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعاضة مع طريق المعاهدة ( لتفويض إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .**  
**تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية**

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد :  $\text{معدل} = \frac{\text{كمية البند بالمستخلص} \times \text{سعر البند}}{\text{رقم القياس عند المحاسبة} - \text{رقم القياس عند موافقة امر الاسناد}}$   
 الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم      ختامى

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيثومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعدول	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥ x ٢ بوصة والرأس السفلى قطاع ٦ x ٢ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والحدادين والخردوات والكواكين والحلق والبرمن اجود الانواع والدخان ثلاثة اوجه بويوة اللاكيه سايبس او سيديتال او مايمائتها باللون المطلوب وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م <sup>٢</sup>	١,١	٣٠٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٩,٨٨
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سببوتيك واثواب الومنيوم حسب اسوق المتسوق حتى ان تكون الخشبات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يعادلها والمطابقة للكوود المصرى والفنة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٣م و ضلفه بسلك الومنيوم والخردوات والكواكين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦ x ٢ بوصة والبرور من الالومنيوم وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من وصول الخشب	م <sup>٢</sup>	٢,٩٥	٣١٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٥٥,٠٩
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرغلة اللازمه ومحمل على البند كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢,٩	١١٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٨,٥٥
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالى لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمه للتثبيت وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م <sup>٢</sup>	٠,٣	٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١,٢٦
٣٧	باكيتو جرام توريد وتثبيت حديد فريتان لزوم ابواب وتثبيت الحماية طبقاً للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٦,٤٧	٤٢,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٩١٨٥٥	٢١,٥٢
٥٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm قطر ٦ " بسلك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٩٢	٤٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٤,٧٥
٥٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm قطر ٨ " بسلك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠,٨٤	٨٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٣١,٣٤
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٣٧	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٨,٠٦
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والند يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	م <sup>٢</sup>	٤	٢٧٠٠,٠٠	حديد	%٣٠	٤٢٠,٤٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٣٥,١٩٥٠٥	٣٨٠,١٠٧
الاعمال الكهربائية													
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار خيل كمناع (٢٠x٤) مم الومنيوم بروتينيت داخل مواسير pvc 3 بوصة ومحمل على البند الحفرو كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧,٩٥	٣٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٢٠٤٧٥	٣١,١٣
البند المستحدثه													
١	بالمتر المسطح توريد وتثبيت منبه اذار من السرية الرستيه السمن او مكافئها توريد من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه والمواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لايزيد اياً منها عن ٢٥ سم الغمر بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافه جافه وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٣,٨١	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	١٣,٣١
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يعادلها القاسمه سمك ٢ سم والناشمه سمك ٤ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٠,٢٥	٨٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١,٢٨
					اسمنت	%٧	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٢/٠٨/٠٩ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٤,٧٤
													١٣٩٩٨,٢١

رئيس الإدارة المركزية  
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة  
التوقيع :

