

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنيلي وشركاه

شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٤ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٢

العدد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٣ / ١٨٢)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	كمية البند بالمقاييس (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											التقرير (المبني - الإسوحي - الشهري) متواجده . المعدات متواجده . مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد .
	- علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٦,٠٠ جنيه / ٣م ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / ٣م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من مسلوب الأرض الطبيعية .											
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢٣,٠٠	٢٤,٠٠٠	٣م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	ختامي	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	
	علاوة ٦,٠٠ جنيه / ٣م ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٠,٦٠	٢٤,٠٠٠	٣م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	ختامي	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2- متر) أسفل مسلوب الغرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسلوب (٢- متر) من مسلوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ ٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											البرنامج الزمني متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لائحات المشروع متواجده . المستلزمات والمهمات متواجده .
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ ٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السورار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٦٥,٠٠	٢٩٩١٨٩	٣م	٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٧٣,٠٠٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠٠	ختامي	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	علاوة ارتفاع السورار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	١,٧٠	٢٩٩١٨٩	٣م	٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٧٣,٠٠٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠٠	ختامي	٤٩٧٧١٤,١٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٧٧١٤,١٠٠	تتم مراعاة ما جاء بحظر الاستدلال
									١٩٩٩٩٩٥٩,١٠٠	٠,٠٠٠	١٩٩٩٩٩٥٩,١٠٠	الادبيات والتقييم
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣) ختامي												

تحريراً في ٢٢ / ١١ سنة ٢٠٢٣

