

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنفيلي وشركاه
شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٤ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ١٢

بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٣

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٨٣)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	كمية البند بالمقاييس (المعدلة رقم ١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بإلات التسمية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٠,٦ جنيه / م / ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٢٣,٠٠	٢٤٠٠٠	م	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	التقرير (المبنى - الإسبوعى - الشهري) متواجدة . المعدات متواجدة . مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون المعمل متواجدون . فريق العمل متواجد .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٠,٦٠	٢٤٠٠٠	م	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٦	علاوة ٠,٦ جنيه / م / ارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).										
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 9٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السورار وتبلغ ١,٧ جنيه / م / من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦٥,٠٠	٢٩٩١٨٩	م	٢٨٨١١٥,٠٠	٤٦٥٨,٠٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	١,٧٠	٢٩٩١٨٩	م	٢٨٨١١٥,٠٠	٤٦٥٨,٠٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠	٤٩٧٧١٤,١٠	٠,٠٠	٤٩٧٧١٤,١٠	بمراجعة المساحة بمعرفة أدارة المنطقة الأولى المركزية
	علاوة ارتفاع السورار وتبلغ ١,٧ جنيه / م / من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).							١٩٩٩٩٩٥٩,١٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٥٩,١٠	بمراجعة ماجاء بمحضر من الادارة لتبني والتصميم
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣) ختامي											

يتمتع

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / كسر محمد نصير طبع

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

م / كلثم امام

الاستشاري العام

سيميرا للاستشارات الهندسية

م /

مهندس المكعب الفني (الاستشاري)

مكتب الميكانيكا والكهرباء

م /

مهندس المساحة

مكتب المساحة

م /

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنفيلي وشركاه

م /

تحريراً في ٢٢ / ١١ سنة ١٤٤٣

م /

م /