

عدد (٤٣٤/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

ملف رقم: ١٠/٦/٦

أشقة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



شروع العمل / العمل في الربيع
بخصوص (التطوير / احوال) القطاع الثالث (متوسط / حار)
٣٤٨ كم ٣٥٠ كم بطول ٢ كم
تنفيذ: شركة كروم الهندسة والاستشارات
والاستثمار المعمارية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من اصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحظة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١٢/١٤

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاضلة	كمية البند	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
أعمال الحفرة												
9	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجاذبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	10,013.169	م ^٣					جاري ١			المعمل متواجد لوحتات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف متواجد البرنامج الزمني متواجد	
9-7	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ١,٦ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ علاوة سورار بعد ٤/٥/٢٠٢٣	95.00			0.00	9,500.00	9,500.00		902,500.00			التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
		2.20			0.00	9,500.00	9,500.00		20,900.00			
أعمال الردم												
12	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2,00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبيح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجورية.	60.00	63,800.00	م ^٣	0.00	60,600.00	60,600.00	جاري ١	3,636,000.00			وثيقة التأمين متواجدة المعدات متواجدة المهندسون متواجدون الابوات المكتبية (عدد ٣٠ كرتونة) تراجع بالأدارة بالقاهرة
12-1	علاوة مسافة النقل ٢٠ كم	30.00	32,200.00		0.00	30,600.00	30,600.00		918,000.00			
12-2	علاوة مسافة النقل ٨ كم	12.00	31,600.00		0.00	30,000.00	30,000.00		360,000.00			
12-3	قيمة المواد المحجورية للاتربة بالاضافة الى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات .	58.80	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		3,563,280.00			
12-4	علاوة سورار بعد ٢٠٢٣/٥/٤	1.60	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		96,960.00			
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة كرمة البستان

مدير المشروع

مكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

مكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

مكتب الفني

عن الاستشاري الراشد

مدير المشروع

المكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

المكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

المكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

المكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

المكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

المكتب الفني

عن الاستشاري (ميسر)

مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

عن استشاري المساحة (مكتب الدواية)

مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية

٩٤٩٧٦٤٠٠ -
السابع

٩٤٩٧٦٤٠٠ -
الخمس

الست

٤٧٤٨٤٠ -

٥٧٠٨٥٠٠٠

١٧١٥٧٠٠٤

مؤيد

١٠٦٠٥٠٠٠
٤٧٤٨٤٠

٨١٠٠ -

١٤١٥٠ -

١٤١٥٠٠

٤٧٤٨٤٠

٤٧٤٨٤٠

٧٥٦٥٧٠٠ -

السادس

٨٧٤١٠٧٠٠ -

مؤيد



Signature

Stamp

Stamp

Stamp

Stamp

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
مقطعا ملبوس وعبائة واحد اربعين الف وسبعمائة حسب		٨٧٤١.٧٠	٠
الجملة		٨٧٤١.٧٠	٠

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

تقيد في السجل برقم : -

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							
	بيانات			نوع الخصم				
				بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
				إجمالى الأصل				
	بيانات الاستقطاعات			جنيه		قرش		
	عادى إضافى دمغة توقيع							
	قرش جنيه قرش جنيه							
	رسم الدمغة							
	صافى القيمة المطلوب صرفها							

المختتم ذو التاريخ ..



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

_____ جاری _____ تاریخ _____ الامضاء _____

الإيرادات ————— بتاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :- الختم ذو التاريخ

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب


شيك

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحر شيخ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيئات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

[illegible]

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢