



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة (بني سويف)

المقد رقم : 2023/2022/1890 بتاريخ 2023/5/2

مستخلص رقم ( 1 ) جاري

عن عملية: اعمال الاتربة بمحور القشن على النيل (قطاع غرب النيل) فى المسافة من الكم 11+100 الى كم 11+700 بطول 6 كم (اتجاه قرية مازورة)

تنفيذ الشركة العالمية للمقاولات والتوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتى 2023 / 9 / 30

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                | الفئة | كمية البند بالمقيسة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | الكمية خلال الفترة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع او حجز | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |        |                           |                    |                                      |               |                                     |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقابل العموميه ..... الخ والفئه شامله بالمتر المسطح.                                                                                                                  | 5     | 26,572              | م2     | 0                         | 15,000             | 15,000                               | جاري          | 75,000                              | 0              | 75,000              | يراعي تطبيق شروط التعاقد<br>المهندسون متواجدون وفريق العمل<br>المعدات متواجده<br>العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده<br>البرنامج الزمني متواجد<br>المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين<br>التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجده<br>لوحات المشروع متواجده<br>ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجده<br>ايصالات تحصيل المواد المحجيرة (البونات) متواجده<br>وثيقة التأمين متواجده<br>وسائل نقل المعدات متواجده<br>الكرفانات متواجده ومكتب الاشراف |
| 5         | اعمال توريد وتحميل ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسلك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن 10%) ..... الخ والفئه شامله بالمتر المكعب |       | 52,000              |        |                           |                    |                                      |               | 0                                   | 0              | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | أسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة 2022                                                                                                                                                                                                     |       |                     |        |                           |                    |                                      |               |                                     |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | مسافة النقل 39 كم                                                                                                                                                                                                                        | 74.4  |                     | م3     | 0                         | 10,000             | 10,000                               | جاري          | 744,000                             | 0              | 744,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | كارتات الموازين والبونات والمواد المحجيرة                                                                                                                                                                                                |       |                     |        |                           |                    |                                      |               |                                     |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | اعمال كارتات الاتربة                                                                                                                                                                                                                     | 13    | 52,000              | م3     | 0                         | 10,000             | 10,000                               | جاري          | 130,000                             | 0              | 130,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | المواد المحجيرة                                                                                                                                                                                                                          | 30.14 | 52,000              | م3     | 0                         | 10,000             | 10,000                               | جاري          | 301,400                             | 0              | 301,400             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | اجمالي الاعمال                                                                                                                                                                                                                           |       |                     |        |                           |                    | 1,250,400                            |               | 1,250,400                           | 0              | 1,250,400           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبري سمعان)

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الاشراف (الهيئة)

مدير عام الاشراف (الهيئة)



مهندس الشركة

مهندس / طارق محمد احمد

مهندس / محمود حسن البوهي

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس /



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المحاسب



اسم العمل : اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل ( قطاع غرب النيل ) بطول ١٦.١ كم لتنفيذ المسافة من كم ١١.١٠٠ الى كم ١١.٧٠٠ بطول ٠.٦٠٠ كم ( اتجاه قرية مازورة )

اسم المقاول : تنفيذ الشركة العالمية للمقاولات والتوريدات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم ( ١٨٩٠ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم ١ جاري

جملة الاستقطاعات

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| جنيه      | قرش                          |
| ٦٢,٥٢٠.٠٠ | ٥% تأمين اعمال               |
| ٢٨,٩٧٧.٣٧ | رسم الدمغة                   |
| ١١,٩٠٨.٥٧ | أرباح تص. القطاع الخاص فقط   |
| ٠.٠٠      | عمالة غير منتظمة ض. ق.م. ٤٥% |
| ٥,٥٧٠.٠٠  | تجارب، العمل منطقة بنى سويف  |
| ٨٣٥.٥٠    | ١٥% مصاريف اداريه            |
| ٨٩٦.٧٧    | ١٤% ضريبه قيمة مضافه         |
| ٦٧٣٦.٩٥   | مهندس هندسية                 |
| ٠         | اتساع                        |
| ٠         | تنمية                        |
| ٠         | ٠                            |
| ٠         | ٠                            |
| ٠         | سيارة العينات                |

| قيمة الاعمال        |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| جنيه                | قرش                                                     |
| ١,٢٥٠,٤٠٠.٠٠        | بيان الاعمال التي تمت الان                              |
| ٠.٠٠                | خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO                 |
| ٠.٠٠                | خصم محضر التقييم استلام ابتدائي                         |
| ٠.٠٠                | سابق صرفه                                               |
| ١,٢٥٠,٤٠٠.٠٠        | مستحق صرفه                                              |
|                     |                                                         |
|                     |                                                         |
| ١١٧,٤٤٥.١٦          | جملة الاستقطاعات                                        |
| ١,١٣٢,٩٥٤.٨٤        | صافي المبلغ المستحق                                     |
| أوامر الدفع الشيكات |                                                         |
| ٥٩,٥٤٢.٨٦           | حساب مصلحة الضرائب                                      |
| ٣٢,١٥٣.١٤           | التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري                    |
| ٠.٠٠                | حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالحاجر والملاحات) |
| ٠.٠٠                | شيك الشركة                                              |
|                     |                                                         |

تاريخ نهو بوليصة التأمين ٢٠٢٤/٠٢/١١

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٤/٠١/٠٦

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخدمة جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسايبا،