



عملية: إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين) قطاع (فوكة - مطروح) تشكيل الجسور وطبقات التأسيس والاساس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٤٥+٧٢٠ الى الكم ٥٤٥+٨٤٠ بطول ١٢,٠ كم

تنفيذ : شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

من بداية العمل حتى: ٢٦-١١-٢٠٢٣

شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٥)													المقاول: شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات		كشف رقم جارى (١)		الاسكندريةمطروح		ادارة المشروعات	
رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات								
								قرش	جنيه	قرش	جنيه									
١=٣	أعمال الردم	٨٥,٠٠	م٣	١٧,٣١٣,٢٤	٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	١٣,٢٢٠,٠٠	٠	١,١٢٣,٧٠٠,٠٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد								
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										العلامات الارشادية متواجدة									
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %											لوحات المشروع متواجدة								
	-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم											مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون								
١=٤	طبقات الأساس	٢٧٨,٠٠	م٣	٩٦٤,٤٤	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٠	١٧٥,١٤٠,٠٠	٠	٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد								
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلولس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف										المعمل ومهندسون المعمل متواجدون									
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم											التقارير متواجدة								
	- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان											يراعى خصم التجارب المعملية								
٢=٤	أعمال الردم	٢٥٨,٠٠	م٣	٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	عدد (١٠) احبار طابعات								
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلولس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .										سيتم توريدها بهيئة الطرق بالقاهرة وسيتم موافاة المنطقة بصورة من التسليم.									
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم																			
	- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان																			
إجمالي قيمة المستخلص													٧,٨٤٧,٦٥٨,٠٠	سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة واربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيها فقط لا غير						

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرهاحق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
ببلغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

تم الاعتماد
فقط IR
مهندس الاستشاري العام
(مستتر)
م / محمد السيد
١١
٢٨

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد فوزي
م / خالد فوزي

مشروع القطار الكهربائي
م / خالد فوزي
م / خالد فوزي

المقاولات العمومية
م / خالد فوزي
م / خالد فوزي