



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة
من الكم 531+000 الى الكم 532+000 بطول 1 كم اتجاة استكمال فوكة

تنفيذ : شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات رقم العقد(2023/2022/2137) بتاريخ 2023/6/1

من بداية العمل حتى: 2023-12-19

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمئلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيهة علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	14,897.29	10,700	3,400	14,100	0	1,198,500	0	0	1,198,500	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 311 كم	432.60	متر مكعب	14,897.29	10,700	3,400	14,100	0	6,099,660	0	0	6,099,660	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	14,897.29	10,700	3,400	14,100	0	183,300	0	0	183,300	وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-6-3) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-6-3) يتم توريد عدد 1 حاسب الى بجميع مشتملاته بالادارة بالقاهرة و يتم موافاة المنطقة بالتسليم
	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة النافذ بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	278.00	متر مكعب	8,500.00	5,000	0	5,000	0	1,390,000	0	0	1,390,000	
4-1	علاوة مسافة النقل 84 كم	76.80	متر مكعب	8,500.00	5,000	0	5,000	0	384,000	0	0	384,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	8,500.00	5,000	0	5,000	0	125,000	0	0	125,000	
	إجمالي قيمة المستخلص								9,380,460				
	فقط : تسع ملايين و ثلاثمائة و ثمانون ألفاً و أربعمائة و ستون جنيه لا غير												

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسحق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى :
يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بهلك الشروط اعتمدت من
تحريراً فى :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

تم الاعتماد فقط
مهندس الاستشاري العام
(سيسىترا)
م / محمد السيد
12 / 19 / 2023

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فوزي
12 / 19 / 2023

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فوزي
12 / 19 / 2023

مدير المشروع المقاول
م / محمد حسنى قياض
12 / 19 / 2023