

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جارى تنفيذ اعمال كوبرى سيارات الكتبية المتقاطع مع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر .
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٩١٢
عدد المرفقات / ٥
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢
التوقيع /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ٢٠٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٣)
تنفيذ اعمال كوبرى سيارات الكتيبة المتقاطع مع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية -
العلمين - مطروح) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد و الرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (١) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع
عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل عمالة او محملات اخري
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طببخ



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
			
الجملة		١٨٤٩٦٨١	

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

(ب) الكاتب المخط

المختتم ذو التاريخ

ع-۹۹

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١١) اقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الایرادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

نسيج

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المخطوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

رقم : امضاء الكاتب المختار : (١٠)

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموثق :

(٥) أدرج في كشف الشبهات قسم : أعضاء الكاتب المخطط :

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

(۵) ادرج فی کشف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان (بالجنيه)	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد	م٣	١٧	١٥٠٠	٤٩٩	٤٣٦	٩٣٥	١٥,٨٩٥	٠	١٥,٨٩٥	١- اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف .	م٣	٨٤	٤٥٠٠	١٦٣٦٣	٥٠٢٤	٢١٣٨٧	١,٧٩٦,٥٠٨	٠	١,٧٩٦,٥٠٨	٢- مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
*	اعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي رسوم مرور على الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق	م٣	١٣	٤٥٠٠	١٦٣٦٣	٥٠٢٤	٢١٣٨٧	٢٧٨,٠٣١	٠	٢٧٨,٠٣١	٣- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع (مسافة النقل ٢٠ كم)	م٣	١٩٥	٢٥٠٠	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	٢٧٣,٠٠٠	٠	٢٧٣,٠٠٠	٤- وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
*	اعمال توريد طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي رسوم مرور على الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق	م٣	٢٥	٢٥٠٠	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	٣٥,٠٠٠	٠	٣٥,٠٠٠	٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١-٦	يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان (مسافة النقل ٤٠ كم) (مسافة نقل ١٠ كم)	م٣	١٠٢,٤	٢٥٠٠	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٣,٣٦٠	٠	١٤٣,٣٦٠	٦- لوحات المشروع متواجدة
١٧	التمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية أو معدات خفيفة فى أرض الموقع العام فى تربة متماسكة وشديدة التماسك...	م٣	٨٧	٤٥٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	٢٠,٨٨٠	٠	٢٠,٨٨٠	٧- المعمل متواجد
١٨	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة عادية والبند يشمل نقل ماكينة الجسات .	م.ط	٣٦٠	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٨- المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة
١٩	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة بزلتيه باجهاد حتى ٧٠٠ كجم / م٢ .	م.ط	٤٣٦,٨٧	١٠٠	٨٤	٠	٨٤	٣٦,٦٩٧	٠	٣٦,٦٩٧	٩- البرنامج الزمنى متواجد
٢٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة الفورده من خارج الموقع حول الاساسات .	م٣	١٢١	٥٩٩	٣٠٨	٠	٣٠٨	٣٧,٢٦٨	٠	٣٧,٢٦٨	١٠- الأمن الصناعى موجود
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمقلى المطلوب لزوم الاساسات .	م٣	٨٧	١٢٠٠	٨٣٦	٠	٨٣٦	٧٢,٧٣٢	٠	٧٢,٧٣٢	١١- التقرير المبندى موجود
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقاليه باجهاد ٢٥٠ كجم/سم٢ .	م٣	١٥٧٥	٤٠	٢٥	٠	٢٥	٣٩,٣٧٥	٠	٣٩,٣٧٥	
٢٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للأساسات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم٢	م٣	٢٢٠٥	٦٠٠	٥٨٣	٠	٥٨٣	١,٢٨٥,٥١٥	٠	١,٢٨٥,٥١٥	
١-٢٧	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم / م٣	م٣	٢٠٠	٦٠٠	٤٤٤	٠	٤٤٤	٨٨,٨٠٠	٠	٨٨,٨٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية	م٣	٢٨٣٥	٣٥٠	٢٢٥	١١	٢٣٦	٦٦٩,٠٦٠	٠	٦٦٩,٠٦٠	
١-٢٨	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات .	م٣	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢,٦٠٠	٠	٢٢,٦٠٠	
٢-٢٨	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر .										
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعده الكوبرى	م٣	٢٩٤٠	٧٥	٧٥	٠	٧٥	٢٢٠,٥٠٠	٠	٢٢٠,٥٠٠	
١-٢٩	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م٣	١٠٠	٤٥	٤٥	٠	٤٥	٤,٥٠٠	٠	٤,٥٠٠	
٢-٢٩	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر .										
٣٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى	م٣	٣٠٩٨	١٨٠٠	١٠٧٥	٤٢٣	١٤٩٨	٤٦٤,٨٠٤	٠	٤٦٤,٨٠٤	
١-٣٠	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	م٣	١٠٠	١٧٠٠	١٠٤٨	٣٩٨	١٤٤٦	١٤٤,٦٠٠	٠	١٤٤,٦٠٠	
٢-٣٠	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر .										
٣-٣٠	علاوة زيادة الاجهاد الى ٥٥٠ كجم/سم٢ .	م٣	٢٠٠	١٧٠٠	١١٠٠	٣٩٨	١٤٩٨	٢٩٩,٦٥٠	٠	٢٩٩,٦٥٠	
٣٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٠٠ سم بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر ولا تقل رتبة الخرسانة عن ٣٥٠ كجم/سم٢ .	م.ط	٣١٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٠	٧٥٠	٢,٣١٢,٥٠٠	٠	٢,٣١٢,٥٠٠	
١-٣٢	علاوة حفر فى تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الى ٦٠٠ كجم/سم٢ .	م.ط	١٩٢٠	٢١٠	٢٨	٠	٢٨	٥٣,٧٦٠	٠	٥٣,٧٦٠	
٣٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخازوق المستخدمة ١٠٠ سم وتشمل توريد الاحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من الحمل التشغيلى .	عدد	١٨٠٠٠	١	١	٠	١	١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	
٣٤	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق من وإلى الموقع والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة .	عدد	١٤٧٩٠٠	٢	١	٠	١	١٤٧,٩٠٠	٠	١٤٧,٩٠٠	
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الثمرات سابقة الصب	طن	٦٥٠٠	٧٥	٦٣	٠	٦٣	٤,٠٩٥,٠٠٠	٠	٤,٠٩٥,٠٠٠	
٣٦	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	٧٢٠	٦٦٦	١٤٠	٨٠٦	١٨,٩٤١,٠٠٠	٠	١٨,٩٤١,٠٠٠	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة شاذلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد .	م٢	٥١	٧٠٤	٥٩٩	٠	٥٩٩	٣٠,٥٤٩	٠	٣٠,٥٤٩	
الاجمالى (بالجنيه)											
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											
										السابق	٣٠,٥٧٥,٩١٨,٩٠
										الباقى	٢٥,٧٣٣,١٥٠,٧٥
											٤,٨٤٢,٥٦٨,١٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس الإدارة المركزية
للمطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
م / مصطفى عبدالجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى ٢٠٢٤ / / المحاسب /
قرش جنيه على الحساب
يدفع المقاول مبلغ نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من
يعتمد ... مدير المصلحة

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم
مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

الإستشارى العام
مكتب يورو كونسلت
م / احمد السيد محمد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب
الفنى
م / اشرف الهادى
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير
المشروع
م / محمد صابر حسن

اسم العملية
مقاوله
رقم ومقدار
يبد الميزانية

رقم المستند
نوع الميزانية

عدد الملحقات

رقم التصديق
بند

القيمة
حرف

بيان المنصرف من المفاولة		القيمة	جنيه
الاستقطاعات	مقدار الأعمال التي تمت الآن	٣٠٥٧٥٧١٨,٩	
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه	٢٥٧٣٣١٥٠,٧٥	
	مستحق صرفه	٤٨٤٢٥٦٨,١٥	
	الاستقطاعات	جنيه	
	رسم دمغة أصلى		
	رسم دمغة أضافى		
	أمانات		
إيرادات			
	جملة الاستقطاعات		
	صافى المبلغ		
جملة الاستقطاعات			

تحرير في	سنة ٢٠	رئيس المصلحة	علامة
قرار كاتب سجل للحجوزات والتأجلات			أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			أمضاء
المبلغ معلى بالأعائن بتاريخ			أمضاء
قيد في سجل رقم ٥٥٠٠ ح برقم		الكاتب المنوط	ختم
سنة		روجع	
تحرير في		شيك	
علامات الكتاب المنوطين		يعتمد سحب	
		اذن صرف	

تحرير في	سنة	رئيس الحسابات
شطب		الكاتب المنوط
سحب	شيك رقم	الكاتب المنوط
	اذن صرف	الكاتب المنوط
	الشيكات تحت رقم	الكاتب المنوط
	الحوالات	

[illegible]