

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) (القطاع الخامس) (قوص/ادفو) (هـ) المسافة من الكم ٦٦٠٠٠ الى الكم ٦٦٤٠٠ بطول ٤ كم

تنفيذ (شركة المستقبل للمقاولات العمومية) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٦

رئيس الادارة المركزية



عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

استلام اعمال الجسر المزاري والاعمال الصنعية للطريق التارمى مع القطر الكباري
(التيوم بين سويق - الاقصر - اسوان - ايو حبل) القطاع الخامس (مقود - ادفو) (هـ)
القطاع من الكم ٦٦٠ الى الكم ٦٦٤ بطول ٤ كم

عن شهر فبراير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق

جنيه

تأمين ٥%	جملة الاعمال ١٨٢ ٧٤٧,١٠	٩ ٩٠٠ ٠٢٨,٤١
دمغات	السابق صرفه ٨٨ ٥٩٨,٦٠	٦ ٩٩٥ ٠٩٧,٢٠
خصم معمل المنطقة	—	—
المستحق صرفه	—	٢ ٦٧٤ ٩٤١,١٠
جملة الاستقطاعات	—	٥٧٩ ٢٤٥,٧٠
الصافي	—	٢ ٤٠٩ ٥٩٥,٤٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

و موافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير/ ٢٠٢٤/ ٢٦ / ٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

عماد حسين

بند الميزانية

امانات
ايرادات

وزارة
الطاقة والمعادن

النقل
تسليم

الخدمات
المصلحة

علامة

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

التاريخ سنة 200 المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 200

[illegible]

الجماعة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

مستخلص جاري ٢ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ادفو) (هـ)

القطاع من الكم ٦٦٠.٠٠٠ إلى الكم ٦٦٤.٠٠٠ بطول ٤ كم طبقا للعقد
القطاع من الكم ٦٥٨+٨٤٠ إلى الكم ٦٦٢+٨٢٠ بطول ٣,٩٨ كم طبقا لآخر ترقيم

الى تاريخ ٢٠٢٤-٢-١١

عن المدة من بداية العمل

مع شركة المستقبل للمقاولات العمومية

2024/2023/6

المنطقة المركزية الثامنة .
عقد رقم

رقم البند	البند	الفترة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية	جنية
١_٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-) ٢ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، -علاوة زيادة السولار ١,٩ جنيه /م ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة.	٣م	60.00	100,567.00	59,369.00	159,936.00	جاري ٢	9,596,160.00		9,596,160.00	- لوحات المشروع (متواجد) - اللوحات الارشادية والتحذيرية (متواجد) - لافتات المشروع (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - تقرير ميدني (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
	علاوة زيادة السولار ١,٩ جنيه /م ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	٣م	1.90	100,567.00	59,369.00	159,936.00		303,878.40		303,878.40	
	الاجمالي							9,900,038.40			

عن الهيئة
مدير عام مشروعات /
مدير الاعمال /
مدير المشروع /
محاسب /
م/عماد حسين

الاستشارى العام (سيسترا)
التوقيع /
Mivida New Cairo
Cairo - ARE
(EGYPT BR.)

مدير مشروع (مكتب اسبكتروم)
التوقيع /

اسبكتروم للاستشارات الهندسية
SPECTRUM
مشروع القطار الكهربائي

استشارى مكتب المساحة (برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية)
التوقيع /

برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
استشارى الاعمال المساحة بالمطامير الخامس

الشركة المنفذة
التوقيع /

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٢٤٧

لتم استلام (مستخلص جاري) من
مع لجان مراجعة الكميات الخاصة