

المنطقة السادسة - بني سويف

ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية اعمال رفع كفاءة مدخل و مخرج و حمايه
بخصوص :- جوانب كوبري امام مدارس العجميين مركز ابشواى
محافظة الفيوم

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٢٧٩٠١١ جنيه (فقط و قدر مليون و مائتان و
تسعون الف و احدي عشر جنيها لا غير) قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار - اسمنت -
كابلات الومنيوم - حديد) في كميات المستخلصات ارقام (١*٢*٣ * ختامي) و كذلك الخاص
بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى:- ٢٠٢٥/٠٢/٢٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /
احمد عراقي حسين

مارة الاعتماد الصرف
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

المبلغ المستحق إلى : شركة المساعدة للتجارة العامة
(مناجحة عبد الوهاب وشركته)
الطلبات عليه : أو أذاك
موجب

٦ إِنْ صَرَفَ عَلَى

شيك على البنك المركزي في ١

شيك على الخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

ویرسل إليه بالعنوان الآتى : **محتاج علمه الكتاب وشره بيته**

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

الحتم ذو التاريخ

8-992

علامة

سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة المرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن الهند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

المتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥٠٥٠٠ ج « ب رقم : ————— توقيع الكاتب الموقوف بالسجل : —

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

أذن صرف

مدير اورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦١٠١ س ٢٠٢٠ - ٢٠٢٠

(١) رقم المسند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— أعضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٣) مقدم الم أعضاء الكاتب المندوب

(در صورت لزوم)

(٤) قيد في سجل تحت رقم إعطاء الكاتب المتروط :

السكان

٥) ادرج في كتاب الموالات

اسلمت (9) سید

امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

عملية : أعمال رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب امام مدارس العميين مركز ايشواي محافظة القنيطرة
تفليذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب ومنذ وشريكه) - عقد رقم : (١١٠) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤
مرفق الاسعار لمستخلص رقم (جاري ١) عن الفترة من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تاريخ امر الاسماء	٢٠٢٣/٠٨/١٤
تاريخ التفليذ	٢٠٢٤/٠٧/٢٩

جاري ١

رقم المستخلص

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	مواصفات للتفليذ	الارقام القياسية عند الامر الاسناد	المعاملات	الارقام القياسية عند الامر الاسناد	المعاملات x نسب التغير	قيمة التمريض او القسم
١	تفليذ خرسانة مسلحة حط مسد	م	٣٦٠٠	٣٦٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٠,٢٠٧	٤٤٦,٠٠	٠,١٢٣١٩٣١٣٣	٤٤٣٥
٢	توريد وصب خرسانة مطبوقة	م	٦٧٠	٦٧٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٣٦٦٣٣٣٩٧	١٣٢٠
٣	توريد وتركيب حجر فلتشي	م	٥٨٠	٥٨٠	أغسطس	٨	١٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٠,٢٠٧	٤٤٦,٠٠	٠,١٢٣١٩٣١٣٣	١٩٨٠٩٥
٤	توريد وتركيب ورص التسليح	طن	٥٢١٠٠	٥٢١٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٣٦٦٣٣٣٩٧	٥٨٩٧١
٥	توريد وتركيب بلاطونيرة	عدد	٢٧٠٠	٢٧٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	اسمنت	٢٧٩,٦٠	٠,٢٠٧	٤٤٦,٠٠	٠,٠٤٦٦٥٩٥١٤	٧٢٥
٦	توريد وتركيب عمود إنارة	عدد	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٦٦٦	٣١٩
٧	توريد وتركيب كابل الومنيوم قطاع (١٦٠٤)م	م/ط	٤٠٠	٤٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	حديد تسليح	٩١٣,٦٠	٠,٦٥٠	١١٢٨,٩٠	٠,١٥٣١٧٩٧٢٩	١٥٩٦١
٨	توريد وتركيب كابل الومنيوم قطاع (٣٥٤٧,٥٣)م	م/ط	٨٠٠	٨٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٦٦٦	١٩١١
٩	توريد وتركيب كشكاف إضاءة Up Light	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	كشكافات إضاءة	١٥٠,١٠	٠,٦٤٠	١٦٢,٢٠	٠,٠٥١٥٩٢٢٧٢	١٤٦٦٦
١٠	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٠٣٦٦٧٢٤	١٠٤٠
١١	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢١١٨٣٩٤٥٣	١٢٣٩٢٦
١٢	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٩٥١٣٥٩١	٣٤٨١٥
١٣	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٤٠٣٤٠٧٣٧	٢٣٥٩٩
١٤	توريد وتركيب كابل الومنيوم قطاع (١٦٠٤)م	م/ط	٤٠٠	٤٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	كابلات الومنيوم	٦٩٥,٢٠	٠,٤١٠	١٩٩٥,١٠	٠,٧٦٦٦٦٦٨٧	١٥٣٣٢٥
١٥	توريد وتركيب كابل الومنيوم قطاع (٣٥٤٧,٥٣)م	م/ط	٨٠٠	٨٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٦٦٦	٣٦٦٧
١٦	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	كابلات الومنيوم	٦٩٥,٢٠	٠,٤١٠	١٩٩٥,١٠	٠,٧٦٦٦٦٦٨٧	٣٠٦٦٥١
١٧	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٦٦٦	٧٣٣٥
١٨	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	كشكافات إضاءة	١٥٠,١٠	٠,٦٤٠	١٦٢,٢٠	٠,٠٥١٥٩٢٢٧٢	١٨١٦٠
١٩	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٠٣٦٦٧٢٤	١٢٩١
٢٠	توريد وتركيب كشكاف إضاءة	عدد	٣٢٠٠	٣٢٠٠	أغسطس	٨	١٠٠	سولار	٣٩٦,٢٠	٠,١٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٠٣٦٦٧٢٤	٩٧٠١٧٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة

م/ فرحات محمد عبدالنبر

استشاري المشروع

م/ ايهاب ابراهيم محمد

الشركة المنفذة

مهندس / ابراهيم صالح

مدير عام الشؤون المالية

الأستاذ المحاسب / شريف يحيى

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بنين سويف

مهندس / أحمد عراقي حسين

عملية : اعمال رفع كفاءة مدخل ومخرج وحماية جوانب امام مدارس العميين مركز اشواي محافظة اليوم
تتفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب ومن وشريكه) - عقد رقم : (١١٠) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ جاري) عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٨/١٤ الى ٢٠٢٤/١١/١٤

جاري ٢

رقم المستخلص

تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٣/٠٨/٠٤


تاريخ التعاقد ٢٠٢٤/٠٧/٢٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فنه	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم
١١	توريد وتركيب كابل ألومنيوم قطاع (١٦٠٤)م	م/ط	٤٠٠	٢٥٠	١٠٠٠٠٠	أغسطس	١٧	٠,١٨	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	١٩٩٥,١٠	٠,٧٦٦٦٦٦٨٧	١٤١٦٦
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٩٩	٣٣٩
						كابلات ألومنيوم	٣٠	٠,٣٣	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	٢٤٥٠,٧٠	١,٠٣٥٣٢٠٧٧١	٣٣٧٦٠
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٩٩	٥٩٨
						كابلات ألومنيوم	٣١	٠,٣٤	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	٢٠٢٤,٧٠	٠,٧٨٤٠٨٣٧١٧	٢٦٤٢٠
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٢٨٢٥٥٩٣١	٩٥٢
						كابلات ألومنيوم	١٤	٠,١٥	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	١٧٣٩,٨٠	٠,٦١٦٠٦١٥٦٥	٩٣٧٥
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٢٨٢٥٥٩٣١	٤٣٠
						كابلات ألومنيوم	١٧	٠,١٨	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	١٩٩٥,١٠	٠,٧٦٦٦٦٦٨٧	٣٣٩٩٨
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٩٩	٨١٣
						كابلات ألومنيوم	٣٠	٠,٣٣	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	٢٤٥٠,٧٠	١,٠٣٥٣٢٠٧٧١	٨١٠٢٥
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٨٣٣٦٦٩٩	١٤٣٥
						كابلات ألومنيوم	٣١	٠,٣٤	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	٢٠٢٤,٧٠	٠,٧٨٤٠٨٣٧١٧	٦٣٤٠٩
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٢٨٢٥٥٩٣١	٢٢٨٥
						كابلات ألومنيوم	١٤	٠,١٥	كابلات ألومنيوم	ك	٦٩٥,٢٠	١٧٣٩,٨٠	٠,٦١٦٠٦١٥٦٥	٢٢٥٠٠
						سولار		٠,٠٥٠	سولار	ع	٣٩٦,٢٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٢٨٢٥٥٩٣١	١٠٣٢
														٢٩٢٥٣٧

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات محمد عبدالب

استشاري المشروع



الشركة المنفذة

مهندس / ابراهيم صالح

مدير عام الشؤون المالية
الأستاذ المحاسب / شريف يحيى

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف
مهندس / احمد عراقي حسين

رقم المستخلص ٣ ختامي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات محمد عبد البر

م/إيهاب إبراهيم محمد

مهندس / ابراهيم صالح

مدير عام الشؤون المالية
الأستاذ المحاسب /
شريف يحيى

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف
مهندس / أحمد عرافى حسين