

اعمال عملية مشروع رصف طريق منشاه كمال
المنطقة الصناعية (يازاكي) (انتهاء اعمال الجسر
بخصوص :- الترابي و طبقه الاساس) ضمن البروتوكول الموقع
مع محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله)
(بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد
الوهاب يسن جابر و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ج بمبلغ ٣٤٢٢١٨ جنيه (فقط و قدر ثلاثمانه و اثنان و
اربعون الف و مائتان و ثمانيه عشر جنيها لا غير) قيمه فروق اسعار المعاملات (سولار -
اسمنت - حديد) في كميات المستخلصات ارقام (١*٢*٣*٤ ختامي) و كذلك الخاص
بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،


تحرير افي :- ٢٠٢٥/٠٢/٢٦

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /
احمد عراقي حسين



مادة اعتماد الصرف
المحكمة الإدارية للمرافق والكيانات

رسیدہ اداوارہ

(ب) الكاتب المنوط

۱۱۰۰

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— ص ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

(أَوْ) بَأْنِ الْمِلْعِ مَضَافٍ بِحَسَابِ : _____ جَدَارَى
الْأَمْرَاتِ _____ بِتَارِيخِ _____ الْإِمْلَاءِ : _____

المتم ذو التاريخ (هـ) قيد في سجل رقم ٥٥٠ ح ٢٠ رقم : توقيع الكاتب النوط بالسجل :

مراجعة في ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
أمر صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— صفة ۲-۲ جملہ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٠٤ - ٢٠١١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى دفتر رقم ٢٢٤ ج. ح.) ————— إمضاء الكاتب النوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :-

مكة

محب _____ رقم _____ مستند براسا سرحد _____

(١) قيد في سجل المشتريات تحت رقم : أعضاء الكتائب الموحدة : أعضاء الكتائب الموحدة

التمكين

(١) الفرج في كشف المصالح

تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) - عقد رقم : (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

٢٠٢٤/٠١/١٥

تاریخ امر الاسناد

٢٠٢٤/٠٥/١٤

تَارِيخُ التَّعَاقُدِ

جاري ۱

رقم المستخلص

الاجمالی

مهندس المشروع بالمنطقة

م/ حسام الدين حسن

م/ فرحات محمد عبدالبر

استشاری المشروع

مهندس / إبراهيم صالح عبد الوهاب

إيهاب إبراهيم محمد

مدير عام الشؤون المالية

الأستاذ المحاسب /

شريف يحيى

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين

عملية : مشروع رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) - عقد رقم : (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ جاري) عن الفترة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٨/٢٩ الي ٢٠٢٤/٠٩/١٠

٢٠٢٤/٠١/١٥	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٤/٠٥/١٤	تاريخ التعاقد

رقم المستخلص جاري ٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الاعمال	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	غناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عند الامر الاسناد	الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم
١	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	م	١,١	٣٠٥٠٠	٣٠٥٠٠	أغسطس	٢	٠,١٦٧	سولار	٠,١٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٤٤٧٨٤١٧٢	٢٢٨
						سبتمبر	١٠	٠,٨٣٣	سولار	٠,١٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٤٤٧٨٤١٧٢	١١٣٨
٢	توريد وتركيب مواسير خرسته مسلحة قطر ٥٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسته المسلحة	م	٩٥٠	٤٨	٤٥٦٠٠	أغسطس	٢	٠,١٦٧	حديد	٠,٢٠	١٣٣٩,٧٠	١١٢٨,٩٠	٠,٠٣١٤٦٩٧٢٢	٢٢٩
							٢	٠,١٦٧	اسمنت	٠,١٥	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	٠,٠٤٠١١٠٨٢٧	٣٠٥
							٢	٠,١٦٧	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٩٨٥٦١١٥	٢٢٧
						سبتمبر	١٠	٠,٨٣٣	حديد	٠,٢٠	١٣٣٩,٧٠	١١٢٨,٩٠	٠,٠٣١٤٦٩٧٢٢	١١٩٦
							١٠	٠,٨٣٣	اسمنت	٠,١٥	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	٠,٠٦٣٢٩٩٢٣٣	٢٤٠٥
							١٠	٠,٨٣٣	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٩٨٥٦١١٥	١١٣٥
٤	تحميل ونقل التربه صلحه للرم	م	١١٩,١	٧٠٠	٨٣٣٧٠٠	أغسطس	٢	٠,١٦٧	سولار	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٩٧١٢٢٣	٨٢٩٧
						سبتمبر	١٠	٠,٨٣٣	سولار	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٩٧١٢٢٣	٤١٤٨٥
١٠	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه عدا المتسكه	م	٥٢,٤	١١٥٠٠	٦٠٢٦٠٠	أغسطس	٢	٠,١٦٧	سولار	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٩٧١٢٢٣	٥٩٩٧
						سبتمبر	١٠	٠,٨٣٣	سولار	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٩٧١٢٢٣	٢٩٩٨٥
١٥	توريد وصب خرسته علبه	م	١٥٥٦	١٨	٢٨٠٠٨	أغسطس	٢	٠,١٦٧	اسمنت	٠,٢٨	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	٠,٠٧٤٨٧٣٥٤٤	٣٥٠
							٢	٠,١٦٧	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٩٨٥٦١١٥	١٣٩
						سبتمبر	١٠	٠,٨٣٣	اسمنت	٠,٢٨	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	٠,١١٨١٥٨٥٦٨	٢٧٥٨
							١٠	٠,٨٣٣	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٩٨٥٦١١٥	٦٩٧
						أغسطس	٢	٠,١٦٧	اسمنت	٠,٢٢٢	٣٥١,٩٠	٤٤٦,٠٠	٠,٠٦٢٠٣٨٠٧٩	١٠٤٠
							٢	٠,١٦٧	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٩٨٥٦١١٥	٥٠٠
						سبتمبر	١٠	٠,٨٣٣	اسمنت	٠,٢٢٢	٣٥١,٩٠	٥٠٠,٤٠	٠,٠٩٧٩٠٢٨١٣	٨٢٠٤
							١٠	٠,٨٣٣	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٩٨٥٦١١٥	٢٥٠٢
						أغسطس	٢	٠,١٦٧	حديد	٠,١٥	١٣٣٩,٧٠	١١٢٨,٩٠	٠,١٠٢٢٧٦٦٢٩	٥٤٢
							٢	٠,١٦٧	سولار	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٤٩٢٨٠٥٨	٧٩
						سبتمبر	١٠	٠,٨٣٣	حديد	٠,٦٥	١٣٣٩,٧٠	١١٢٨,٩٠	٠,١٠٢٢٧٦٦٢٩	٢٧١٠
							١٠	٠,٨٣٣	سولار	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠١٤٩٢٨٠٥٨	٣٩٦
١٠٣١٧٩	الاجمالي													

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسان الدين حسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندسين المشروع بالمنطقة
م/ فرحت محمد

استشاري المشروع

الشركة المنفذة

أ. إبراهيم صالح عبدالوهاب

مدير عام الشؤون المالية

شريف يحيى

الأستاذ المحاسب /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة المساسة ببنى سويف

م/ احمد علفم حسين

عملية : مشروع رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب بسن وشريكه) - عقد رقم : (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
فروق الأسعار لمستخلص رقم (جاري ٣) عن الفترة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٩/١٠ الي ٢٠٢٤/١٢/١٦

٢٠٢٤/٠١/١٥

تاريخ امر الاسناد

٢٠٢٤/٠٥/١٤

تاريخ التعاقد

جاري ٣

رقم المستخلص

بيانات التعاقد		المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فنه										الكمية
١	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٢م	٦,١	٥٠٠	٣٠٥٠	سبتمبر	٢٠	٠,٢١	سولار	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٤٤٧٨٤١٧	٢٨
			٦,١	٥٠٠	٣٠٥٠	أكتوبر	٣١	٠,٣٢	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٧٣٠٥٧٥٥	٧١
			٦,١	٥٠٠	٣٠٥٠	نوفمبر	٣٠	٠,٣١	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٧٣٠٥٧٥٥	٦٩
			٦,١	٥٠٠	٣٠٥٠	ديسمبر	١٦	٠,١٦	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٧٣٠٥٧٥٥	٣٧
١٠	حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا المتمسكة	٣م	٥٢,٤	٥٠٠	٢٦٢٠٠	سبتمبر	٢٠	٠,٢١	سولار	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٩٧١٢٢٣	٣٢٣
			٥٢,٤	٥٠٠	٢٦٢٠٠	أكتوبر	٣١	٠,٣٢	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٩٧٤١٠٠٧	٨١٦
			٥٢,٤	٥٠٠	٢٦٢٠٠	نوفمبر	٣٠	٠,٣١	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٩٧٤١٠٠٧	٧٨٩
			٥٢,٤	٥٠٠	٢٦٢٠٠	ديسمبر	١٦	٠,١٦	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٩٧٤١٠٠٧	٤٢١
١١	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٣م	٥٢,٤	٣٥٢٨	١٨٤٨٦٧	سبتمبر	٢٠	٠,٢١	سولار	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٩٧١٢٢٣	٢٢٧٦
			٥٢,٤	٣٥٢٨	١٨٤٨٦٧	أكتوبر	٣١	٠,٣٢	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٩٧٤١٠٠٧	٥٧٥٥
			٥٢,٤	٣٥٢٨	١٨٤٨٦٧	نوفمبر	٣٠	٠,٣١	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٩٧٤١٠٠٧	٥٥٦٩
			٥٢,٤	٣٥٢٨	١٨٤٨٦٧	ديسمبر	١٦	٠,١٦	سولار	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٩٧٤١٠٠٧	٢٩٧٠
الاجمالي													
													١٩١٢٥

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى


مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات محمد عبدالبر

استشاري المشروع

م/ إيهاب إبراهيم محمد

الشركة المنفذة

مهندس / المهندس صالح عبدالوهاب
مدير عام الشؤون المالية
الأستاذ المحاسب / شريف يحيى



عملية : مشروع رصف طريق منشأة كمال المنطقة الصناعية (بازاكي) ضمن البروتوكول الموقع مع محافظة الفيوم
تنفيذ : شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبدالوهاب يسن وشريكه) - عقد رقم : (١٥٥٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
فروق الأسعار لمستخلص رقم (ختامي ٤) عن الفترة من بدء العمل ٢٠٢٤/١٢/١٦ الي ٢٠٢٤/١٢/١٨

ختامي ٤

رقم المستخلص

تاريخ امر الاسناد ٢٠٢٤/٠١/١٥

تاريخ التعاقد ٢٠٢٤/٠٥/١٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فنه	الكمية	قيمة الاعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند امر الاسناد	الأرقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض او الخصم
١	تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	م٣	١١٩.١	١٠٠٠	١١٩١٠٠	نومبر	٢	١.٠٠	سولار	٠.٢٠	٤١٧.٠٠	٦٢٠.١٠	٠.٠٩٧٤١٠٠٧٢	١١٦٠٢
														١١٦٠٢

الاجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ فرحات محمد عبدالبر

استشاري المشروع

م/ إبراهيم إبراهيم محمد
م/ إبراهيم إبراهيم محمد

الشركة المنفذة

مهندس / ابراهيم صالح عبدالوهاب
مدير عام الشؤون المالية
الأستاذ المحاسب / شريف يحيى

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بينى سويف

مهندس /

أحمد عرافى حسين

