

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى طلب شركة التقوي للمقاولات والتجارة بشأن صرف الترخيصات
عن مشروع أبراج الضغط العالي من الاغانة حتي مطار سوهاج القطاع الأول بطول ٤ كم مركز طما/ طهطا ضمن
حياء كريمة المرحلة الأولى محافظة سوهاج
نتشرف ان نرفق طيه بيان بتعويضات واستمارة ٥٠.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (٣-٢-١ ختامي)
* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



تحريرا في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٥

مرفق عدد ()

التوقيع
مهندس / عماد حسن
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

استمارة الاعتماد الصرف

تقييد في السجل برقم

رو جمع

علامه
سنة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية/أعمال أبراج الضغط العالي من الاغاثة حتي مطار سوهاج القطاع الاول
يطول ٤ كم مركز طما / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئيسية - حياة كريمة

تاريخ التعاقد / ٢٠٢٣/١/٣١

حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٨ م

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	التعويض
1جاری	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٨٨,٦٠٤,٢٢
2جاری	٢٠٢٣/٠٨/٢٠	٣١٥,٨٧١,٦٧
3ختامی	٢٠٢٣/٠٩/١٧	١٠٩,٤٢١,٨٤
الاجمالي		٧١٣,٨٩٧,٧٣

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية



مهندس / عماد حسين





أسم المشروع / أعمال أبراج الضغط العالي من الاغانة حتي مطار سوهاج القطاع الاول بطول ٤ كم مركز طما / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئيسية - حياة كريمة مستخلص رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ / تاريخ التعاقد ٢٠٢٣/٠٤/٠١ تاريخ المستخلص حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٨ بتاريخ ٢٠٢٣ م بالامر المباشر									
التعويض	نسبة التعويض	القيمة	الكمية المنفذة	فئة البند	الوحدة	بيان بالبنود المستحقة للتعويض			
١١,٠٠٠,٤٠	%٧,١٢	١٥٤,٥٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٥,١٥	٢م	أعمال الكشف والتكسير وإزالة المخلفات (البند الاول) أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمخلفات			١
١١٢,٢٧٦,٥٠	%٦,٢٩	١,٧٨٥,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٥٩,٥٠	٣م	أعمال الفرمة (البند الثاني) اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة وتشغيلها ورشها بالعمية والدمك لتشكيل الجسر والاكتاف			٢
٢٦٠,٥٩	%٧,١٢	٣,٦٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦١,٠٠	٣م	أعمال الكشف والتكسير وإزالة المخلفات (البند الاول) اعمال تكسير بالرصف الحالي ونقل المخلفات			٤
١٤٦,٨٨٠,٠٠	%٦,١٢	٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣م	أعمال طبقة الاساس (الدقشوم) (البند الثالث)			٥
١٨,١٦٠,٠٠	%١٨,١٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	م.ط	(أعمال مواسير سابقة الصب) أعمال توريد وتركيب برابح مواسير سابقة التجهيز قطر ٣٠ سم			٦
٢,٩٤١,٩٢	%١٨,١٦	١٦,٢٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٩٠٠,٠٠	م.ط	(أعمال مواسير سابقة الصب) أعمال توريد وتركيب برابح مواسير سابقة التجهيز قطر ٥٠ سم			٧
٣٩١,٥١٩,٤١						الإجمالي			
٢,٩١٥,١٩						خصم ١% طبقاً لمحضر المفاوضة			
٢٨٨,٦٠٤,٢٢						الإجمالي بعد خصم ١%			
٢٨٨,٦٠٤,٢٢						الإجمالي العام			

الشركة
لدا

مكتب فني مشروعات



يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

اسم المشروع / أعمال أبراج الضفط العالي من الأغالة حتى مطار سوهاج القطاع الاول بطول ٤ كم مركز طما / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئيسة - حدة كريمة بالامر المباشر											
مستخلص رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ / تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٥											
حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسة رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ م											
التعويض	نسبة التعويضات X	نسبة التعويض	نسبة التنفيذ خلال الفترة	كمية تنفيذ خلال الفترة	إلى	من الفترة	القيمة	الكمية الصنفية	فئة البند	الوحدة	بيان بالبنود المستحقة للتعويض
٣٠,٥٢٩	%٠,٥٩	%٧,٤١	%٨,٠٠	٨٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١					١ أعمال الكشط والتكسير وإزالة المخلفات (البند الاول) تظهر الموقع من الاشجار والمخلفات
٤٥٨,٣٠	%٠,٨٩	%٨,٠٩	%١١,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١					
١,٣٧٣,٨١	%٢,١٧	%٩,٨٨	%٢٧,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٥١,٥٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٥١,٥٠	٢م	
١,٤٩١,٧٠	%٢,٧٦	%١٠,٢١	%٢٧,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠١					
٢,١٣٧,٢٠	%٤,١٥	%١٥,٣٧	%٢٧,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٨/٠١					
٢,١٩٢,٤٦	%٠,٥٣	%٦,٥٨	%٨,٠٠	٥٦٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١					٢ أعمال الفرمة (البند الثاني) أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من الحاجر المعتمدة وتشغيلها ورشها بالمياه والدمك لتشكل الجسر والاكتاف
٣,٢٢٦,١٧	%٠,٨٠	%٧,٢٦	%١١,٠٠	٧٧٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١					
١٠,١٧٧,١٨	%٢,٤٤	%٩,٠٥	%٢٧,٠٠	١,٨٩٠,٠٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٤١٦,٥٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٥٩,٥٠	٢م	
١٠,٥٤٨,٢٨	%٢,٥٣	%٩,٣٨	%٢٧,٠٠	١,٨٩٠,٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١					
١٥,٢٤٨,٩٠	%٣,٦٦	%١٣,٥٦	%٢٧,٠٠	١,٨٩٠,٠٠	٢٠٢٢/٠١/٣٠	٢٠٢٢/٠١/٠١					
١,١٤٧,٢٠	%٠,٥٧	%٧,١٧	%٨,٠٠	٨٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١					٥ أعمال طبقة الاساس (الدقشوم) (البند الثالث)
١,٨١٧,٢٠	%٠,٩١	%٨,٢٦	%١١,٠٠	١١٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١					
٥,٨٧٥,٢٠	%٢,٩٤	%١٠,٨٨	%٢٧,٠٠	٧٧٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢م	
٦,٢٥٥,٨٠	%٣,١٨	%١١,٧٧	%٢٧,٠٠	٧٧٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١					
٨,٦١٣,٠٠	%٤,٣١	%١٥,٩٥	%٢٧,٠٠	٧٧٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١					
٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨,٩٣	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١					٩ أعمال التشريب M.C.O (البند الرابع)
٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩,٤٦	%٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٨/٠١					
٨,٨٢٧,٠٩	%١,٠٢	%١٠,١٩	%١٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٨٦٦,٢٥٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٢٧,٥٠	٢م	
٤١,٠٤٧,٢٦	%٤,٧٤	%١٠,٥٣	%١٥,٠٠	١٤,١٧٥,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١					
٤٥,٩٥٨,٨٩	%٥,٣١	%١١,٧٩	%١٥,٠٠	١٤,١٧٥,٠٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١					
١٦٦,٨٢٨,٩٢											الاجمالي
١,٦٦٨,٢٩											خصم ١% طبقا لمحضتر المفاوضة
١٦٥,١٦٠,٦٣											الاجمالي بعد خصم ١%
تاريخ المفاوضة : ٢٠٢٢/٥/١٨											
٨,١٨٧,٤٨	%٠,١٤	%١,٤٤	%١٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٢٠٢٢/١٠/٣٠	٢٠٢٢/١٠/٠١					بند مستحدث أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية (البند السابع)
٤٧,٠٧٨,٠١	%٠,٨٣	%١,٨٤	%٤٥,٠٠	١٤,١٧٥,٠٠	٢٠٢٢/١١/٣١	٢٠٢٢/١١/٠١	٥,١٨٥,٧٥٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	١٨,٠٥٠	٢م	
٩٦,٢٠٢,٨٩	%١,٦٩	%٣,٧٦	%٤٥,٠٠	١٤,١٧٥,٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٠١					
١٥١,٤٦٨,٣٨											
٧٥٧,٣٤											
١٥٠,٧١١,٠٤											الاجمالي
											خصم ٠,٥% طبقا لمحضتر المفاوضة
											الاجمالي بعد خصم ٠,٥%
٣١٥,٨٧١,٦٧											الاجمالي العام

يُعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

مكتب فني مشروعات

الشركة

اسم المشروع / أعمال أبراج الضغط العالي من الاغاثة حتي مطار سوهاج القطاع الاول
 بطول ٤ كم مركز طما / طهما محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئيسية - حياة كريمة
 مستخلص رقم (3 ختاني) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ / تاريخ التعاقد ٢٠٢٣/٠٩/١٧
 بالامر المباشر

تاريخ المستخلص

حساب التعويض المستحق طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨ م

التعويض	نسبة التعويضات X	نسبة التعويض	نسبة التنفيذ خلال الفترة	كمية تنفيذ خلال الفترة	الفترة من إلى	القيمة	الكمية المنفذة	فئة البند	الوحدة	بيان بالبند المستحقة للتعويض
١,١٨٥,٧٥	%٥,٣٨	%١٥,٣٧	%٣٥,٠٠	١,٤٩٨,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٨/٢١	٢٢,٠٤٢,٠٠	٤,٢٨٠,٠٠	٥,١٥	٢م	أعمال الكشط والتكسير وإزالة المخلفات (البند الأول) أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمخلفات
٢,٢٥٥,١٢	%١٠,٢٣	%١٥,٧٤	%٦٥,٠٠	٢,٧٨٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٩/١٧ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١	٣٢٤,٨٧,٠٠	٥,٤٦٠,٠٠	٥٩,٥٠	٣م	أعمال الترميم (البند الثاني) أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة وتشغيلها ورشها بالمياه والدملك لتشكيل الجسر والاكتاف
١٥,٤١٨,٣٣	%٤٤,٧٥	%١٣,٥٦	%٣٥,٠٠	١,٩١١,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٨/٢١	٢٢٩,٠٠٠,٠٠	١,١٤٥,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣م	أعمال طبقة الاساس (الدقشوم) (البند الثالث)
٢٩,٤١٥,٣٥	%٩,٠٥	%١٣,٩٣	%٦٥,٠٠	٣,٥٤٩,٠٠	٢٠٢٣/٠٩/١٧ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٦,٠٠٠,٠٠	٥٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣م	أعمال الترميم (البند الثاني) أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة وتشغيلها ورشها بالمياه والدملك لتشكيل الجسر والاكتاف
١٢,٧٨٣,٩٣	%٥,٥٨	%١٥,٩٥	%٣٥,٠٠	٤٠٠,٧٥	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٨/٢١	٣٧,٩٩٢,٣٥	١,٣٨١,٥٤	٢٧,٥٠	٢م	أعمال التشريب M.C.O (البند الرابع)
٢٥,٨٢٥,٤٨	%١١,٢٨	%١٧,٣٥	%٦٥,٠٠	٧٤٤,٢٥	٢٠٢٣/٠٩/١٧ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١					
٢,٩٩٦,٦٣	%١١,٥٣	%٣٢,٩٣	%٣٥,٠٠	١٨,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٨/٢١					
٥,٨٠٥,١٥	%٢٢,٣٣	%٣٤,٣٥	%٦٥,٠٠	٣٣,٨٠	٢٠٢٣/٠٩/١٧ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١					
١,٥٦٧,٧٥	%٤,١٣	%١١,٧٩	%٣٥,٠٠	٤٨٣,٥٤	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٨/٢١					
٣,٠٠٢,٩٢	%٧,٩٠	%١٢,١٦	%٦٥,٠٠	٨٩٨,٠٠	٢٠٢٣/٠٩/١٧ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١					
١٠٠,٢٥٦,٤٠										الإجمالي
١,٠٠٢,٥٦										خصم ١% طبقاً لمحضّر المعاوضة
٩٩,٢٥٣,٨٤										الإجمالي بعد خصم ١%
تاريخ المعاوضة : ٢٠٢٣/٥/١٨										
٣,٢٨١,٦٨	%١,٣٢	%٣,٧٦	%٣٥,٠٠	٤٨٣,٥٤	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٨/٢١	٢٤٩,٣٦٧,٩٧	١,٣٨١,٥٤	١٨٠,٥٠	٢م	أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية (البند السابع) مستحقات
٦,٩٣٧,٤٢	%٢,٧٨	%٤,٢٨	%٦٥,٠٠	٨٩٨,٠٠	٢٠٢٣/٠٩/١٧ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١					
١,٠٢١٩,١٠										الإجمالي
٥١,١٠										خصم ٠,٥% طبقاً لمحضّر المعاوضة
١,٠٦٨,٠٠										الإجمالي بعد خصم ٠,٥%
١٠,٤٢١,٨٤										الإجمالي العام

الشركة

مكتب فنى مشروعات

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

