

مستخلص رقم (١ جاري)
قيمة امر الاسناد ٤,٩٤٧,٠٠٠,٠٠٠
قيمة مقاسة
العقد ٤,٩٤٧,٠٠٠,٠٠٠

اعمال التخطيط علي اساخن علي طريق بني سويف / العياط بطول ٨ كم مزدوج وطريق وصلة السادات بطول ٣ كم مزدوج المنطقة السادسة
بني سويف

مجموعة تنمية للتجارة والمقاولات

" ادارة المشروعات "

العقد رقم (٦٦٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٢/٢٥ الي ٢٠٢٥/٠٢/٠٩

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه كمية	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	قيمة الاعمال التي سبق صرفها جنيه	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال تخطيط الطريق بالبوية المرورية البيضاء علي الساخن EXTRUDER سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم وفقا للمواصفات البريطانية	٩,٧٠٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- مكتب الاشراف متواجد
٦		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- تقارير معايرة المعدات والخلاطة متواجدة
٨		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨- البرنامج الزمني و التقارير المبدئية و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
٩		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩- يعلى مبلغ ٥٠٠٠٠ فقط خمسون الف جنيهه لحين احضار وثيقة التأمين
١٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠- يعلى مبلغ ٢٥٥٠٠٠ فقط مائتان خمسة وخمسون الف لحين الاستلام الابتدائي
فقط ثلاثة ملايين و خمسمائة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير												

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

استشاري المشروع :

روجع فوجد على صحة ..



المقاول :

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :

سبق صرفها الي المقاول

٠,٠٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها



المحاسب :

يدفع للمقاول مبلغ ٣,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠

غير الواردة بصك الشروط اعتمادت من

ملاحظة : الفئات

مؤتمن

مدير عام المشروعات
مؤتمن

مدير عام المشروعات

مؤتمن

مدير عام المشروعات

مؤتمن

مؤتمن