

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد


ايماء الي العقد (رقم العقد ٢٨٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) (بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤)
اعمل التخطيط بالدهانات المرورية العاكسة علي البارد والساخن وتركيب العواكس الارضية
والنيوجيرسي علي بعض طرق الهيئة المنطقة الاولى المركزية (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / الصفوة للمقاولات والتوريدات ايهاب لطفي وشريكة
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه على توريد بوية مرورية علي البارد محاور للطرق بيضاء
اللون بقيمة ٤٥٠٠٠ ج الي مصنع العلامات بالهيئة ولا يشمل على اى محملات

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



١


جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : البنك المركزي
قسم : مركز الصرف والقوائم والتوريدات
المبلغ المستحق إلى مركز الصرف والقوائم والتوريدات
بموجب } الطلبات طيه ، أو : قرش ١٠٠٠

| بيانات الفواتير | | |
|-----------------|---------|-------|
| رقم | التاريخ | جنيه |
| | | ١١٩٤٧ |
| الجملة | | ١١٩٤٧ |

رقم :
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم



صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على :
} شيك على البنك المركزي في :
} شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

| بيانات | | نوع الخصم | |
|--------------|---|---------------------------|------------|
| عدد المرفقات | بيانات | بند | نقل |
| | م ٢٢٤ رقم أعمال كخطيب باليوباص المروحيه العاكسه من ابارد والسهل وتركيبت النواكس الارضيه والنهريه له بعض طرقه التسه | قسم | فرع |
| | بيانات الاستقطاعات | جنيه | قرش |
| | عادي | إضافي | دمغة توقيع |
| | قرش جنيه | قرش جنيه | قرش |
| | رسم الدمغة | صافي القيمة المطلوب صرفها | |

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

علامة


في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- جاري _____ بتاريخ _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠١
يعتمد سحب
شيك
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ




- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٢)

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٥) أدرج في كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٦) استلمت _____ رقم : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

في سنة ٢٠١





| ملاحظات | اسم المقاول : شركة الصلوة للمقاولات والتوريدات (ايهاب الطلي وشريكه) | | | مقدار العمل المنجز إجمالى | مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | نوع العمل | القيمة قرش / جنيه | كمية البند المطلوبة | الوحدة |
|--|---|------|------|------------------------------|---|---|--|----------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------|
| | جاري ام نهائي | جنيه | جنيه | | | | | | | | | | |
| | | | | ١١٣,٠٠٠ | ١٠٤١,٦٦ | ١٩٥٤,٦٦ | ١٠٤١,٦٦ | ٠,٠٠٠ | ٨٧٩٥٩٧,٠٠ | اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. | ٤٥٠,٠٠ | ١٧٠٠ | ٢م |
| البرنامج الزمني متواجد وثيقة التأمين متواجدة | | | | ٨٤١,٠٠٠ | . | ٨٤١٠ | ٢٥٢٣,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٢٥٢٣,٠٠٠ | نقل وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلاقات بعدد ٢ مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق (ورق ماسي فائق الانعكاس) عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافة البينية وارتفاع العاكس من سطح الحاجز ووزن طبقة الجلفنة لا يقل عن ١٥٠ جم/م ² وسمك العاكس لا يقل عن ٠.٨ مم طبقا للرمز ومات الموضحة يتم تنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة على ان يتم استلامها من مصنع علامات الهيئة. | ٣٠,٠٠ | ٩٣٥٥ | عدد |
| المهندسون وفريق العمل متواجد المستلزمات والمهمات متواجد تأمين وسلامة الموقع متواجد | | | | ٧٤٢,٠٠٠ | ٢٢١٣,٠ | ٩٦٣٣,٠ | ١٨٣٠٢٧٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٨٣٠٢٧٠,٠٠٠ | عمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يتل عن ٢٥ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاور ١٥ سم على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات هيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. | ١٩٠,٠٠ | ١٦٩٤٠ | ٢م |
| بيان المعدات متواجد يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادار | | | | ٣٥٠,٠٠٠ | . | ٣٥٠ | ١٣٦٥٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٣٦٥٠,٠٠٠ | توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليك بخابور والمضاف اليها مادة (UV5) سطح العاكس مقاس ١٠ سم * ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل راسي (٦طن) دون كسر وتغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل ادنى قص للخابور لا يقل عن (٦٥٠ كجم) مزودة بشرحة لـ ٤ حبات بلورية تحتوي على الاقل ٢١ عدسة او شريحة مستطيلة مقاس ١,٥ * ١ سم اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (ASTM E809) يتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم ² ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية لهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل. | ٣٩,٠٠ | ٧٢٠ | عدد |
| | | | | | | | ٢٩٧٥٨١٧,٠٠ | | | اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | |
| | | | | | | | ٠,٠٠٠ | | | اجمالي قيمة الاستقطاعات | | | |
| | | | | | | | ٢٩٧٥٨١٧,٠٠ | | | اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | |
| | | | | | | | ٢٠٨٦٦٠,٠٠٠ | | | ما سبق صرفه | | | |
| | | | | | | | ٨٨٩٢١٧,٠٠ | | | اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢) | | | |



٥٩٤٦٥

طلي عبدالعزيم
٥٢٣/٢١٩/٨١٤/٢٠٢٤
٥/١١٥٩/٤١٠/١١