



العقد رقم (١٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم تاريخ التنفيذ يناير ٢٠٢٣	٧٦,٩٠	م³		١٥٤٣٠,٠٠	١١٨٦٥٦٧,٠٠	ختامي	١١٨٦٥٦٧,٠٠		جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٥/٨ و تنتهي في ٢٠٢٤/١١/٨ . (١٠) استشاري الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي. (١١) استشاري الحميات مكتب الرائد. (١٢) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٥,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٨٦,٥٠	م³		٤٩٢٦٣,٠٠	٤٢٦١٢٤٩,٥٠	ختامي	٤٢٦١٢٤٩,٥٠		جنية	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٨٣ كم تاريخ التنفيذ فبراير ٢٠٢٣	٣٩٧,٧٠	م³		٥٠٧٦,٠٠	٢٠١٨٧٢٥,٢٠	ختامي	٢٠١٨٧٢٥,٢٠		جنية	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٨,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٣٧٥,٠٠	م³		٣٣٩٣,٠٠	١٢٧٢٣٧٥,٠٠	ختامي	١٢٧٢٣٧٥,٠٠		جنية	
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٠١,٨ كم تاريخ التنفيذ مارس ٢٠٢٣	٤٣٧,٠٠	م³		٣٦٧٣,٠٠	١٦٠٥١٠١,٠٠	ختامي	١٦٠٥١٠١,٠٠		جنية	
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٥٨,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٣٨٥,٠٠	م³		٢٢٤٤,٠٠	٨٦٣٩٤٠,٠٠	ختامي	٨٦٣٩٤٠,٠٠		جنية	
٧	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . مايو ٢٠٢٢	٤٣٢,٠٠	م²	١٣٠٠٠,٠٠	٢٩٧٠,٠٠	٦٨٩٩٠٤٠,٠٠	ختامي	٦٨٩٩٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	جنية	
٨	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقنمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² . مايو ٢٠٢٢	٢٦٦٥,٠٠	م³	١٢٠,٠٠	٥٢,٠٠	٤٥٨٣٨٠,٠٠	ختامي	٤٥٨٣٨٠,٠٠		جنية	
٩	توريد و تركيب طبقة من الفسج الصناعي جيوجريد للتداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك. نيوتن في الإتجاهين Biaxial	١٠٨,٠٠	م²		١٣٠٩٧,٠٠	١٤١٤٤٧٦,٠٠	ختامي	١٤١٤٤٧٦,٠٠		جنية	
الإجمالي											
فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعه وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون و ١٠٠٧٠ جنيها لاغير											
١٩٩٧٩٨٥٣,٧٠											

الشركة المنفذة

مهندس المشروع / التوقيع

مدير المشروع / التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطح

استشاري الهيئة (XYZ)

م / عاطف حمدي

استشاري الهيئة

مهندس المشروع / التوقيع

مدير المشروع / التوقيع

استشاري العام (شركة سيسترا)

مهندس الإشراف

م / راجد / التوقيع

رجوع فوجد على صحة

تحرير في ٢٠٢٥ / ١ / ١٨

استشاري الهيئة

مهندس المشروع / التوقيع

مدير المشروع / التوقيع

استشاري الهيئة

مهندس المشروع / التوقيع

مدير المشروع / التوقيع