

رقم البند	بيــــــــــــــــان الأعمال	الفئة	المردرات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	جر أم نهائي	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق و المعترضات	١٤,٠٠	م.ط	١٠٠,٠	٠,٠	١٠٠,٠	١,٤٠٠,٠٠	جارى	١,٤٠٠	- مهندسو العملية موجودون - المعمل موجود
٣	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة عادية و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٩١,٠٠	م	٧١,٤	٠,٠	٧١,٤	٦,٤٩٧,٤٠	جارى	٦,٤٩٧	- العلامات الارشادية و التحذيرية موجودة - التقارير الشهرية موجودة
٤	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة مسلحة و السمر يشمل كل ما يلزم كاملا بامان و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	١٩١,٠٠	م	١٦٤,٩	٠,٠	١٦٤,٩	٣١,٤٩٥,٩٠	جارى	٣١,٤٩٦	- تأمين سلامة المرور موجود - مكتب الموقع موجود
٥	بالمتر المكعب هدم و تكسيير حوائط مباني سمك اكثر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر	٨٦,٠٠	م	٨٨,٥	٠,٠	٨٨,٥	٧,٦١١,٠٠	جارى	٧,٦١١	
١٥	بالعدد اعمال نزع المياه باستخدام انظمة تجفيف اثناء تكسير الحوائط بالمجرى المائي	١٩٠,٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠	٠,٠	١,٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	جارى	١٩٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المربع تكسيير و ازالة اسفلت و طبقات اساس و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٧٦,٠٠	م	٤٠٢,٦	٠,٠	٤٠٢,٦	٣٠,٥٩٧,٦٠	جارى	٣٠,٥٩٨	
٧	بالعدد نقل ماكينة خوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الي موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحرى)	٢٧١,٣٧٠,٠٠	عدد	١,٠	٠,٠	١,٠	٢٧١,٣٧٠,٠٠	جارى	٢٧١,٣٧٠	
٨	بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة	٥٥,٤٧٠,٠٠	عدد	١,٠	٠,٠	١,٠	٥٥,٤٧٠,٠٠	جارى	٥٥,٤٧٠	
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بالعمالة يدوية في ارض الموقع العام	١٢٠,٠٠	م	٤٨,٠	١٨,٢٥	٦٦,٢٥	٧,٩٥٠,٠٠	جارى	٧,٩٥٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	١٠٢,٠٠	م	٩٣,٢	٠,٠	٩٣,٢	٩,٥٠٦,٤٠	جارى	٩,٥٠٦	
١١	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات و حول جسم الكوبري	١٦٤,٠٠	م	١٣٦,٨	٠,٠	١٣٦,٨	٢٢,٤٣٥,٢٠	جارى	٢٢,٤٣٥	
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ١٠٠ سم بالبر وحمل التشغيل طبقا للرسومات و المواصفات و الفئنة لاشتمل حديد التسليح	٤,٠٨٥,٠٠	م.ط	٢٦,٠	٠,٠	٢٦,٠	١٠٦,٢١٠,٠٠	جارى	١٠٦,٢١٠	
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ١٠٠ سم بالمجرى المائي وحمل التشغيل طبقا للرسومات و المواصفات و الفئنة لاشتمل حديد التسليح	٥,٢٩٠,٠٠	م.ط	١٣٠,٠	٠,٠	١٣٠,٠	٦٨٧,٧٠٠,٠٠	جارى	٦٨٧,٧٠٠	
١٤	بالطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اعلي سطح المخدة حتى العمق المطلوب	٦٠,٣٠٠,٠٠	طن	٧,٥	٠,٠	٧,٥	٤٥٢,٢٥٠,٠٠	جارى	٤٥٢,٢٥٠	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و البلاطات الانتقالية	٢,٣٤٨,٠٠	م	٢٩,٢	٠,٠٠	٢٩,٢	٦٨,٥٦٢,٦٠	جارى	٦٨,٥٦٢	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة و البردورات	٢,٠٩٥,٠٠	م	١٣,٤	٠,٠٠	١٣,٤	٢٨,٠٧٣,٠٠	جارى	٢٨,٠٧٣	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لبلاطة الانتقال	٢,٣٤٨,٠٠	م	٦٠,٧٢	٠,٠٠	٦٠,٧٢	١٤٢,٥٧٠,٥٦	جارى	١٤٢,٥٧١	
١١٧	بالكجم زيادة محتوى الاسمنت في الخلطات الخرسانية	١,٩٠	كجم	٤٥٥٤٠,٠	٠,٠٠	٤٥٥٤٠,٠	٨٦,٥٢٦,٠٠	جارى	٨٦,٥٢٦	
الإجمالي										
										٢,٢٠٦,٢٢٥

مع زيادة جداول حصر الإسكان  
البيانات و جداول حصر السهم  
رأى ان هذا هو الحساب الجيد

المحاسب /  
محمد المنجد

المهندس /  
مدير إدارة الكباري /  
مدير عام المشروعات /  
المقاول /

رقم الوقت	بيانات الأعمال	الفئة قرش : جنيه	المعدات	مقدار العمل المساق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن قرش : جنيه	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١٨	بالمتر المكعب توريد وص خرسانة مسلحة للجزء العلوي و الهامات المصبوبة في الموقع	٣م	٣م	٣٩٤,٧	٣٩٤,٧	٣٩٤,٧	جارى	١,٢٨٢,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨٢,٧٧٥	- مهندسو العملية موجودون - المعمل موجود - العلامات الارشادية و التحذيرية موجودة - التقارير الشهرية موجودة - تأمين سلامة المرور موجود - مكتب الموقع موجود
١٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف و الميول	٢م	٢م	٦٦٥,٥	٦٦٥,٥	٦٦٥,٥	جارى	٢٣٢,٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,٩٢٥	
٢٠	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	طن	٢٠١,٥	٢٠١,٥	٢٠١,٥	جارى	١٠,٧٧١,٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٧١,٢٤٤	
٢٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجيهين علي البارد	٢م	٢م	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	جارى	٤,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٧٠	
٢٤	بالمتر المكعب فك و إعادة تركيب تكاسي ديش	٣م	٣م	٢٦٦,٠	٢٦٦,٠	٢٦٦,٠	جارى	٩٣,٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٦٣٢	
٢٥	بالمتر المسطح اعمال الدمسة للهيكل العلوي المجرى المائي	٢م	٢م	٥٦٤,٣	٥٦٤,٣	٥٦٤,٣	جارى	٢,٢٦٨,٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٦٨,٤٨٦	
٢٦	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقابل العمومية	٣م	٣م	٩٧٧,٢	٩٧٧,٢	٩٧٧,٢	جارى	٤٨,٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٩١٠	
٢٧	بالمتر المكعب تنفيذ اعمال تطهير و تركيب المجرى المائي	٣م	٣م	٩٧٧,٢	٩٧٧,٢	٩٧٧,٢	جارى	١٤٦,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٧٣٠	
٢٨	بالمتر الطولي مواسير pvc قطر ٤ بوصة	م.ط	م.ط	٨٩,٢	٨٩,٢	٨٩,٢	جارى	٣٠,٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٣٢٨	
٢٩	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للكرينة لعزل جسم الكوبري	٢م	٢م	١١٤١,٢	١١٤١,٢	١١٤١,٢	جارى	٢١٦,٨٣٥,٦٠	٠,٠٠	٢١٦,٨٣٦	
بنود مستحقة تم التفاوض عليها											
١	بالطن حق انتفاع و تحميل حديد خرده ناتج عن تكسير و ازالة الكوبري	طن	طن	١١,٤٥	١١,٤٥	١١,٤٥	جارى	١٥٢,٣٣٢,٩٥٠	٠,٠٠	١٥٢,٣٣٣	
الاجمالي											
										١٧,١٥٠,٠٢٧	

مع حذارة هذات كذا  
بصياحة حذارة هذات  
أخرى أشرفه

المحاسب  
شعبه المحاسبة

جنية فقط

٦٤٤٨١

يدفع للمقاوم على الحساب

روجع فوجد على صحة

المهندس /  
مدير إدارة الكباري / ٢٣/٩/٢٠٢٣  
مدير عام المشروعات /  
تحريرا : ٢٠٢٤/٠٣/٢٥  
أقر بصحة ذلك

المقاوم /



٥٠٦٢٩