

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } ختامى عن عملية الأعمال المتبقية لطريق الست هوو / الأخيوه / الكباششة حتى طريق فاقوس / الحسينية { القطاع الرابع } مركز الحسينية بطول ٢ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢١٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ .
تنفيذ شركة لاين للمقاولات جمال محمد عبد الرحمن محمود .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سليم سامى صالح

نائب الرئيس

٩

ياسر محمد عبد الحى

رقم : _____

الختم ذو التاريخ : ١٨

كتب المراجعة : _____

رئيس القسم : _____

٢٠٢

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش

مصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : شركة لادين المحكمات

بموجب : { الطلبات طبية ، أو : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجملة : ١٨٤٤/١٩٦

(ب) الكاتب المنوط

تقييد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ : _____

رئيس المصلحة : _____

عدد المرفقات	الا اعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				قرش	جنيه
	بيانات	بيان	بند	نوع	قسم	قرش		

إجمالي الأمل : _____

بيانات الاستقطاعات

قرش	جنيه	إضافي	عادي

رسم الدفعة : _____

صافي القيمة المطلوب صرفها : _____

علامة : _____

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك : _____

إذن صرف : _____

مدير أو رئيس الحسابات : _____

وكيل الحسابات : _____

في سنة ٢٠٢ بمبلغ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ من ٢٠٢١ ١١٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب : _____

(٣) سحب : _____

شيك : _____

إذن صرف : _____

الختم ذو التاريخ : _____

(٤) قيد في سجل : _____

الشكايات : _____

الحصوات : _____

(٥) أدرج في كشف : _____

الشكايات : _____

الحصوات : _____

(٦) استلمت : _____

شيك : _____

إذن صرف : _____

إمضاء طالب أو كاتب التطوير : _____

في سنة : _____

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمختلفة الطرق الدلتا والفرافير

من معالجة الأعمال التجارية لطريق البست هو / الأخير / القابلة على طريق فالوس / العسيرة (القطاع الرابع)

مركز الحسينية بطول ٦ كم محافظة الشرقية ضمن القابضة الوطنية الجديدة كريمة

بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ مع شركة لأن المظالمات "جمال محمد عبد الرحمن محمود" شاملة الداء من : بدء العمل إلى ٢٠٢٦/٢/١٩

إدارة العقود العدد رقم ٢١٧٤ / ٢٠٩٢ / ٢٠٩٣

[illegible]

رئيس الجامعة التركية



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومندرج وأن المبالغ المبينة بالعملة
تحريراً في سنة الحساب

يُدفع إلى القنول مبلغ : 9,99 € جديده على الحساب

Scanner
ملحوظة : ليس الفأرة بعنك الشروط أستخدمت من

مجلس الإشراف على الأمم المتحدة
الجمعية العامة

رواجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأستاذ الشوقيع

من عبد الله بن عبد الله

مجلس الشرفه الامم
التوقيع

سید احمد علی محمد علی

أسم العملية : طريق فالوس / الحسنية / المكيين البحرية / سمت هو / الأحياء الكباشية حتى طريق فالوس / المالحة (القطاع الرابع) بطول ٢ كم مركز الحسنية محافظة الشرقية ضمن المارة الرأسية حياة تريمة
 اسم الشاؤل : شركة لابن للتعاولات "جمال محمد عبد الرحمن محمود"
 رقم ومقدار التأسيس :
 بلد التأسيس :
 رقم السند : (عدد اللحات :) رقم التمديد : القيمة :
 نوع التحويل : فرع : حذف :


فرش	جنيه	بيان التصرف من الشاؤل	جمله قيمة الأعداد التي تمت (راجع بالجنة)	فرش	جنيه
٩٦	٩٦٧٧٨٥	بيان بالأعداد التي تمت حتى الآن	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		موجود	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		مصرف مصرفه	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		سابق صرفه	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		مستحق صرفه	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		فرش	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		جمله الإستقانات	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		صافي البيع الشاؤل	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		تحرير في : سنة	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		أقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		أقرار بأن ربط البلد المختار يسمح بالتصرف	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		بأن البيع معلن بالأعداد بتاريخ	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		تقدم في سجل رقم ١٥ مع برقم	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		تحرير في سنة	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		ملاحظات الكاتب للتوطين	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		سحب	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		يعلق	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		شيك	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		إذن صرف	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		رئيس الحسابات	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		تحرير في سنة	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		رقم	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		الكاتب التوط	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		الكاتب التوط	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		الكاتب التوط	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		تحت رقم	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		(رقم القيد وعلامة كتاب الشاؤل)	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		والر باني موافق على هذا الحساب التقدم بيبانه (*) وأنى تسلمت	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ
		تسلمت النوبة رقم	رقم الإستشارة	رقم	تاريخ



Scanned with CamScanner

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختاسى عملية الأعمال المتبقية لطريق
الست هو / الأخيوه / الكباشة حتى طريق فاقوس / الحسينية (القطاع الرابع) مركز الحسينية بطول ٢ كم
محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢١٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة لاین
للمقاولات " جمال محمد عبد الرحمن محمود " ووجدت مطابقة للحصر الفعلى الذى تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف
ياسر محمد عبد الله


تحریر فى: ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤

يعتمد .

رئيس الإدارة المركزية


سلوى سامى صالح

مهندس /



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة لاين للمقاولات " جمال محمد عبد الرحمن محمود " المنفذة لعملية الأعمال المتبقية لطريق الست هوه / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الحسينية { القطاع الرابع } مركز الحسينية بطول ٢ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢١٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه .

مهندس الإشراف

ياسر محمد سيد
[Signature]

تحريراً في: ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذة بعملية الأعمال المتبقية لطريق الست هوه / الأخيوه/ الكباشة حتى طريق فاقوس / الحسينية { القطاع الرابع } مركز الحسينية بطول ٢ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ٢١٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة شركة لابين للمقاولات "جمال محمد عبد الرحمن محمود" ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف
باسم
[Signature]

تحريراً في: ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامي صالح



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية الأعمال المتبقية لطريق
الست هو / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الحسينية { القطاع الرابع } مركز الحسينية بطول
٢ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٢١٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
والمنفذة بمعرفة شركة لاین للمقاولات "جمال محمد عبد الرحمن محمود" قد تمت وكانت نسبة التنفيذ
٩٧.١٠ % بالنسبة للتعاقد .

مهندس الإشراف

ياسر محمد عبد
الله

تحريراً في: ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

مهندس /



مذكرة إيضاحية لعملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / المالكين البحرية
/ الست هوه / الأخيوة / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الرابع }
بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد رقم ٧٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢
مقولة شركة لابن للمقاولات "جمال محمد عبد الرحمن محمود"

نظراً لانتهاج الأعمال بعملية الأعمال المتبقية لطريق الست هوه / الأخيوة / الكباشية حتى طريق فاقوس / الحسينية
{ القطاع الرابع } مركز الحسينية بطول ٢ كم محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم
٢١٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقولة شركة لابن للمقاولات "جمال محمد عبد الرحمن محمود" وإعداد الختامي الخاص بها
فقد صار تجديد المقايمة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت قيمتها
الإجمالية ٢١٤٧٨٤٥,٩٦ جنيه { فقط اثنين مليون ومائة سبعة وأربعون ألف وثمانمائة خمسة وأربعون
جنيهاً و ٩٦ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصص الختامى العد .

مهندس الإشراف
ياسر محمد سعيد


تحريراً فى: ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح



مقايضة ختامية لعملية : الاعمال المتبقية لطريق الست هو / قهوة / الألبو / الكباشية حتى
طريق فالوس / الحسينية (القطاع الرابع) (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

مقايضة ختامية

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الغنة جنيه	الجملة جنيه
1	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمعيا الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الثلثا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدهمة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن 90 كم . - السعر لا يشمل المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المعاجر.	م3	617.44	157.20	97,061.57
2	بالمتر المصطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج (3 د) بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات و الببتومين الصلب 70/60 و ارد شركة النصر بالسويس او ما يعادلها و الغنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المغلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف .	م2	12,599.13	156.00	1,965,464.28
3	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمعدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 واجهات 300 كجم/م2 والسعر لا يشمل حديد التسليح.	م3	3.36	2,850.00	9,576.00
4	أعمال توريد وتوضيب ورض حديد تسليح (52/36) لزوم جميع العناصر الإنشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل كلما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف والغنة شاملة بالطن	طن	0.68	44,000.00	29,920.00
الإجمالي					2,102,021.85
الكميات					
1	أعمال توريد تربة	م3	617.44	13	8,026.72
3	أعمال طبقة رابطة	م2	12,599.13	3	37,797.39
الإجمالي					2,147,845.96

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس
م. سامي صالح





اسم المشروع : رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين / الإخيوه / الكباشه حتى طريق فاقوس / الصالحية (القطاع الرابع)
تشييد شركة : لابن للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢١٤) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام بالمص وباحضار المكعبات العينات : م / مني عبد الباسط
بيان العينات :- عدد (٣) مكعب خرسانه مسلحه اسقف بيارات والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الارتفاع (سم)	الكثافه (كجم/سم٣)	جهد الكسر (كجم/سم٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة مسلحة لزوم اسقف بيارات	٢٠٢٣/٠٢/٠٩	١	٨٢٣٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٤٣٩	٣٨٦	٣٧٩	٢٠٢٣/٠٣/٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم
		٢	٨٢٤٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٤٤١	٣٨٠			
		٣	٨٢٥٠	١٥٠*١٥٠*١٥٠	٢,٤٤٤	٣٧٠			

يتم الرجوع الي ملف العمل لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

قام بالكسر : / / مسجله .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	٣	١٦٧	٥٠١
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٦٥١
جرا ١٥%			٩٧,٦٥
ض.م ١٠%			١٠٤,٨٥
الاجمالي			٨٥٣,٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٣/١٢

مهندس المعمل / (م) /

رئيس الاداره المركزيه
مهندس / /

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / /

حازم عبد المنعم



المعقود

٢٢

عملية : الاعمال المتبقية لطريق المت عود / قهوة / الأخيود / الكاشية حتى
طريق فالوس / الحسينية (القطاع الرابع) (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

مستخلص ختامي

اجمالي كميات الحصر						
م	البند	الوحدة	كمية المقايضة	كمية مستخلص 1	اجمالي الكمية المنقذة	الفرق
1	الردم	م3	800.00	0.00	617.44	617.44
2	طبقة اسفلتية رابطة	م2	13,000.00	12,599.00	12,599.13	0.13
3	خرسانة مسلحة	م3	5.00	0.00	3.36	3.36
4	حديد تسليح	طن	1.00	0.00	0.68	0.68

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية : لاعمال المتبقية لطريق الست هو / قهيونة / الاخيرة / الكباشية حتى
طريق فالوس / الحسينية (القطاع الرابع) (بحافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

مستخلص ختامي

كميات بند (1) الردم				
الكمية (3م)	العرض	السمك	الطول	عدد
617.438	1.1125	0.15	1850.00	2
اجمالي الردم (3م) : 617.44				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية : الاعمال المتبقية لطريق الست هوه / قهيوه / الأخيوه / الكباشية حتى
طريق فاقوس / الحسينية (القطاع الرابع) (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

مستخلص ختامي

كميات بند (2) طبقة اسفلتية رابطة			
المساحة (m2)	العرض	المسافة	القطاع
	6.98	0.00	0+000
174.500	6.98	25.00	0+025
173.250	6.88	25.00	0+050
171.375	6.83	25.00	0+075
170.125	6.78	25.00	0+100
170.750	6.88	25.00	0+125
171.375	6.83	25.00	0+150
170.750	6.83	25.00	0+175
170.125	6.78	25.00	0+200
171.375	6.93	25.00	0+225
172.625	6.88	25.00	0+250
172.625	6.93	25.00	0+275
173.250	6.93	25.00	0+300
174.500	7.03	25.00	0+325
173.875	6.88	25.00	0+350
172.625	6.93	25.00	0+375
173.250	6.93	25.00	0+400
173.250	6.93	25.00	0+425
172.625	6.88	25.00	0+450
170.750	6.78	25.00	0+475
170.125	6.83	25.00	0+500
172.000	6.93	25.00	0+525
172.000	6.83	25.00	0+550
171.000	6.85	25.00	0+575
171.375	6.86	25.00	0+600
172.375	6.93	25.00	0+625
172.625	6.88	25.00	0+650
168.875	6.63	25.00	0+675
168.250	6.83	25.00	0+700
169.500	6.73	25.00	0+725
169.500	6.83	25.00	0+750
170.750	6.83	25.00	0+775
168.875	6.68	25.00	0+800
167.625	6.73	25.00	0+825
170.125	6.88	25.00	0+850
170.750	6.78	25.00	0+875
170.125	6.83	25.00	0+900
171.625	6.90	25.00	0+925
171.625	6.83	25.00	0+950
172.000	6.93	25.00	0+975
172.625	6.88	25.00	1+000
170.500	6.76	25.00	1+025

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


عملية : الاعمال المتبقية لطريق الست هوه / قهبونة / الأخيوة / الكباشية حتى
طريق فاقوس / الحسينية (القطاع الرابع) (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة


مستخلص ختامي

تابع كميات بند [2] طبقة اسفلتية رابطة			
1+050	25.00	6.88	170.500
1+075	25.00	6.73	170.125
1+100	25.00	6.78	168.875
1+125	25.00	6.83	170.125
1+150	25.00	6.78	170.125
1+175	25.00	6.78	169.500
1+200	25.00	6.86	170.500
1+225	25.00	6.78	170.500
1+250	25.00	6.78	169.500
1+275	25.00	6.73	168.875
1+300	25.00	6.68	167.625
1+325	25.00	6.60	166.000
1+350	25.00	6.73	166.625
1+375	25.00	6.73	168.250
1+400	25.00	6.68	167.625
1+425	25.00	6.88	169.500
1+450	25.00	6.83	171.375
1+475	25.00	6.86	171.125
1+500	25.00	6.63	168.625
1+525	25.00	6.80	167.875
1+550	25.00	6.80	170.000
1+575	25.00	6.67	168.375
1+600	25.00	6.70	167.125
1+625	25.00	6.73	167.875
1+650	25.00	6.73	168.250
1+675	25.00	6.65	167.250
1+700	25.00	6.70	166.875
1+725	25.00	6.67	167.125
1+750	25.00	6.67	166.750
1+775	25.00	6.70	167.125
1+800	25.00	6.85	169.375
1+825	25.00	6.85	171.250
1+850	25.00	6.85	171.250
اجمالي الاسفلت :		12599.13	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية : الأعمال المنبثقة لطريق الست هود / قهيونة / الماخيوه / الكباشية حي
طريق فاقوس / الحسنية (القطاع الرابع) (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

مستخلص ختامي













كميات بتد (3) خرسانة مستحبة				
الكمية (م3)	السمك	العرض	الطول	عدد
0.360	0.12	0.40	1.25	6
4.320	0.40	2.00	2.70	2
خصم الفتحات				
-0.960	0.40	1.00	1.20	-2
-0.363	0.40	0.38*0.38*3.14		-2
اجمالي (م3) : 3.36				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


عملية : الاعمال المتبقية لطريق الست هو / فهبونة / الأخيوه / الكباشية حتى
طريق فاقوس / الحسينية (القطاع الرابع) (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة


مستخلص ختامي


بند رقم (4) أعمال توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (52) بجميع الأقطار						
النوع	الشكل	القطر	العدد	طول السليخ	وزن المتر الطولي بالكم	الوزن بالطن
الفرش		16	10	2.15	1.58	0.034
		16	10	2.9	1.58	0.046
الشبكة السفلية		16	10	2	1.58	0.032
		16	2	3.5	1.58	0.011
		16	6	2.8	1.58	0.027
الفرش		16	10	2.15	1.58	0.034
		16	10	2.9	1.58	0.046
الشبكة العلوية		16	10	2	1.58	0.032
		16	2	3.5	1.58	0.011
		16	6	2.8	1.58	0.027
التسليح في منطقة الغطاء		16	3	2.05	1.58	0.010
		16	9	1.2	1.58	0.017
مشاطيف		16	8	1.2	1.58	0.015
الإجمالي بالطن للغرفة الواحدة						
0.340						
الإجمالي بالطن لعدد 2 غرفة						
0.680						

مهندس الهيئة

مهندس الشركة







لجنة الاستلام الابتدائي

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠



وفي حضور لجنة الاستلام الابتدائي لعملية / الاعمال المتبقية لطريق الست هو/ قهبونة/ الاخيوه/ الكبايشة حتي طريق فاقوس - الحسينية القطاع الرابع (مركز الحسينية) محافظة الشرقية بطول ٢ كم- مقاوله شركة لايين للمقاولات، تمت معاينة الاعمال علي الطبيعة بوجود السادة الاتي اسمائهم:-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ١- المهندس/ رضا بكر هيكل | (الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٢- المهندس/ محمد صلاح توفيق | (مديرية الطرق والنقل بالشرقية) |
| ٣- المهندس/ مني عبد الباسط | (الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٤- المهندس/ احمد سمير | (الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٥- المهندس/ ايهاب فودة | (معمل مديرية الطرق والنقل بالشرقية) |
| ٦- المهندس/ عبد الله محمود عبد الله | (مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية) |
| ٧- المهندس/ جمال عبد الرحمن | (مقاول العملية) |

وقد انتقلت اللجنة المشكلة عاليه إلي موقع المشروع لمعاينة الأعمال التي تم تنفيذها بمعرفة الشركة المنفذة وبعد الإطلاع علي ملف العملية والتقارير المعملية وجدت اللجنة أن الاعمال المنفذة علي الطبيعة بحالة مرضية ولا مانع من إستلام الأعمال إستلاماً إبتدائياً علماً بأنه قد تم إنهاء الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٩ طبقاً لخطاب الشركة المنفذة ، وأن يقوم الإستشاري بتقييم الأعمال طبقاً للإختبارات المعملية الموجودة بملف العملية والفحص الظاهري للأعمال .

وهذا محضر منا بذلك.....

أعضاء اللجنة:-

- | | |
|--|--|
| ١-  | ٢-  |
| ٣-  | ٤-  |
| ٥-  | ٦-  |
| ٧-  | |

