

العملية : احلال وتجديد كوبرى المرور الجديد (الحالى) ضمن ازواج طريق (مفارق الشرطة - الصالحية القديمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة قرش : جنيه	المترددات	مقدار العمل المستحق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن قرش : جنيه	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري	٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	ختامي	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠	مهندسو العملية موجودون
٢	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق و المعترضات	١٤,٠٠	م.ط	٥٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	ختامي	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠	المعمل موجود
٣	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة عادية و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٩١,٠٠	م.ط	١٨,٤	٠,٠٢	١٨,٤٢	ختامي	١,٦٧٦,٢٢	٠,٠٠	١,٦٧٦	العلامات الارشادية موجودة
٤	بالمتر المكعب تكسيير خرسانة مسلحة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل	١٩١,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٥٥,١١	٥٥,١١	ختامي	١٠,٥٢٦,٠١	٠,٠٠	١٠,٥٢٦	التقرير الشهرية موجودة
٥	بالمتر المكعب هدم و تكسيير حوائط مباني سمك اكثر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٨٦,٠٠	م.ط	١٨	٠,٧٢	١٨,٧٢	ختامي	١,٦٠٩,٩٢	٠,٠٠	١,٦١٠	مكتب الموقع موجود
٦	بالمتر المكعب تكسيير وازالة طبقات اسفلت و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	٧٦,٠٠	م.ط	١١٤	٠,٩٠	١١٤,٩٠	ختامي	٨,٧٣٢,٤٠	٠,٠٠	٨,٧٣٢	تأمين سلامة المرور موجود
٧	بالعدد نقل ماكينة خوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة الي موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	٢٧١,٣٧٠,٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامي	٢٧١,٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧١,٣٧٠	مع حراسة حفر حفرة من هذا الرسالـه
٨	بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة	٥٥,٤٧٠,٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامي	٥٥,٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٤٧٠	الرسالة رقم ١٤٧٠٠٠
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بالصالة يدوية في ارض الموقع العام	١٢٠,٠٠	م.ط	٢٤	٠,٠٠	٢٤,٠٠	ختامي	٢,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٨٠	اخترى انـه رصـبـت
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق	١٠٢,٠٠	م.ط	٥٣	٠,١٠	٥٣,١٠	ختامي	٥,٤١٦,٢٠	٠,٠٠	٥,٤١٦	
١١	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمل نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبري	١٦٤,٠٠	م.ط	٠	٥٨,٨٠	٥٨,٨٠	ختامي	٩,٦٤٣,٢٠	٠,٠٠	٩,٦٤٣	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ١٠٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات والفئة لاتشمل حديد التسليح	٤,٠٨٥,٠٠	م.ط	٧٨	٠,٠٠	٧٨,٠٠	ختامي	٣١٨,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٦٣٠	
١٣	بالطن توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اعلي سطح المخدة حتي العمق المطلوب	٦٠,٣٠٠,٠٠	طن	١,٩	٠,٠٠	١,٩٠	ختامي	١١٤,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٥٧٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للاساسات و البلاطات الانتقالية	٢,٠٩٥,٠٠	م.ط	٢,٩	٠,٠٠	٢,٩٠	ختامي	٦,٠٧٥,٥٠	٠,٠٠	٦,٠٧٦	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للارصفة	٢,٣٤٨,٠٠	م.ط	٠	٧,٢٩	٧,٢٩	ختامي	١٧,١١٦,٩٢	٠,٠٠	١٧,١١٧	
١٦	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات و البلاطات الانتقالية	٢,٨٤٧,٠٠	م.ط	٠	٢٦,٦٢	٢٦,٦٢	ختامي	٧٥,٧٨٧,١٤	٠,٠٠	٧٥,٧٨٧	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوى والهوامت	٣,٢٥٠,٠٠	م.ط	١٢٢	٣,٧٧	١٢٥,٧٧	ختامي	٤٠٨,٧٥٢,٥٠	٠,٠٠	٤٠٨,٧٥٣	
١٨	بالكجم زيادة مجتوى الاسمنت في الخلطات الخرسانية	١,٩٠	كجم	١٤,٦٤٠	٤٥٢,٠٠	١٥,٠٩٢	ختامي	٢٨,٦٧٤,٨٠	٠,٠٠	٢٨,٦٧٥	
١٩	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	٥٣,٤٥٠,٠٠	طن	٥٦	٨,٣٤	٦٤,٣٤	ختامي	٣,٤٣٨,٩٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٣٨,٩٧٣	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين	٦٠,٠٠	م.ط	٢٠	١٠٣,٠٠	١٢٣,٠٠	ختامي	٧,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٨٠	
٢١	بالمتر المسطح عمل دسمة للكوبري ونهـو الاعمال كاملا	٤,٠٢٠,٠٠	م.ط	١٨٣	٠,٠٠	١٨٣,٠٠	ختامي	٧٣٥,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥,٦٦٠	
٢٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة	٣٤,٠٠	م.ط	٠	٣٢,٤٠	٣٢,٤٠	ختامي	١١,٠١٦,٠٠	٠,٠٠	١١,٠١٦	
٢٣	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للركبة مائعة للنفائنية في المجرى المائي لعزل جسم الكوبري	١٩٠,٠٠	م.ط	٠	٣٢٩,٠٠	٣٢٩,٠٠	ختامي	٦٢,٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٥١٠	
بنود مستحقة تم التفاوض عليها											
١	بالطن حق انتفاع و تحميل حديد خرده ناتج عن تكسيير و إزالة الكوبري	١٣,٣١٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٥,٧٦	٥,٧٦	ختامي	٧٦,٦٦٥,٦٠	٠,٠٠	٧٦,٦٦٦	
الاجمالي											
											٥,٥٤٤,١٠٤

يدفع للمقاول على الحساب

جنية فقط

1-2-3

راجع فوجد على صحة

المهندس/

مدير إدارة الكبارى / م. رمضان محمد

مدير عام المشروعات

تحریر: ۲۰۲۴/۰۳/۱۷

أقر بصحة ذلك

المقاول /

